

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1116

14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ</p>	<p align="center">null (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തിരുർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) താഴെപ്പാലം പാലത്തിൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം (320 ലക്ഷം) കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വിട്ടുതൽ നൽകിയതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു. കേരളാ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സ്റ്റേ നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം കോഴിക്കോട് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ബഹു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിന് 17685207.86 രൂപ അംഗീകാരം നൽകുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 10/11/2021-ന് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും 13872350.07 രൂപയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും 20/11/2021-ന് സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുകയാണ്. തിരുർ ടൗൺ പാലത്തിൽ ആർ.ഒ.ബിയുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം (360 ലക്ഷം)- തിരുർ ടൗൺ പാലത്തിൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപ റോഡിനു 328 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 360 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും 360 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. നിലവിൽ ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി) മേൽപ്പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) താഴെപ്പാലം പാലത്തിൽ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം (320 ലക്ഷം) കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വിട്ടുതൽ നൽകിയതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ബഹു. കേരളാ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സ്റ്റേ നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പാലങ്ങൾ</p>

വിഭാഗം കോഴിക്കോട് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ബഹു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിന് 17685207.86 രൂപ അംഗീകാരം നൽകുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 10/11/2021-ന് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും 13872350.07 രൂപയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും 20/11/2021-ന് സൈറ്റിൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുകയാണ്. തിരൂർ ടൗൺ പാർലൽ ആർ.ഒ.ബിയുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം (360 ലക്ഷം)- തിരൂർ ടൗൺ പാർലൽ ആർ.ഒ.ബി സമീപ റോഡിനു 328 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 360 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും 360 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. നിലവിൽ ടെണ്ടർ നടപടികളിലാണ്. നിരത്ത്, കെട്ടിടം, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

01/3/20

List of Works under Tirur Section for Tirur LAC

Sl. No.	Name of Project	Amount in Lakhs	AS	TS	Remarks
1	Annual Plan Fund 2019-20 Construction of building for GMPLP School, Edakkulam - G+2	85.00	G.O.(Rt) No. 55/2020/GEDN dated 04/01/2020	MLPM/2020- 2021/BL/2019/ 821 dated 27/04/2020	Work in progress - 65%
2	Annual Plan Fund 2020-21 - Construction of school building for Govt. UP School, Koodassery - 2 nd floor	70.60	G.O.(Rt) No. 2963/2020/GEDN dated 04/11/2021	Order No. EST- TS/BL/2020/24 09-5-1 dated 05/07/2021	Work in progress - 85%
3	Construction of building for GLP School Kalpakancheri	192.00	G.O.(Rt) No. 6019/2021/GEDN		TS estimate under scrutiny
4	NABARD-RIDF-XXI - Construction of a building for Oncology Centre at District Hospital Tirur	2.190.00	G.O.(Rt) No. 3826/2015/H&FW D dated 27/11/2015 for Rs. 3370 Lakhs	Reg. No. 2920/2015-16 dated 29/01/2016	Work in progress - 98%

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തയ്യാറാക്കിയ ഭരണാനുമതി	കീഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
തിരുർ കടലുണ്ടി റോഡ്	GO(Rt)No.1192/2016/PWD dated 20/08/2016 തുക - 15 Cr	APR-1/35/2018/KIIFB dated 17/01/2018 തുക - Rs. 61.17 Cr	Agmt. No. 41/PWD004-90/PD0PMU-KRFB/2018-19 dated 10/10/2018 പ്രകാരം ULCCS ന് Rs.527285442.50 രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
പടിഞ്ഞാറേക്കര ഉണ്ണിയാൽ -തീരദേശ ഹൈവേ	GO(Rt)No.942/2017/PWD dated 10/07/2017 തുക - Rs. 6500 Cr	PWD014-01 PA-01. dated 09/11/2018 തുക Rs. 52.78 Cr പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി APR-5/2022/KIIFB dated 31/01/2022 തുക Rs. 57.75 Cr	Agmt. No. 85/PWD014-01/PD0PMU-KRFB/2018-19 dated 08/03/2019 പ്രകാരം ULCCS ന് Rs.523992897.71 രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ 47% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.