

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1626**

**15-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൂട്ടാടൻ പാടശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ		null (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടാടൻ പാടശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കൂട്ടാടൻ പാടശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പാടശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി കളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കുട്ടാടൻ പാടശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി**

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	നിലവിലെ പുരോഗതി
1	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം ഒന്നാം ഘട്ടം - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീ സെക്ഷനിങ് ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് കനാൽസ്	1,14,83,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു. പ്രവൃത്തി 17.39 കിലോമീറ്റർ
2	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 1 - സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ്, കനാൽ ആഴം കൂട്ടുന്നത്, പുതിയ കനാൽ നിർമ്മാണം	10.84 കിലോമീറ്റർ കനാൽ ആഴം കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 7 കിലോ മീറ്റർ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ പദ്ധതി തുക 1,06,85,000/- രൂപയാണ്. അതിൽ 31,89,460/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 70% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 2 - സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡ്, പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രാക്ടർ റാമ്പ്സ്, & പൈപ്പ് കൾവർട്ട്സ്	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് പ്രവൃത്തികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 32 റാമ്പുകളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 18 റാമ്പിന്റെ സൂക്ടർ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 റാമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി തുക 1,57,05,977/- രൂപയാണ്. അതിൽ 1,02,20,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ 65% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 3 - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റയിംഗ് ആന്റ് പമ്പ് ഹൗസ്	പ്രവൃത്തിയിൽ മൂന്ന് ചീർപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ പദ്ധതി തുകയായ 1,94,97,101/- രൂപയിൽ 1,97,51,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 4 - കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റയിംഗ് ആന്റ് പമ്പ് ഹൗസ്, കൾവർട്ട് ആന്റ് ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജസ്	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ചീർപ്പ് നിർമ്മാണം 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലെ കൾവർട്ട് നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിലെ ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജസ് നിർമ്മാണം 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഫുട്ട് ബ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകെ പദ്ധതി തുകയായ 2,15,34,671/- രൂപയിൽ 1,08,27,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി 40% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6	<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 5 - ശ്രീ ഫേസ് ലൈൻ വിപുലീകരണം &amp; പമ്പുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം</p>	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പമ്പുസെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 1,67,15,200/- രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
7	<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX - കുട്ടാടൻ പാടത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം രണ്ടാം ഘട്ടം - പാർട്ട് 6 - പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ</p>	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ കുട്ടാടൻ പാടശേഖരത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ചീർപ്പുകളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റേഷിബിൾ പമ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയും, വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് 94 സെൻ്റിമീറ്റർ പമ്പ്സെറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രസ്തുത വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 4 സ്ഥലത്തെ 30 എച്ച്.പി പമ്പുസെറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിനായി M/s ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം എന്ന സ്ഥാപനം കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ സ്ഥാപിച്ച ചീർപ്പിലേക്ക് സബ്സ്റ്റേഷിബിൾ പമ്പ് (40 എച്ച്.പി) നൽകുന്നതിന് M/s വിജയൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന സ്ഥാപനം കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻ്റിമീറ്റർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി M/s വാട്ടർ വേൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനം കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളും പാടശേഖരത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>