

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2308

16-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റീബിൽഡ് കേരളയിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ വിവരം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ		null (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ.ഉ. (കൈ) നം 170/2020 തീയതി 04/11/2020 പ്രകാരം പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്;	(എ)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ എത്ര പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി; ബാക്കിയുള്ളവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

RKI WORKS PATTAMBI LAC

SI NO	NAME OF WORK	AS AMOUNT	STATUS
1	കാരമണ്ണടങ്ങണം കുന്നു തീരദേശറോഡ് (പട്ടാമ്പി)-	1.50 CRORE	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ 550 മീറ്റർ നീളം റോഡ് പുതിയ റോഡ് ടാറിങ്ങിനു സ്ഥലം ലഭ്യമാണ് ആയതിനു 60 ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക വരുന്നതാണ്. ബാക്കി തുകക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. LANT RELINQUISHMENT FORM നിലവിൽ ലഭിക്കാത്തതുകാരണം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദമായ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഫയൽ തിരികെ അയക്കുകയും ആയതിൻ പ്രകാരം ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2	പട്ടാമ്പി റോഡ്(പട്ടാമ്പി)- ബൈപാസ്സ്	2 CRORE	പ്രവർത്തി കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം റോഡിനും തോടിനും ഇടയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച് റീടാറിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തികളാണു വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തോടിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനു കരാറുകാരന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
3	മുളയങ്കാവ് വലിയ പറമ്പ് പ്രഭാപുരം റോഡ് -	50 LAKHS	അക്രഡിറ്റഡ എഞ്ചൻസിയായ ആയ KEL എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് -	1. CRORE	അക്രഡിറ്റഡ എഞ്ചൻസിയായ Uralungal Labour Contract Co-operative Society യെ പ്രവർത്തി എല്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
5	ഓങ്ങല്ലൂർ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ പോളി ക്ലിനിക് ആക്കുന്നതിനായുള്ള കെട്ടിടം	1. CRORE	സി പ്രവർത്തിയുടെ നിർവഹണം അക്രഡിറ്റഡ എഞ്ചൻസിയായ ആയ KEL ആണ്. പട്ടാമ്പി നഗര സഭയിലെ ശങ്കര മംഗലം , ചെറുളിപറമ്പ് എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയാണ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടിപലതിയുടെ ഉത്പാദനം 19/03/2022 തീയതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശങ്കര മംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ട് -	1. CRORE	സി പ്രവർത്തിയുടെ നിർവഹണം അക്രഡിറ്റഡ എഞ്ചൻസിയായ ആയ KEL ആണ്. പട്ടാമ്പി നഗര സഭയിലെ ശങ്കര മംഗലം , ചെറുളിപറമ്പ് എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയാണ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടിപലതിയുടെ ഉത്പാദനം 19/03/2022 തീയതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശങ്കര മംഗലം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.