

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1274

04-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മരുന്നും ചാൽ-മുക്കുട്ടത്തറ റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായൺ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃക-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന മരുന്നും ചാൽ-മുക്കുട്ടത്തറ റോഡിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ മരുന്നും ചാൽ - മുക്കുട്ടത്തറ റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01.11.2016 ൽ 25 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 42.18 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.05.2018 ൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 32.26 കി.മീ നീളമുള്ള റോഡിന്റെ ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ 5.80 കി.മീ പൂർത്തീകരിച്ചു. യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം കാരണം ഈ കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24.11.2021 ൽ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതു് ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ മരുന്നും ചാൽ - മുക്കുട്ടത്തറ റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01.11.2016 ൽ 25 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 42.18 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.05.2018 ൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 32.26 കി.മീ നീളമുള്ള റോഡിന്റെ ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ 5.80 കി.മീ പൂർത്തീകരിച്ചു. യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം കാരണം ഈ കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ കിഫ്ബിയുടെ</p>

		<p>അനുവാദം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24.11.2021 ൽ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
<p>(സി)</p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p>	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തിയ മംളുചാൽ - മുക്കുട്ടത്തറ റോഡ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 01.11.2016 ൽ 25 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പരതയിലുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 42.18 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19.05.2018 ൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 32.26 കി.മീ നീളമുള്ള റോഡിന്റെ ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ 5.80 കി.മീ പൂർത്തീകരിച്ചു. യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം കാരണം ഈ കരാർ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ കിഫ്ബിയുടെ അനുവാദം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 24.11.2021 ൽ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിലവിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യൂട്ടിലിറ്റികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ