

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1645**

**05-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വൈപ്പിൻകരയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ</b>		<b>ശ്രീ. പി. പ്രസാദ് (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>വൈപ്പിൻകരയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി കൃഷി വകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>വൈപ്പിൻകരയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി നബാർഡ് RIDF XX-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടമക്കടി, എടവനക്കാട്, കുഴിപ്പിള്ളി, നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കും, വീരപുഴയുടേയും അനുബന്ധ തോടുകളുടേയും ആഴം കട്ടൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുമായും 'ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ' പത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>എങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>വൈപ്പിൻകരയിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി നബാർഡ് RIDF XX-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടമക്കടി, എടവനക്കാട്, കുഴിപ്പിള്ളി, നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കും, വീരപുഴയുടേയും അനുബന്ധ തോടുകളുടേയും ആഴം കട്ടൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുമായും 'ജൈവ വൈപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ' പത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള വെള്ളക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ച് വൈപ്പിൻകരയിലെ കൃഷിഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; ഇതിനാവശ്യമായ മോട്ടോർപമ്പ് സെറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>വൈപ്പിൻകരയിലെ കുഴിപ്പിള്ളി ഐക്യ സമാജം പാടവേലത്തിലേയ്ക്കായി നാല് സബ്മെഴ്സിബിൾ മോട്ടോർ പമ്പുസെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2.07 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് ഡി.പി.ആർ സഹിതം 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആർ.കെ.വി.വൈ പദ്ധതിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുഖേന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള വെള്ളക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൃഷി ഇറക്കാവുന്നതാണ്.</p>



**അനുബന്ധം**

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1.	കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകടമക്കടി പുളിക്കേപ്പുറം, മുരിക്കേക്കര പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2.	എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ എടവനക്കാട് വടക്കുഭാഗം പാടശേഖരത്തിന്റെയും കൊച്ചടപ്പു പാടശേഖരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
3.	കഴിപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ അരങ്ങിൽ അയ്യമ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4.	നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വെസ്റ്റ് നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
5.	ഇസ്ലാം നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
6.	ചക്കരച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
7.	വലിയ കടമക്കടിയുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു.
8.	പുത്തൻപാടം പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ	60% പൂർത്തീകരിച്ചു. കോൺട്രാക്ടർ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തതിന്മേൽ എക്സ് റേറ്റ് ക്വാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ അനുമതിയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും 31.03.2022-ൽ ട്രാഞ്ചെ XX-ന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.
9.	സെൻഡ്രൽ നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
10.	വീരംപുഴയുടേയും അനുബന്ധ തോടുകളുടേയും ആഴംകൂട്ടൽ.	KCZMA-യുടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഡ്രോപ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് KCZMA-യുടെ

		അനുമതി ലഭിച്ചുവെങ്കിലും, 31.03.2022-ൽ ട്രാഞ്ച XX-ന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1.	കടമക്കടി പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകടമക്കടി പുളിക്കേപ്പുറം, മുരിക്കേക്കര പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
2.	എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ എടവനക്കാട് വടക്കുഭാഗം പാടശേഖരത്തിന്റെയും കൊച്ചടപ്പു പാടശേഖരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
3.	കഴിപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ അരങ്ങിൽ അയ്യമ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
4.	നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വെസ്റ്റ് നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
5.	ഇസ്ലാം നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
6.	ചക്കരച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തി.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
7.	വലിയ കടമക്കടിയുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ	പൂർത്തീകരിച്ചു.
8.	പുത്തൻപാടം പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ	60% പൂർത്തീകരിച്ചു. കോൺട്രാക്ടർ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാത്തതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തതിന്മേൽ എക്സ് റേറ്റ് കാട്ട് ചെയ്തതിനാൽ അനുമതിയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും 31.03.2022-ൽ ട്രാഞ്ചെ XX-ന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.
9.	സെൻഡ്രൽ നെടുങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രവൃത്തികൾ.	പൂർത്തീകരിച്ചു.
10.	വീരംപുഴയുടേയും അനുബന്ധ തോടുകളുടേയും ആഴംകൂട്ടൽ.	KCZMA-യുടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് KCZMA-യുടെ

		അനുമതി ലഭിച്ചുവെങ്കിലും, 31.03.2022-ൽ ട്രാഞ്ച XX-ന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാനായില്ല.
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ