

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2360

07-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . കെ .ഡി .പ്രസേനൻ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2017-18 കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേയും 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2017-18 കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ല. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേയും 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (2016-17 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവ)

ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ

ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വർഷം	രേണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	STATUS
1	വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം വിപുലീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	2016-2017	50	Work completed, bill under preparation
2	കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം(ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന)	2016-2017	75	Part bill paid RE Sanctioned,Part bill Paid, 80% completed
3	കുന്തിശ്ശേരി പനയമ്പാറ പാലം നിർമ്മാണം- ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	20	Metalling and tarring work balance,Letter sent to contractor on 18.01.2021& 16.7.2021 , 07.06.2022
4	ചുള്ളിമട കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഗ്യാലറിയും പമ്പ് ഹൗസും അനുബന്ധ പൈപ്പ് ലൈനും സ്ഥാപിക്കൽ- ആലത്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2016-2017	50	Motor Installation and pipe line works balance. Letters have been sent to KSEB on 3.5.2019,& 18.3.2021 there by requesting KSEB to take necessary steps for the estimate preparation so as to provide an electrical connection,required for the 50HP motor.
5	വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആധുനിക ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം (പ്രതീക്ഷാ ബസ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് കേരള മുഖേന)	2016-2017	30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

2018-19 ഭൂതൽ പദ്ധതികൾ സാക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കി

അനുബന്ധം
പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രവർത്തികളുടെ വിവരം
ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വർഷം	എം.എൽ.എ നിർദ്ദേശിച്ച തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	ആലത്തൂർ, നിയോജകമണ്ഡലം എം.എൽ.എ.യുടെ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എ.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന വണ്ടാഴി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണ തുടച്ചയ്ക്ക്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	50	50	ഭരണാനുമതി നൽകി. 2016 17 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
2	ആലത്തൂർ എം.എൽ.എ. യുടെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എ.ഡി.എസ്. പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കിഴക്കഞ്ചേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മാണ തുടർച്ചയ്ക്ക്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട് (ജില്ല നീർമ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേന)	2018-2019	50	50	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
3	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6 വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (1.ചെല്ലപ്പടി, 2.മാത്തൂർ സെന്റർ, 3.അഴിക്കുളങ്ങര അമ്പലത്തിന് സമീപം.മുടപ്പല്ലൂർ, 4.ഉരിയേരിക്കുടം, 5.പുളിക്കൽപറമ്പ്, 6.നെല്ലിക്കോട്)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2018-2019	11	10.9278	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
4	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധുനിക ബസ്സ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	50	50	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 28.12.2021. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
5	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുടപ്പല്ലൂർ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	50	50	18.02.2020 തിയ്യതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു Ground floor plastering & first floor roof level completed.


6	എരിമയൂർ തോട്ടുപാലം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	25	25	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 28.12.2021. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി.
7	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ (ആനക്കട്ടിപ്പാറ അംഗനവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	16	16	03.09.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചു.
8	ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ (വാൽകുലംപ് അംഗനവാടി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	പ്ലീന്റ് ബീം പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഉപ്ലമണ്ണ കുടിവെള്ളപദ്ധതി, രണ്ടാമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. വനം, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും NOC ലഭ്യമായിട്ടില്ല
10	മേലാർകോട്, കുമാരനാശാൻ വായനശാല കെട്ടിടം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	10.09.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി നിലനിർത്തി. Column rising ongoing.
11	എരിമയൂർ-കണ്ണൂരുള്ളി പാടശേഖര സമിതിക്ക് വിത്ത് സംഭരണ ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	12	12	05.02.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. RAS issued 09.03.2022. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തിൽ ജനസേവന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ആലത്തൂർ ബി.ഡി.ഒ.	2019-2020	60	60	17.02.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. RAS issued 13.01.2022. പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. ഘട്ടത്തിൽ.

13	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കുമുറി ഗവ: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം (2017 - 18 പൂർത്തീകരണത്തിനായി അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നത്)	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 20.02.2021. 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൈതല അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	20	20	പെയിന്റിംഗ് നടന്നുവരുന്ന
15	എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുപുളച്ചി ചാത്തലംപാടം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	12	12	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 28.12.2021. എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു.
16	കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മമ്പാട് ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ത.സ്വ.ഭ.വാ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2019-2020	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 24.11.2021. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 15.02.2022. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിഴക്കഞ്ചേരി, വണ്ടാഴി, മേലാർകോട്, ആലത്തൂർ, എരിമയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആധുനിക ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	80	80	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 28.12.2021. Agreement not executed.
18	MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ മുടപ്പല്ലൂർ ജനസേവനകേന്ദ്രം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	25	25	18.10.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു
19	കുഴൽമനം, തേക്കുറുശി പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആധുനിക ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	45	45	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു 28.12.2021. Agreement not executed.
20	MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ജനസേവനകേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	40	40	03.09.2020 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു പ്രവർത്തി ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ

21	കിഴക്കഞ്ചേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പൂർത്തീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ(ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം, പാലക്കാട് മുഖേന)	2020-2021	25	25	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 28.12.2021. Agreement not executed.
22	എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുനിശ്ശേരി തെക്കേപ്പാടശേഖരത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നവീകരണവും വിപുലീകരണവും	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ(KEL മുഖേന)	2020-2021	10	10	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 28.12.2021. Agreement executed.
23	തേക്കുറുശി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ(SILK തൃശ്ശൂർ മുഖേന)	2020-2021	25	24.41759	03.08.2021 തീയതി ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു.
24	കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നൊച്ചുള്ളി പാലം, ചിതലി പാലം എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2020-2021	12	12	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 28.12.2021. Agreement not executed.
25	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആലത്തൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അങ്കണത്തിൽ ജനസേവന കേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2020-2021	15	15	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 31.03.2022. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി.
26	എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആലത്തൂർ ആർ.കെ.സ്മാരക ലൈബ്രറി കെട്ടിട നിർമ്മാണം കുന്നങ്കാട്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പാലക്കാട്	2020-2021	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 31.03.2022. ടി.എസ്. നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
27	മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലത്തോണി കനാൽപാലം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ, മലമ്പുഴ	2021-2022	20	20	ഭരണാനുമതി അനുവദിച്ചു. 28.12.2021.
28	തേക്കുറുശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ: ഹോമിയോ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്വഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	30	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്ത് നൽകി 06.08.2021

29	പാലക്കാട് ഖാദി & ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡിന്റെ ആലത്തൂർ ഖാദി നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രം ആദ്യ ഘട്ടം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്യാഭവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2021-2022	50	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് നൽകി 03.09.2021
30	കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അവിഞ്ഞി പാടശേഖരത്തിന് വിത്ത് ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	20	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് നൽകി 06.05.2022. Ltr to MLA for special sanction 12.05.2022.
31	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കേപ്പാടം പാടശേഖരത്തിന് വിത്ത് ഗോഡൗൺ നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	20	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് നൽകി 06.05.2022. Ltr to MLA for special sanction 12.05.2022.
32	കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓടംതോട് ചടച്ചിക്കുന്നിൽ തോട്ടിൽ ചപ്പാത്തിപ്പാലം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	45	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് നൽകി 07.05.2022
33	കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ EMS പാർക്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	35	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കത്ത് നൽകി 07.05.2022
34	കുഴൽമന്ദം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളപ്പാറ സെന്ററിൽ Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	50	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
35	എരിമയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൃപ്പാളൂർ ചിറ്റിലഞ്ചേരി റോഡിൽ മലക്കുളത്തുള്ള ഇറിഗേഷൻ സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ, മലമ്പുഴ	2022-2023	40	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
36	മേലാർകോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റിലഞ്ചേരി റവന്യൂ സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്യാഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	40	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
37	വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വടക്കഞ്ചേരി നെന്മാറ റോഡിലുള്ള മുടപ്പല്ലൂർ അഴിക്കുളങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള ഇറിഗേഷൻ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ, മലമ്പുഴ	2022-2023	30	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.

38	പണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മംഗലംഡാം ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പ്രവേശന ഗെയ്റ്റിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള ഇറിഗേഷൻ സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ, മലമ്പുഴ	2022-2023	30	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
39	ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്വാതി ജംഗ്ഷനിൽ പഞ്ചായത്ത് വക സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്വഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	50	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
40	തേക്കുറുശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, തസ്വഭവ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2022-2023	30	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
41	കിഴക്കഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ KSEB സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള ഇറിഗേഷൻ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്ത് Take A Break സെന്റർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, ഇറിഗേഷൻ, മലമ്പുഴ	2022-2023	30	0	Ltr to MLA for special sanction 07.05.2022.
42	ആലത്തൂർ പോക്സോ കോടതി കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം, പാലക്കാട്	2022-2023	20	0	എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്ത് നൽകി 20.06.2022


 അഡ്വ. ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ
 (ജനറൽ)
 കലക്ട്രേറ്റ്, പാലക്കാട്

