

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2819

12-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എ.എൻ.ഷംസീർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ആയതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയും അനുവദിച്ച തുകയും അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്; ആയത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ.

ജലസേചന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചാലിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ദിരാ പാർക്കിന് സമീപം സി. പി. സ്റ്റോൺ 2173 ന് സമീപം 85 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽ ഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി.	15.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തിൽ കല്ലിൻ താഴെ (പരിമം) സി. പി. സ്റ്റോൺ 2145 ന് അടുത്ത തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	40.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	നാച്ചറൽ കലാമിറ്റി - തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് പിറകുവശത്തായി കടൽഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	25.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തിൽ പരിമം കല്ലിൻ താഴെ സി. പി. സ്റ്റോൺ 2145 ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽ ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	25.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി - നാച്ചറൽ കലാമിറ്റി - തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലശ്ശേരി മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ അടിയന്തിര സംരക്ഷണം	26.70	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി-കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സി. പി. സ്റ്റോൺ 2175 ന് സമീപം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽ ഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	15.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	എ.എസ്.ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി. പി. സ്റ്റോൺ 2156 ന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	14.00	പൂർത്തീകരിച്ചു

8	എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി. പി.സ്റ്റോൺ 2158 ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	24.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പാലിശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് സി.പി സ്റ്റോൺ 2182 ന് സമീപത്തായി തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം	15.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി 2020 : പ്രകൃതിക്ഷോഭം - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിന്റെ പിറകുവശത്ത് അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി	6.60	പൂർത്തീകരിച്ചു
11	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലായി ഹാർബറിന് സമീപം മാക്കുട്ടത്ത് സി. പി.സ്റ്റോൺ 2159 നു സമീപം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	23.40	പൂർത്തീകരിച്ചു

12	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മാക്കുട്ടം ലിമിറ്റിൽ സി. പി. സ്റ്റോൺ 2158 നു സമീപം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി.	16.60	പൂർത്തീകരിച്ചു
13	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചാലിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് സി.പി സ്റ്റോൺ 2175 ന് തെക്ക് ഭാഗത്തായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി.	17.00	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കരികല്ല് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
14	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി.പി.സ്റ്റോൺ 2155നും സി.പി.സ്റ്റോൺ 2156 നും ഇടയിലായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി.	18.00	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കരികല്ല് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
15	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി മണക്കാട് വീലിൽ സിപി, സ്റ്റോൺ 2190 ന് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഫിഷിംഗ് ഓഫ് അടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	16.02	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരുമൊന്നും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി കാലാവധി

			അവസാനിച്ചതിനാൽ 2018 പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
16	ചൊക്ലി പഞ്ചായത്തിൽ ഒളവി ലം പാത്തി കലിൽ ആർ.സി.ബി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പര്യവേഷണപ്രവൃത്തി	4.33	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുർക്കോത്ത് താഴെ വി.സി.ബി പുനരുദ്ധാരണം	8.63	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
18	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുർക്കോത്ത് സ്റ്റുഡീസ് പുനരുദ്ധാരണം	1.4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
19	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ എസ്.എൻ പുരം വി.സി.ബി ക്ക് പലകകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
20	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പൂവൻതോട് SWECB യ്ക്ക് പലകകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
21	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ടിലെ ഷട്ടറിനുള്ള പലകകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
22	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് - പന്നൂന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചടാലപ്പുഴ വിയർ കം റഗുലേറ്ററിലെ ഷട്ടറുകൾക്ക് പലകകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
23	എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മൻ ചിറ താല്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം - 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം	2.4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
24	എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മൻ ചിറ താല്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം- 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം	2.68	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
25	എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മൻ ചിറ താല്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം - 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം	2.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
26	എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മൻ ചിറ താല്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം - 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം	2.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

വാർഷികഅറ്റകുറ്റപ്പണികൾ			
27	1. തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂണ്ടുചിറ അണക്കെട്ട്,		
	2017 18	2.82	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2018 19	2.15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2019 20	1.30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2020 21	2.0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2021 22	3.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
28	2. പന്യന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചടാലപ്പുഴ വിയർ കം റഗുലേറ്റർ		
	2017 18	0.49	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2018 19	0.48	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2019 20	0.35	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2020 21	0.95	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2021 22	1.56	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
29	3. തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പൂവൻതോട് SWECB		
	2017 18	0.34	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2018 19	1.05	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2019 20	1.27	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2020 21	0.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2021 22	0.86	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
30	ചൊക്ലി പഞ്ചായത്തിലെ മോന്താൽ SWECB പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	21.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

31	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്-കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുലക്കൽ താഴെ വി.സി.ബി പുനരുദ്ധാരണം-	5.6	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
32	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്. ചൊക്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പാലാഴിതോട് വി.സി.ബി പുനരുദ്ധാരണം -	11.4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
33	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ടിലെ റെഗുലേറ്റർ ഷട്ടറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ടിലെ ലീഡിംഗ് ചാനലിലെ മറുകി വി.സി.ബിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.	20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
34	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് II എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ എസ്.എൻ.പുരം.അണക്കെട്ട് പുനരുദ്ധാരണം	3.6	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
35	എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ Rubco യ്ക്ക് സമീപമുള്ള Rabco മഞ്ചക്കൽ തോട് എസ്.ഡബ്ല്യു.സി.ബി യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
36	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ടിലെ മറുകി വി.സി.ബി.യുടെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തുമായി ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് .
37	കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാലക്കോട്ട് താഴെ കല്ലമ്പ്രം തോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി നിർമ്മാണം.	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് .

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലെ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന തലശ്ശേരി- കൂത്തുപറമ്പ് സംയോജിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	8586	ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2 ഗവ. ഭൂമിയും 3 സ്വകാര്യ ഭൂമിയും ആവശ്യമാണ്. സ്വകാര്യ ഭൂമികൾ ലാൻറ് അകസീഷൻ വഴി ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. മേൽ പ്രതിപാദിച്ച ലാൻറ് അകസീഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
2	ഓഗമെൻറേഷൻ - വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം	4120	4 പാക്കേജുകളായിട്ടാണ്

	തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി, അനുബന്ധ ടൗണുകളും (UIDSSMT)		പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ പാക്കേജ് 1 & 4 - പൂർത്തിയാക്കി. പാക്കേജ് 2 -92% പൂർത്തിയാക്കി. പാക്കേജ് 3 -22% പൂർത്തിയാക്കി.
3	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2018- 19 - പാത്തിപ്പാലം ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	9	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
4	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2019- 20 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - മോറക്കന്റ് സോൺ - തലശ്ശേരി കോടിയേരി പിഡബ്ല്യുഡി റോഡിലെ പഴയ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	125	98 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി.
5	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 - വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - കൊളശ്ശേരി ജംങ്ഷൻ മുതൽ കാവംഭാഗം എൽ പി സ്കൂൾ വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	6.25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
6	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - തലശ്ശേരി ഗുഡ്സ് ഷെഡ് റോഡിലെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	10	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
7	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - തലശ്ശേരി ഗേൾസ് സ്കൂൾ മുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ നിലവിലുള്ള 150mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 160mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	12	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
8	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 ടൗൺ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം - രണ്ടാം ഗേറ്റ് മുതൽ ദൈവത്താർ മഠം വരെയുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 110 mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-	8	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
9	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - ചേറ്റംകുന്ന് മുതൽ കേളോത്ത് സ്കൂൾ വരെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	8	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
10	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - ഇടത്തിലമ്പലം മുതൽ കുയാലി വരെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി	10	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല

	110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ		
11	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി-കയ്യാലി റയിൽവേ ഗേറ്റ് മുതൽ വീനസ് കോർണർ ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	6	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
12	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി -തിരുവങ്ങാട് മുതൽ ചാലിയ തെരു കോളനി വരെ ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	9	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 -വയലളം പാർസിക്കസ് ഗ്രാമീണശുദ്ധ ജലവിതരണ പദ്ധതി-20 എച്ച്.പി പമ്പ്സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	3.9	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 - കോടിയേരി സോൺ2- കൊമ്മൽവയൽ ഗ്രാമീണശുദ്ധ ജലവിതരണ പദ്ധതി- 20 എച്ച്.പി പമ്പ്സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	3.9	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021- 22 - വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - തലശ്ശേരി റയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള 80mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 75mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	3	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
16	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021- 22 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - കാവംഭാഗം സ്കൂൾ റോഡിൽ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നമ്പർ 6-ൽ 90mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	5	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
17	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021-22 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി-ഇല്ലിക്കസ് മുതൽ കൊളശ്ശേരി ജംങ്ഷൻ വരെ നിലവിലുള്ള 150mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 160 mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	170	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു
18	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 ന്യൂമാഹി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ടാങ്കിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി	15	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
19	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴിക്കര ഫ്രൻറ്സ് ഫ്ളോർമിഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ	5.9	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

	നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി		
20	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മൂഴിക്കര കവലയിലെ റേഷൻ കടയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടുചിറ അണക്കെട്ട് സമീപത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി-	3.5	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
21	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23-കണിയേരി വയലിലുള്ള കാലപ്പഴക്കംചെന്ന ജി.ഐ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി-	3.1	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
22	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022- 23-മഞ്ഞൊടി മുതൽ തിരുവങ്ങാട് സരുംവരെയുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ-	5.6	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
23	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022- 23-എരഞ്ഞൊളിപ്പാലം മുതൽ ചാത്തംകണ്ടി ക്ഷേത്രം വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	6.8	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
24	Drought Relief Work-2017 കുറിച്ചി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി- ഇൻറർകണക്ഷൻ പ്രവൃത്തി	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	Drought Relief Work 2018 ചൊക്ലി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി -	4.7	റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല
26	Drought Relief Work 2019 തലശ്ശേരി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി-UIDSSMT മൊറക്കന്റ് ടാങ്കുമായുള്ള ഇൻറർകണക്ഷൻ പ്രവൃത്തി	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	Drought Relief Work 2019 തലശ്ശേരി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി- പുഴക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	7	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
28	Drought Relief Work 2020-2021 കോടിയേരിയിൽ പിലാഴി താഴെ റോഡിലേക്ക് 500m പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .
29	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മമ്പള്ളിക്കുന്നിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
30	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2019-20 കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2019-20 - ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ	26.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	ട്രാൻസ്ഫിഷൻ - കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പരാങ്കുന്ന് ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള പഴകിയ 63 മി.മീ, 50 മി.മീ വിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി 90 മി.മീ. പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		
31	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2019-20 എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്ത്-സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ - എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കമ്പാട് കുറുപ്പടി സ്കൂൾ ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള 40 മി.മീ, 50 മി.മീ വിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി 90 മി.മീ. പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - 2021 - 2022 - അഞ്ചരക്കണ്ടി പെരളശ്ശേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനായ എ സി പൈപ്പുകൾ മാറ്റി ഡി ഐ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	222	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
33	Drought Relief Work 2019 മുർക്കൻചിറ ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ പ്രവൃത്തി	1.25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
34	Drought Relief Work 2019 പുതിയാണ്ടിക്കാവ് റോഡ് - ഇ.കെ.നായനാർ റോഡിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ പ്രവൃത്തി	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
35	Drought Relief Work 2019 അരങ്ങത്തുപറമ്പ് - കണ്ണൻമുക്ക് റോഡിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടൽ പ്രവൃത്തി	1.4	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
36	Drought Relief Work 2019 എറഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്ത് DRW 2019 വാർഡ് തലത്തിൽ വാച്ചാലി പുതുക്കുടിച്ചാൽ ഭാഗത്ത് 90 മി.മീ. വിതരണ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
37	തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ്സ്റ്റാന്റിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	3.2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
38	ടൗൺ വാട്ടർ സപ്ലൈ തലശ്ശേരി നഗരസഭ- വാർഡ് നമ്പർ 43-ലെ സെയ്താർ പള്ളിയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	0.4	ടെണ്ടർ ചെയ്തുകിലും പ്രവൃത്തി ആരംഭം ഏറ്റെടുത്തില്ല. പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ നാഷണൽ ഹൈ റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

39	പന്നുനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
40	നൂമാഹി പഞ്ചായത്തിലെ ചവോകുന്ന് അംഗനവാടിയിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	0.61	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
41	തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ്സ്റ്റാന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് വയർഹൗസിന് മുന്നിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	1.5	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
42	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കണ്ടിക്കൽ ശുശ്രൂണത്തിന് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	1.6	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
43	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൊടുവള്ളി റയിൽവെപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻമാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	3.37	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
44	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്ന് മുതൽ ഗുണ്ടർട്ട് ചർച്ച് റോഡ് വരെയുള്ള തകരാറിലായ പഴയ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിച്ച് വാട്ടർ കണക്ഷൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	5	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു

ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കൂടിവെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	ചൊക്ലി	6211	10273
2	കതിരൂർ	4762	1092.09
3	പന്നിയന്നൂർ	4598	3667
4	എരഞ്ഞോളി	4193	899
5	നൂ മാഹി	2534	853
ആകെ		22298	19784.09

ജലനിധിക്ക് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ നമ്പർ	കൂടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പേര്	സർക്കാർ വിഹിതം അനുവദിച്ചത്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കണ്ടുചിറ	1130100	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
2	പുളളിയോട്	740442	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്

	ലക്ഷംവീട്		
3	ചാടാലപ്പുഴ	21638706	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
4	പരംകുന്ന്	3821646	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
5	പടിക്കലേട്ടി	1890467	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
6	വണ്ണാത്തിക്കുളം	6673908	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് കുടിവെള്ളം നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വഴിയും ടി പ്രദേശത്ത് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി. ആയതിനാൽ ജലജീവൻ മിഷൻ മുഖേനയുള്ള കണക്ഷനുകളിലെ വെള്ളമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
7	വയലിൽപ്പീടിക	7423714	പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂജല വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക (രൂപയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മാമ്പള്ളിക്കുന്ന് അംഗനവാടിയിൽ കുഴൽകിണർ നിർമ്മിച്ച് ഹാന്റ് പമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1,00,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	തലശ്ശേരി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ മഴവെള്ള റീ-ചാർജ്ജ് പദ്ധതി	1,02,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കതിരൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ മഴവെള്ള റീ-ചാർജ്ജ് പദ്ധതി .	1,00,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മഴവെള്ള റീ-ചാർജ്ജ് പദ്ധതി	4,95,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

IDRB മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക (രൂപയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Annual Routine work under Coastal Erosion Studies section, Thalassery for the year 2017-18 (non plan work)	Rs.1,72,524	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	Study of Kerala Coastal belt conducting physical survey and Collecting field data under CES section Thalassery Reach, from North bank of Mahe river to South	Rs.1,65,000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	side of Naval Academy (CP 2140 to CP 2412) for the year 2021-2022		
3	Conducting Topographic Survey including beach profiling at Thalassery between CP.2140 and CP.2191 in Thalassery constituency in Kannur District	Rs.2,10,000/-.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	Study of Kerala Coastal belt conducting physical survey and collecting field data under CES section, Thalassery Reach I from North bank of Mahe river to south side of Naval Academy (CP 2140 to CP 2412) for the year July 2022 to June 2023		ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം (2022-23) ഭരണാനുമതി നൽകിയതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

അനുബന്ധം (ബി)

ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചാലിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് സി.പി സ്റ്റോൺ 2175 ന് തെക്ക് ഭാഗത്തായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി.	17.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കരിങ്കല്ല് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
2	അടിയന്തിര എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി.പി.സ്റ്റോൺ 2155നും സി.പി.സ്റ്റോൺ 2156 നും ഇടയിലായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി..	18.00	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ കരിങ്കല്ല് ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.
3	കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി -കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുവള്ളി മണക്കാട്പിള്ള സിപി, സ്റ്റോൺ 2190 ന് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഫിഷിംഗ് ഹാപ്പി അടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	16.02	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി പല പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരുംതന്നെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ 2018 പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4	തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ടിലെ മറുകി വി.സി.ബി.യുടെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴെ ഭാഗത്തുമായി ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട കാലവർഷം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആരംഭിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
5	കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാലക്കോട്ട്താഴെ കല്ലുമ്പ്രം തോടിനു കുറുകെ വി.സി.ബി നിർമ്മാണം.	15	പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരാറുടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട കാലവർഷം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആരംഭിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	കീഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ	8586	സ്വകാര്യ ഭൂമി എൽഎ

	നടപ്പിലാക്കുന്ന തലശ്ശേരി- കൂത്തുപറമ്പ് സംയോജിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി		നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കേരള ജല അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി, ടെണ്ടർ തുടങ്ങിയ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
2	ഓഗമെൻറേഷൻ ടു തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി, അനുബന്ധ ടൗണുകളും (UIDSSMT)	4120	പാക്കേജ് 1 & 4 പൂർത്തിയാക്കി. പാക്കേജ് 2, 92% പൂർത്തിയാക്കി. പാക്കേജ് 3, 22% പൂർത്തിയാക്കി.
3	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - തലശ്ശേരി ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡിലെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	10	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
4	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി - തലശ്ശേരി ഗേൾസ് സ്കൂൾ മുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ നിലവിലുള്ള 150mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 160mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	12	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല -
5	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 ടൗൺ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം - രണ്ടാം ഗേറ്റ് മുതൽ ദൈവത്താർ മഠം വരെയുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110 mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	8	റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
6	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - ചേറ്റംകുന്ന് മുതൽ കേളോത്ത് സ്കൂൾ വരെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	8	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല -
7	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - ഇടത്തിലമ്പലം മുതൽ കയ്യാലി വരെ നിലവിലുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് മാറ്റി 110mm PVC യുടെ ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	10	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല -
8	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2020- 21 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി-കയ്യാലി റയിൽവേ ഗേറ്റ് മുതൽ വീനസ് കോർണർ ജലവിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	6	ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല
9	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021- 22 - വാട്ടർ സപ്ലൈ	3	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു

	സ്കീം തലശ്ശേരി - തലശ്ശേരി റയിൽവെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള 80mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 75mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി		
10	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021- 22 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി - കാവുണ്ടാഗം സ്കൂൾ റോഡിൽ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നമ്പർ 6-ൽ 90mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	5	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
11	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2021-22 വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം തലശ്ശേരി-ഇല്ലിക്കുന്ന് മുതൽ കൊളശ്ശേരി ജംബഷൻ വരെ നിലവിലുള്ള 150 mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി 160mm PVC പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	170	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു-
12	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 ന്യൂമാഹി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ടാങ്കിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി	15	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
13	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴിക്കര ഫ്രൻറ്സ് ഫ്ലോർമില്ലി ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	5.9	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
14	.തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴിക്കര കവലയിലെ റേഷൻ കടയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുണ്ടുചിറ അണക്കെട്ട് സമീപത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി	3.5	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
15	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23-കുണ്ടിയേരി വയലിലുള്ള കാലപ്പഴക്കംചെന്ന ജി.ഐ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	3.1	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
16	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022- 23-മഞ്ഞാടി മുതൽ തിരുവങ്ങാട് സരംവരെയുള്ള 100mm AC പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കൽ	5.6	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
17	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022- 23- എരഞ്ഞോളിപ്പാലം മുതൽ ചാത്തംകണ്ടി ക്ഷേത്രം വരെ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി	6.8	എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
18	Drought Relief Work 2018 ചൊക്ലി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	4.7	റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല

19	ടൗൺ വാട്ടർ സപ്ലൈ തലശ്ശേരി നഗരസഭ- വാർഡ് നമ്പർ 43-ലെ സെയ്താർ പള്ളിയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	0.4	ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ നാഷണൽ ഹൈ റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
20	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ - 2021 - 2022 - അഞ്ചരക്കണ്ടി പെരളശ്ശേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനായ എ സി പൈപ്പുകൾ മാറ്റി ഡി ഐ പൈപ്പുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി-	222	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. കരിമ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെയും എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. പന്നിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മുവായിരത്തോളം കണക്ഷനുകൾ നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ചൊക്ലി, ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്തുകളിൽ സർവ്വേ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തികൾ 2024 ഓട് കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഐ.ഡി.ആർ.ബി യുടെ കീഴിൽ ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Study of Kerala Coastal belt conducting physical survey and collecting field data under CES section, Thalassery Reach 1 from North bank of Mahe river to south side of Naval Academy (CP 2140 to CP 2412) for the year July 2022 to June 2023 Rs. 2,60,000/- ന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.