

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2877

12-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ഡോ.കെ.ടി.ജലീൽ</p>	<p align="center">ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തവന്തൂർ, കാലടി, എടപ്പാൾ, വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയായതെന്നും ഇനി പൂർത്തിയാകാനുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തവന്തൂർ, കാലടി, എടപ്പാൾ, വട്ടംകുളം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>തവന്തൂർ പഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>തവന്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ, 1900 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 191 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 63500 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ 55545 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂരോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>കാലടി പഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>കാലടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ, 1600 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 197 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 40000 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ 32982 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂരോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.</p> <p><u>എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ, 1500 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 124 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 45000 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ 30902 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി</p>

പുരോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത്

വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തിയിൽ, 1900 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും 201 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 74000 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ 57335 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ജലസംഭരണി എന്നിവയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇത് വരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം (29.06.2022 വരെ)
1	എടപ്പാൾ	8349	6591	5423.00	1188
2	കാലടി	7226	5654	4446.00	2863
3	തവന്തൂർ	11633	9993	5537.00	4369
4	വട്ടംകുളം	7762	6463	4537.00	1562
ആകെ		34970	28701	19943	9982