

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3008**

**13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ഡോ. എം.കെ . മുനീർ</b></p>	<p align="center"><b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പേര് വിവരം, അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി എന്നിവ ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(എ) കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിരത്ത്, കെട്ടിടം, ദേശീയപാത വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നിലവിൽ കരിക്കറ്റിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി (അനുവദിച്ച തുക 3 കോടി 50 ലക്ഷം രൂപ ) നടന്നുവരുന്നു. ആകെയുള്ള രണ്ട് പീയറിൽ ഒന്നിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. മറ്റു പീയറിന്റെയും അബട്‌മെന്റിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>കിഫ്ബി പദ്ധതി വഴി കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഭാഗികമായി ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. താമരശ്ശേരി-വരിട്ടിയാക്കൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 36.77 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 82% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ടെർമിനേറ്റു ചെയ്ത ടി പ്രവൃത്തി പുന:ക്രമീകരിക്കാൻ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>2. പരപ്പൻപൊയിൽ-കാരക്കുന്നത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 45.27 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഈ റോഡ് FDR പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</li> <li>3. REC-കൂടത്തായി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 45.22 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ശ്രീ സറണ്ടർ വ്യവസ്ഥയിൽ 85% സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. FDR</li> </ol>

പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4. മാവൂർ-NIT-കൊടുവള്ളി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 52.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. LA നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

5. മലയോരഹൈവേ തലയാട്-മലപ്പുറം-കോടഞ്ചേരി റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 48.07 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. ടെൻഡർ ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കെ.എസ്.ടി.പി വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ കൊടുവള്ളി മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ 3 മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ (ബാലുശ്ശേരി, കൊടുവള്ളി, തിരുവമ്പാടി) കടന്നു പോകുന്ന കൊയിലാണ്ടി - താമരശ്ശേരി - മുക്കം - അരീക്കോട് - എടവണ്ണ റോഡിന്റെ കണയക്കോട് പാലം മുതൽ എരഞ്ഞിമാവു വരെയുള്ള 45.485 കി.മീ റോഡ് പ്രവൃത്തി റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നു വരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക - 221.065 കോടി രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



180002100

180002100

Sl. No	Name of work	Amount (in Lakhs)	Progress
1	Budget 2017-18 Improvements to Punnur Narikkiuni-Punnassery road between Km. 0/00-9/800	700	40%
2	Improvements to Thanchampoyil Erpona Parappanpoyil road (Thachampoyil Vadikkal road Km. 0/00-3/500	500	97%
3	Budget 2019-20 Improvem ents to Nallamkandau Avilora Katharammal Choyimadam Anappara Padathumkuzhi Panoor road 2.8 Km	300	30%
4	Improvements to Koduvally town and widening the approach of Koduvally bridge along KTA road	300	80%
5	Budget 2020-21 Improvements to Avilora PuthalathMudavoormukku road 0/000-4/700 in Koduvally LAC in Kozhikkode District	500	20%
6	NABARD RIDF XXVI Improvements and providing BM & BC to Kodathal road 0/00 to 3/200	500	96%
7	General RM2022-23 Cluster II one year RC/Kozhikkode Koduvally/Kozhikkode RM 2022-23 Zone1 yearrunning contract for various PWD roads under Roads Section Koduvallyin Kozhikkode District 4 road streches for a length of 10.1 Km General Civil Work	16	Started
8	One year RC/Kozhikkode Thammarassery-Kozhikkode Zone I -One year running contract for various PWD roads under Roads Section, Thammarassery in Kozhikkode District 10 road streches for a length opf 37.82 Km.	70	Work started
9	Improvements and providing BM &BC to Kurumpoyil-Alumthara road Km. 0/000-3/00 in Kozhikkode District	40	Site handed over to the contracto
10	General Rm 2022-23 Cluster II/ one year RC/Kozhikkode Narikkunni/Kozhikkode RM 2022-23 Zone I	65	Work started



2021

Sl. No.	Name of project	Estimate Amount	Present status of works
1	Balance work – General Education – Annual Plan 2020 – 21 – Construction of school building for Govt. MLP School Kalaranthiri, Kozhikode.	50 Lakhs	Work completed
2	Construction of new building for CHC Koduvally	300	AR drawing obtained. Investigation work completed. Reported to design wing.
3	Construction of new building for Govt. CHC Narikkuni	300	Soil investigation completed. Structural design to be obtained.
4	Construction of new building for Govt. CHC Madavoor	150	Work tendered
5	Construction of new building for Govt. CHC Kattipara	150	Work tendered
6	NABARD – Infrastructure works for schools under RMSA – Construction of class room, Kitchen and dining at GMUP School, Raroth, Thamarassery	200	Column work 2 <sup>nd</sup> floor completed. Kitchen block footing work started. plinth beam completed. GF column raising in progress
7	Construction of building for Fire Station, Narikkuni, Kozhikode.	485.4	Submitted to CE for obtaining AS Fire and Reggueducts as per Cr.No: CE/BL/PL3/1000/193977/2021 5-1/BL dt 29.09.2021

8	Construction of RCC retaining wall to Govt. Arts and Science College, Koduvally.	70	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് Nomanclature change ചെയ്യുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് പ്രകാരം "Construction of Retaining wall and compound wall to Govt. Arts and Science College, Koduvally" എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് Director of Collegiate Education ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
---	--	----	--



കോഴിക്കോട്

**State Fund**

Sl.No	Name of work	AS Amount	Present Status
1	Traffic safety-Construction of side drain, footpath and improving shoulder at between Koduvally town between km.22/000 to 23/000 of NH-766.	Rs.72 lakhs	Work in progress

**Central Annual Plan (MORTH FUND)**

Sl.No	Name of work	AS Amount	Present Status
1	Annual plan 2019-20 Strengthening and geometric improvements from Km.25/000 to 45/000 on NH 766 in Kozhikode District in the State of Kerala	Rs.3541.64 lakhs	Work in progress
2	Annual Plan 2021-22 Strengthening and geometric improvements from Km.15/000 to 25/000 on NH 766 in Kozhikode District in the State of Kerala.	Rs.1556.64 lakhs	Agreement Executed