

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3045**

**13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ്. പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ്.) പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (നോൺപ്ലാൻ) പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (നോൺപ്ലാൻ) പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ്. പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ; ആയതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച SLTF പ്രവൃത്തികളെല്ലാം (നോൺ പ്ലാൻ) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

(38/11/2022)

SLTF WORKS UNDER KUNNHUNAD CONSTITUENCY-2021-22													
SL.No	Name of Work	AS Number(e-anumathil)	AS Amount(Rs)	AS date	TS No & Date	TS amount	Name of contractor	Estimate PAC	Agreed PAC	TOC in Months	Date of site handing over	Present status of work	reason for delay
1	GENERAL-2021-22-Urgent patch repairs to Thiruvaniyoor - Vettikkal road Ch 0/000 to 1/200.-General Civil Work	AS/59G/21/15663	18	15-11-2021	PWD/RB/EST_TS/1039 13/2021_5_1 Dated: 28-12-2021	18	Sri. Albert Cherian	1607034	1395311	3 months	10-02-2022	Work completed	
2	GENERAL-Murivilangu-Karukulam-Mankuzhy road-Urgent patch repairs to Muruvilange-Karukulam - Mankuzhy Road ch from 0/500 to 2/600-General Civil Work-1	AS/59G/21/15965	25	20-11-2021	PWD/RB/EST_TS/1038 87/2021_5_1 Dated: 03-02-2022	25	N V MOHANAN	2231982.	1949862	3months	07.05 2022	Site handover	Site handover delayed due to code of conduct in Ernakulam district. Due to heavy rain tarring work cannot executed
3	GENERAL-2021-22-Urgent patch repairs to Puthencruz - Chottanikkara road Ch 0/800 to 2/000.-General Civil Work	AS/59G/21/15982	12	20-11-2021	PWD/RB/EST_TS/1039 18/2021_5_1 Dated: 18-12-2021	12	M/s Jinu George	1,071,299	942535	3months	05/01/2022	Work completed	
4	GENERAL-2021-2022. Urgent patch repairs- Manakkakadavu - Morakkaka - Merunnikkara - Pinarmunda - Ambalampady - Bhrahmapuram road from Ch 5/000 to 6/000-General Civil Work.	AS/59G/21/16100	15	24.11.2021	PWD/RB/EST_TS/1039 19/2021_5_1 Dated: 18-12-2021	15	M/s K.M. Sunny	13,38,455	1227793.6	3months	09/02/2022	Work completed	
5	GENERAL-2021-2022 Urgent patch repair- Peruvammoozhy - Mazhuvanoor road from Ch 0/000 to 4/000-General Civil Work	AS/59G/21/16101	15	24.11.2021	PWD/RB/EST_TS/1039 22/2021 dated 27-12-2021	15	M/s. Albert Cherian	13,39,157	11,64,773	3months	04-02-2022	Work completed	
6	GENERAL-2021-22-Urgent patch repairs to Kolenchery- Karukappilly road Ch 2/700 to 3/200.-General Civil Work	AS/59G/21/16099	10	24.11.2021	PWD/RB/EST_TS/1039 23/2021_5_1 Dated: 18-12-2021	10	M/s Albert Cherian	892784	787112	3months	10-01-2022	Work completed	
7	GENERAL-2021-22. -Urgent patch repairs to Pancode - Vadavucode road from Ch. 0/000 to 1/500-General Civil Work-1.	AS/59G/21/16983	19.42	18-01-2022	PWD/RB/EST_TS/1038 58/2021_5_1 Dated 03-02-2022	19,416	K M SUNNY	1733530	1453766	3 Months	04/04/2022	Site handover	Due to raja from April work cannot executed
8	GENERAL-2021-22 Urgent patch repairs- Kizhakkambalam - Pancode road from Ch. 3/000 to 5/400-General Civil Work	AS/59G/21/16949	13	17.01.2022	PWD/RB/EST_TS/1039 09/2021_5_1 Dated: 02-02-2022	13	Albert Cherian	11,60,648		3 Months	05.03 2022	work completed	
9	GENERAL-2021-2022-Reconstruction of damaged culvert in Mangalathunada -Pancode road at Ch. 2/400 -General Civil Work	AS/59C/21/16780	20	04-01-2022	PWD/RB/EST_TS/1063 81/2021_5_1 Dated: 25-02-2022	25	Eldhose Paul	1758824	1507308/-	4month	28.04 2022	work in progress	
10	GENERAL-Extension of culvert mekkadamb Mazhuvanoor Road Ch 08/370	AS/59C/21/16825	15	06-01-2022	PWD/RB/EST_TS/9436 4/2021_5_1 Dated 09 03 2022	15	Eldho Paul	1316835/-	1096940/-	3 months	28.04 2022	Shifting utilities in progress	

11	SLTF 2020-21. Providing urgent patch repairs at Chelakkulam - Pukkattupady Road from Ch. 0/000 to 2/000	G.O.(Rt)No.11/2021/PWD	15	05.01.2022	PWD/RB/EST_TS/93558/2021_S_1 Dated 16.03.2022	15	Sri.RAFEEK CH	1338882	1190069	3 months	21.04.2022	Site handed over	From April rainy season started, work cannot started.
12	GENERAL-2021-22-Urgent BM&BC surfacing near Kizhakkambalam Junction in Ernakulam- Thekkady road at Ch 12/100-General Civil Work	AS/59C/21/18155	5	3/25/2022	PWD/RB/EST_TS/3906/2022_S_1 Dated 19.04.2022	5						Submitted for negotiation	
13	GENERAL-Special Repairs-Construction of drain at Ponjassery -Chithrappuzha Road from Ch. 4/580 to 4/700 (waterlogging area)-General Civil Work.	AS/59C/21/17292	25	2/4/2022	PWD/RB/EST_TS/98287/2021_S_1 Dated:	25						SN issued	

