

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 369

23-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ഡോ. കെ. ടി. ജലീൽ | | ശ്രീ. എം. വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തവന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം റോഡുകൾക്കാണ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; | (എ) | പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |
| (ബി) | ഇതിൽ എത്ര റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്നും ഏതെല്ലാം റോഡുകളാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ; | (ബി) | പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |
| (സി) | പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ? | (സി) | പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

369 - CMLRRP (MALAPPURAM-THAVANUR LAC)

| Sl. No. | Localbody | AS Refno | AS date | Project Name | AS Amount | Status |
|---------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Edappal Grama Panchayat | G.O (Ms) No.20/2021/LSGD | 29-01-2021 | Vaidyarpadi Maniyur Kayal Road, Concreting | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 2 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | വൈദ്യർമൂല - വെലുട് റോഡ് | 20,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 3 | Edappal Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | പഴയങ്ങാടി പഴയ ബ്ലോക്ക് പള്ളിയാലിൽ നാരായണൻനായർ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ & കോലത്ത് മദ്രസ അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 242 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 4 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | കൃഷി ഭവൻ - വെഞ്ഞാലിപാലം റോഡ് | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 5 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി - കാട്ടിൽ താഴം റോഡ് | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 6 | Edappal Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | തട്ടാരവള്ളിയിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 150 മീറ്റർ & പൊൻകുന്നം ഭജനമഠം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 312 മീറ്റർ | 11,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 7 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | വാട്ടൂർ അതോറിറ്റി - വള്ളത്തോൾ കോളേജ് റോഡ് | 25,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 8 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | കോട്ടമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ - കണ്ണേങ്കായൽ റോഡ് | 20,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 9 | Edappal Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | പൂക്കരത്തറ വെങ്ങാനിക്കര റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 150 മീറ്റർ & വടക്കേപ്പാടം കോളനി അപ്രോച്ച് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 300 മീറ്റർ | 11,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 10 | Edappal Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | അംശകച്ചേരി - തലമുണ്ട റോഡ് | 50,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 11 | Edappal Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | വൈദ്യർപടി വഴക്കുളം റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ & ആശാരികോളനി പെരിഞ്ചിരി റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 12 | Kalady Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | മക്കുണ്ണി പീടിക - പള്ളിപ്പടി റോഡ് | 40,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 13 | Kalady Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | മൂർച്ചിറ വടക്കശ്ശേരിമന റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 249 മീറ്റർ & ഒരവഞ്ചേരി മാങ്ങൂർ കായൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 248 മീറ്റർ & ബീവറേജ് മാങ്ങൂർ കായൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 300 മീറ്റർ | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 14 | Kalady Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | Kalady GP - തിരുത്തി - മാങ്ങാട്ടൂർ റോഡ് | 50,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 15 | Kalady Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | മമ്മിളയാംകുന്ന് റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ & വിഷ്ണുക്ഷേത്രം ആനത്തോട് പാത്ത് വെ, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 16 | Kalady Grama Panchayat | G.O (Ms) No.20/2021/LSGD | 29-01-2021 | Kodappatta Colony Road, Concreting | 14,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 17 | Kalady Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | മൂർച്ചിറ-മാങ്ങാട്ടൂർ റോഡ് | 35,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 18 | Kalady Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | പോത്തന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ മെയിൻ കനാൽ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ & EVM പടി പാണ്ടവർ പാടശേഖരം റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 19 | Kalady Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | കേശവൻ നായർ പടി പുത്തൻകുളം റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 248 മീറ്റർ & തിരുത്തി മദ്രസ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 20 | Mangalam Grama Panchayat | G.O (Ms) No.22/2021/LSGD | 01-02-2021 | തിരുത്തുഞ്ചൽ A.T.റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് | 13,00,000 | ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു തവണ ഇ - ടെൻഡിംഗ് ഉം മൂന്ന് തവണ quotation ഉം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചില്ല |
| 21 | Mangalam Grama Panchayat | G.O (Ms) No.22/2021/LSGD | 01-02-2021 | പുല്ലൂണി SC കോളനി കോമരത്ത് നകുന്ന്പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 22 | Mangalam Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | വാളമരുതൂർ കനാൽപാലം റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ കൊണ്ടയൂർപടി ക്ഷേത്രം വിളക്കത്ര പറമ്പ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 200 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 23 | Mangalam Grama Panchayat | G.O (Ms) No.20/2021/LSGD | 29-01-2021 | Kulappadam MES School Road, Concreting | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 24 | Purathur Grama Panchayat | G.O (Ms) No.20/2021/LSGD | 29-01-2021 | Kayilakkad Ayyappa Bhajanadam Road, Concreting | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 25 | Purathur Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | തന്നാട്ടിൽ പടി വെള്ളുവൻ വള്ളിയിൽ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ & സുനാമി കോളനി റോഡ് , പടിഞ്ഞാറേക്കര കോൺക്രീറ്റ് 248 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 26 | Purathur Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ഉണ്ടപ്പടി അംഗൻവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 255 മീറ്റർ & യൂനിക്കാട് ബൈപാസ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 238 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 27 | Purathur Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | നായർതോട് VCB റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ 7 സംസ്ഥാന റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Tavanur Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | കടകശ്ശേരി സെന്റർ പടിക്കത്താഴം റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ & മങ്ങാരം കച്ചേരിപ്പറമ്പ് റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 230 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 29 | Tavanur Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ഇല്ലത്തുപടി-തുപാലൂർ റോഡ് | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 30 | Tavanur Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ചെറുപുഴ താഴെ പെരുമ്പറമ്പ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ & ഖാജാപള്ളി റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 235 മീറ്റർ & NH വിരുത്തുളളി ഇസ്തായിൽപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 238 മീറ്റർ | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 31 | Tavanur Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | മുപ്പാകര-മദിരശ്ശേരി റോഡ് | 1,00,00,000 | ടി പ്രവർത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തിയുടെ 60 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവർത്തി ആയതിനാൽ ബാക്കി പ്രവർത്തി മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് |
| 32 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ഊളാൻ തോട് റോഡ് | 12,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 33 | Tripangode Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | പത്തംപടി വെള്ളമശ്ശേരി റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ & കോലുപാലം അംഗൻവാടി റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 34 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ചക്കങ്ങപറമ്പ് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 35 | Tripangode Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | LB കനാൽ ചെങ്കുത്താൻ കുണ്ട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 242 മീറ്റർ & ആലത്തിയൂർ MET സ്കൂൾ ഒട്ടംപുറം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 300 മീറ്റർ | 13,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 36 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ആനപ്പടി - ടെമ്പിൾ റോഡ് | 30,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 37 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ആനപ്പടി - ആലുങ്ങൽ റോഡ് | 12,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 38 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ചമ്രവട്ടം എൽ.ബി. കനാൽ റോഡ് | 25,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 39 | Tripangode Grama Panchayat | G.O (Ms) No.20/2021/LSGD | 29-01-2021 | Poozhikkunnu Hanumankav Road, Concreting | 14,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 40 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | തലൂക്കര അംഗൻവാടി റോഡ് | 15,00,000 | വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഏരിയ ആയതിനാലും ഇലക്ട്രോണിക് പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിനാലും വർക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. |
| 41 | Tripangode Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | ആർ.ബി. കനാൽ - റഫിത്ത് പാലം-പുല്ലത്തു റോഡ് | 20,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 42 | Tripangode Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | T.P.കുഞ്ഞമ്മിട് സ്മാരകപാതത്ത് വെ കോൺക്രീറ്റ് 235 മീറ്റർ & അന്നത്തു PK പടി റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 242 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 43 | Tripangode Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊതുണ്ട് ഫുട്പാത്ത്, കോൺക്രീറ്റ് 250 മീറ്റർ & മലായ ഹുഡ് പാത്ത്, കോൺക്രീറ്റ് 230 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 44 | Vattamkulam Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ചിറ്റാഴ് കുന്ന് കോച്ചാത്ര റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 232 മീറ്റർ & ചോലക്കുന്ന് മുക്കുടേക്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 242 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 45 | Vattamkulam Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | അണ്ണക്കമ്പാട് - എരുവപ്രകുന്ന് റോഡ് | 25,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 46 | Vattamkulam Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ഊസ്സ് മാണൂർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 238 മീറ്റർ & അണ്ണക്കം പാറ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 248 മീറ്റർ 7 വാരിയത്ത് വള്ളിപ്പിള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 242 മീറ്റർ | 15,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 47 | Vattamkulam Grama Panchayat | G.O (Rt) No.114/2020/LSGD | 29-07-2020 | ചേകന്നൂർ ശബരമലക്കുന്ന് ആനക്കര ഹൈസ്കൂൾ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 238 മീറ്റർ & കണ്യൂർ മന റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 48 | Vattamkulam Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | നെല്ലിശ്ശേരി - പത്താമ്പുർ റോഡ് | 20,00,000 | Work Completed and Bill Processed |
| 49 | Vattamkulam Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | നെല്ലിശ്ശേരി ഐ.എച്ച്.ആർ. 1. റോഡ് | 25,00,000 | Work Completed and Bill Processing |
| 50 | Vattamkulam Grama Panchayat | GO(MS)No_49/2020/LSGD | 18-03-2020 | തൈക്കാട് PHC റോഡ് | 12,00,000 | Work Completed and Bill Processed |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | Vattankulam Grama Panchayat | GO(Rt).909/2022/LSGD | 04-08-2022 | GHSS Palepadam Road, Concreting | 19,00,000 | ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതു കൊണ്ടു സാങ്കേതികാനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല |
| 52 | Vattankulam Grama Panchayat | G.O (Ms) No.174/2020/LSGD | 05-11-2020 | നെല്ലെക്കാട് പാങ്ങാവൂർ റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 200 മീറ്റർ & പറയത്ത് മന റോഡ്, കോൺക്രീറ്റ് 240 മീറ്റർ | 10,00,000 | Work Completed and Bill Processing |