

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1090

29-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവകുപ്പ്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക ലക്ഷത്തിൽ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	റെസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക്സ്- നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 1 ൽ പുതുവായച്ചോലയുടെ അടിയന്തിര സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തി	30.00	സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
2	ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കാറൽമണ്ണ പമ്പ് ഹൗസ് ആലുപാറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ പൈപ്പ് ജോയിന്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	15.00	60 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
3	പി എം- ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ത്രാങ്ങാലി എൽ ഐ എസ്സിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	4.00	40 % പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുണ്ടക്കൽപ്പാടം (പൊതുകുളം)വാർഡ് നം.9 അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	16.75	10%പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

പ്രോജക്ട് 1

Sl. no.	work	Amount in lakhs	Status
1	KPIP- NABARD- New lining works between ch: 46/460km to 48/480km of LBMC	61.5	DPR under preparation
2	KPIP- NABARD- lining works between ch: 50/834km to 52/000km of LBMC	24	DPR under preparation
3	NABARD-KPIP-Rectification works to Ottapalam distributary between Ch:2/734 km to 2/834km	20.5	DPR under preparation
4	KPIP-NABARD- Construction of side protection wall for Ottapalam distributary between Ch:2/000km to 2/300km	8.3	DPR under preparation
5	KPIP- NABARD-Canal lining of LBMC from Ch 57/050km to 61/150km	66	DPR under preparation
6	NABARD-KPIP-Rectification work to Kulappully distributary near to Ch: 08/000 km	20.5	DPR under preparation
7	KPIP-NABARD-Revamping works to Mundanattukaradistributary from ch 900 to 1000m	45	DPR under preparation

8	KPIP-AM- Annual maintenance of LBMC and distributaries between Ch:33/000 km to 42/000 km during distribution for the year 2022-23	5.5	TS approved
9	KPIP- AM- Maintenance of LBMC and distributaries between Ch: 42/000 km to 52/000 km for water distribution during 2022-23	4.5	TS approved
10	KPIP-AM-Maintenance of LBMC and its distributaries between Ch.52/000km to 61/110km for water distribution during 2022-23	5	TS approved
11	KPIP- AM 2022-23- Repair works to Veeramangalam distributary between Ch:0/000km to 2/000km in Thrikkadeeri Grama Panchayath	1	Under verification for TS
12	KPIP- AM 2022-23- Urgent rectification works to Veeramangalam distributary between Ch:2/000km to 4/000km in Thrikkadeeri Grama Panchayath	4	Under verification for TS
13	KPIP- AM 2022-23- Urgent rectification works to Vaniyamkulam distributary between Ch:0/200km to 0/500km in Ananganadi Grama Panchayath	2	Under verification for TS
14	KPIP- AM 2022-23- Urgent rectification works of eath work excavation in hard rock (blasting prohibited) and bund rising in Ottapalam distributary between Ch:2/000km to 2/500km in Ananganadi Grama Panchayath	3.5	TS approved
15	KPIP-AM-Rectification of Kulakkad distributary at ch:1/100km to 2/000km	3	TS approved
16	KPIP-AM-Urgent rectification works and leak proofing works for Karumanamkurissi and vellinezhy distributaries	6.5	Under verification for AS
17	KPIP-AM-Urgent rectification to Kailiyad North distributary between the ch:0/000km to 0/200km ,Kailiyad South distributary between the ch:0/000km to 0/200km and Kulappully distributary near to ch:7/100km and for the year 2022-23	7	TS approved
18	KPIP-AM-Urgent repair and maintenance of KPIP Section 2/II office Cherppulassery for the year 2022-23	3	Under verification for TS
19	KPIP-Monsoon preparedness-Protection works near to Ch:58/992km of LBMC,Ch:06/050km & Ch:07/100 km of Kulappully branch canal for the year 2022-23	1.1	FS approved
20	KPIP-Monsoon preparedness work-Urgent leak proofing works of Veeramangalam distributary between Ch.2/500 to 2/700 for the year 2022-23	1.15	FS approved
21	KPIP-Monsoon preparedness work-Urgent canal cleaning of Karumanakurissi between ch:1/200km to 1/550km and Kulakkad distributary between ch:1/800km to 2/100km	1	FS approved
22	KPIP-AM 2021-22-Urgent rectification works to Kulappully distributary from Ch.0/000 km to 1/000km	2.68	work in progress

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കാറ്റഗറി	ഭരണാനുമതി തുക	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി	പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2021-22 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 3,4,8,9,10,11,15,23,25,33 എന്നീ വാർഡുകളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്	1665000	15.09.2022	93% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.
2	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2021-22 - ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം. 30 - വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്	500000	04.08.2022	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2021-22 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം.31 - പന്നിയംകുറിശ്ശി ലക്ഷം വീട് കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്	574000	30.09.2022	പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
4	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2022-23 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം.31 - മഠത്തിൽ റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്		30.09.2022	പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2021-22 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വലിയപ്പറമ്പ് റോഡ് - വാർഡ് നം. 14 പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്		30.09.2022	പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
6	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2022-23 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - അംഗൻവാടികൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - അംഗൻവാടി - 87,88,89,105,110,111,114	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്		30.09.2022	പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
7	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2019-20 - പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ത്രാങ്ങാലി വാർഡ് 10	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്	1000000	15.09.2022	54% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക് - 2020-21 - റീജിയണൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തരുവകോണം ഭാഗത്ത് ഉന്നത തല ജലസംഭരണി നിർമ്മാണവും പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്ക്	1379600	30.09.2022	21% പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022-23 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാളികടവ് പമ്പ് ഹൗസ് മുതൽ കാറൽമണ്ണ റീച്ച് - 1 - വരെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച 200 എം.എം. എ. സി പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	3560000	31.10.2022	സാങ്കേതികാനുമതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു.
10	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022p-23 - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാളികടവ് പമ്പ് ഹൗസ് മുതൽ കാറൽമണ്ണ റീച്ച് - 2 - വരെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച 200 എം.എം. എ. സി പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	3520000	31.10.2022	സാങ്കേതികാനുമതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു.

11	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പഴകിയ പി.വി.സി പൈപ്പ് മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും 160 എം.എം. എച്ച് ്.ഡി.പി.ഇ പൈപ്പ് ടൗൺ ലക്ഷം വീട് കോളനി, കെ.പി.ഐ.പി. ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കെ.ഡബ്ല്യു.എ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	980000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
12	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - നാലാളംകുന്ന് ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	997000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
13	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - മുണ്ടിയംപറമ്പ് ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	690000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
14	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് മുതൽ നിറപറമ്പ് ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ള ദുർലഭ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - റീച്ച് - 1	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	979000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
15	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് മുതൽ നിറപറമ്പ് ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ള ദുർലഭ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - റീച്ച് - 2	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	989000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
16	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2022 - 23 ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ - ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് മുതൽ നിറപറമ്പ് ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ള ദുർലഭ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - റീച്ച് - 3	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	999000	31.10.2022	ദർഘാസ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
17	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	ജലജീവൻ മിഷൻ	62300000	20.09.2022	70% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2136 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
18	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ഗാർഹിക കണക്ഷൻ (3042 എണ്ണം) നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും- ഫേസ് - 2	ജലജീവൻ മിഷൻ	96500000	31.10.2022	18% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 771 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. 90 എം.എം പി.ഇ പൈപ്പ് 14000 മീറ്റർ, 80 എം.എം ജി.ഐ പൈപ്പ് 2000 മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
19	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഗാർഹിക കണക്ഷൻ (1678 എണ്ണം) നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ഫ്ളോ മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- ഫേസ് 2	ജലജീവൻ മിഷൻ	83900000	31.10.2022	34% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ആകെ 142 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. 10150 മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി- ഫേസ് 2

20	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - ഫേസ് 2 - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അനങ്ങനടി, ചളവറ, തൃക്കടീരി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ജലജീവൻ മിഷൻ	1878131000 2862570000		22 എം. എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാല, ചളവറയിൽ 12 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതഃല സംഭരണി, തൃക്കടീരിയിൽ 21 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതഃല സംഭരണി, ചെർപ്പള്ളശ്ശേരിയിൽ 27 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതഃല സംഭരണി, അനങ്ങനടിയിൽ 12 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഭൂതല സംഭരണി, റോ വാട്ടർ ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനുകൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹെഡ് വർക്ക്സുകളുടെ പ്രവൃത്തി 22.08.2022 അവസാന തീയതിയായി ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചളവറ, അനങ്ങനടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള വിതരണശൃംഖലകളുടെ ടെണ്ടറുകൾ പ്രൈസ് ബിഡ് ഇറന്ന് അനുമതിയായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃക്കടീരി വിതരണശൃംഖലയുടെ ടെണ്ടർ പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ ശേഷം സിംഗിൾ ടെണ്ടർ ആയതിനാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 03.09.2022 അവസാന തീയതിയായി റീടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
21	ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി അർബൻ സോൺ - ഫേസ് 2	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ	100000000	28.02.2024	
22	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ഗാർഹിക കണക്ഷൻ (3042 എണ്ണം) നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും- ഫേസ് - 3	ജലജീവൻ മിഷൻ	76000000	19.08.2023	വർക്ക് ഓർഡർ 20.08.2022 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
23	കിഫ്ബി - ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം - ഭാഗം 2	കിഫ്ബി	280000000		28 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ ഭരണാനുമതിയായി വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വാണിയംകുളത്തേക്കുള്ള 10.80 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതഃല സംഭരണി ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായുള്ള വിതരണശൃംഖല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
24	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 - വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകലും	ജലജീവൻ മിഷൻ	310700000	31.12.2022.	പ്രവൃത്തി 45 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 82 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2979 കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

ഭൂജലവകുപ്പ്

ഔദ്യോഗിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്ന പ്രൊപ്പോസലുകളുടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം.	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം	പദ്ധതി	വാർഡ് / ഡിവിഷൻ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ	കൊടിയത്ത് കുളം പുനരുദ്ധാരണം	25	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
1	ഔദ്യോഗിക നഗരസഭ	പാലാട്ട് കുളം പുനരുദ്ധാരണം	26, 27	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2		കിണറ്റിൻകര കുളം നിർമ്മാണം	4	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
3		തൃപ്പറ്റക്കാവ് ക്ഷേത്രക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം	3	ക്ഷേത്രക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം ഭൂജലവകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല
4		കോഴിപ്പാറ കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	27	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
5		തണ്ണീർപന്തൽ കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	9	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
1	വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മുണ്ടറോഡ് കുളം പുനരുദ്ധാരണം	5	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
2		ചോറോട്ടൂർ പാറക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം	10	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
3		കൂനത്തറ ചാത്തൻചിറകുളം പുനരുദ്ധാരണം	17	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
4		മാട്ടുമ്മൽകുളം പുനരുദ്ധാരണം	17	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5		പ്ലാക്കുട്ടം കോളനി പൊതു കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	6	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
1	തൃക്കടീരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആളിക്കുളം പൊതു കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	7	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
2		വളയങ്ങാടി കുളം പുനരുദ്ധാരണം	15	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
1	വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	അടക്കപ്പുത്തൂർ അമ്പലകുന്ന് കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	11	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
2		വെള്ളിനേഴി ആലുകുന്ന് കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	13	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
3		മലപ്പുറം കോളനി പൊതു കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	8	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
4		കൊരംപറമ്പ് കോളനി കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	7	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
5		ഞാളാകുറിശ്ശി അയ്യപ്പൻകുളം	12	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
6		കുളക്കാട് ശിവക്ഷേത്ര പരിസരം കുരിങ്കരകുളം പുനരുദ്ധാരണം	10	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7		തിരുനാരായണപ്പുരം മായംകുളം പുനരുദ്ധാരണം	7	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
8		താരേങ്കിൽ കുളം പുനരുദ്ധാരണം	4	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
1	നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പേങ്ങാട്ടിരി സെന്റർ പൊതു കിണർ	9	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2		ജനസംസ്കൃതി വായനശാല പരിസരം കൽകുന്നി കുളം പുനരുദ്ധാരണം	19	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
1		പുല്ലാണിക്കാട് കുളം പുനരുദ്ധാരണം	3	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2	അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	എലിയിലക്കുളം പുനരുദ്ധാരണം	4	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3		പൂഴിക്കുന്നത് കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	1	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല
4		പുളിനെല്ലിപ്പാടം കിണർ പുനരുദ്ധാരണം	1	റീചാർജ്ജ് പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല

ജലനീധി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് “Sustainability Support to community managed water supply scheme” എന്ന പേരിൽ സുസ്ഥിരത പദ്ധതി കെ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്സ്.എ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. സുസ്ഥിര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചളവറ പഞ്ചായത്തിൽ അമൃതധാര പദ്ധതി, സൗപർണിക എന്നീ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

KRWSA-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മഴവെള്ള സംഭരണം-ഭൂജല പരിപോഷണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10000 ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണികൾ പങ്കാളിത്താധിഷ്ഠിത മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.