

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**6 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1319**

**30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മലനാട് ക്രൂയിസ് പദ്ധതി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ</b>		<b>ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
<p>(എ) മലനാട് ക്രൂയിസ് പദ്ധതി പ്രകാരം എത്രകോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 58.06 കോടി രൂപയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 83.37 കോടി രൂപയുടെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇതിൽ ഇതിനകം 56.52 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് മുഖാന്തിരം ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇൻലാൻറ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന 17 ബോട്ട് ടെർമിനൽ/ ജെട്ടിയുടെ പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.</p> <p>ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 90% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ചേരിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 99 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .</p> <p>പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 93% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>മമ്പറം ബോട്ട് ജെട്ടി - 91% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 92% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p> <p>കക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി കം വാക്ക് വേ - 97% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p>		

പുന്നക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ അറ്റ് കോട്ടപ്പുറം - 95% പൂർത്തീകരിച്ചു.

കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ പ്രവർത്തി പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മടക്കര - 62% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

അഴീക്കൽ ഫെറി ബോട്ട് ജെട്ടി - പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആക്സസ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.

അഴീക്കൽ ബോട്ട് പാലം ബോട്ട് ജെട്ടി - 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 3% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുനമ്പുക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 99% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുനമ്പുക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 99% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പട്ടുവം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 97% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കുപ്പം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

നാറാത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി - 75% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

വളപട്ടണം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 92% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുതുകട ബോട്ട് ജെട്ടി - 87% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ബോട്ട് ജെട്ടി - 79% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

തെക്കമ്പാട് മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാപ്പിനിശ്ശേരി പാറക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 81% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കാട്ടാനുള്ളിക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - പാറയായതിനാൽ പൈലിങ് വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ റീ-ഡിസൈനിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താവം ബോട്ട് ജെട്ടി - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ സൗത്ത് - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ നോർത്ത് - 78% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ വാടിക്കൽ - 78% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ചെറുകുന്ന് - 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മുട്ടിൽ - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type A) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണ് .

എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type C) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണ് .

സി എച്ച് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണ് .

കൊളച്ചേരി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണ് .

ഭഗത് സിങ് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്റ്റേജിലാണ് .

ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി M/s KEL മുഖാന്തിരം ചെയ്യുന്ന ബോട്ട് ജെട്ടിയോട് അനുബന്ധമായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന

പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

മലപ്പുട്ടം - മുന്നമ്പുകടവ് ഭാഗത്ത് ആർട്ടിസാൻസ് ആല - 3 എണ്ണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഗസീബോ - 1 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. 2 എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു.

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

ആംഗ്ലിങ് യാർഡ് - സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

വെസ്റ്റ് ബിൻ - പൂർത്തീകരിച്ചു. ഗ്രാസൈറ്റ് പേവിങ് - ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

റെയിൻ ഷെൽട്ടർ - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

വെനീസ് ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് പറശ്ശിനിക്കടവ് - ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

മറ്റു പ്രവർത്തികൾക്ക് CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മലപ്പുട്ടം - കോവുന്തല ഭാഗത്ത് ഫുഡ് കോർട്ട്, - 1 എണ്ണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു., ഗസീബോ - 1 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. 21 എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു.

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

ആംഗ്ലിങ് യാർഡ് - സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

വെസ്റ്റ് ബിൻ - പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഗ്രാസൈറ്റ് പേവിങ്- ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പട്ടവം മംഗലശേരിയിൽ -

ബോട്ട് റേസ് ഗാലറി - വർക്ക് ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർക്കിങ് യാർഡ് , ഏറ്റുമാടം - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പട്ടവം മുതുകടയിൽ - ഏറ്റുമാടം - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ

ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഏഴോം കൊട്ടക്കീൽ - ഏറ്റുമാടം, ഫുഡ് കോർട്ട് - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പഴയങ്ങാടി - ബോട്ട് റേസ് ഗാലറി, സ്ലോട്ടിങ് റെസ്ട്രോറന്റ് എന്നിവ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഓപ്പൺ എയർ തീയറ്റർ , ബയോ ടോയ്ലറ്റ് - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തെക്കമ്പാട് - മഡ് വാൾ മ്യൂസിയം , റിനോവേഷൻ ഓഫ് തിരുമുറ്റം , കിയോസ്ക്സ് , ആംഗ്ലിങ് യാർഡ്. ആർട്ടിസാൻസ് ആല , നടപ്പാത , ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ , പാർക്കിങ് ഏരിയ , ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ,

സോളാർ വിളക്കുകൾ എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ ആർട്ടിസാൻസ് ആല - ടൈപ്പ് 1 & 2 - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഭഗത് സിങ് ഐലൻഡിൽ - ബയോ ടോയിലറ്റ്, ഗാർഡൻ ലൈറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ യൂണിറ്റ് - എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

വളപ്പട്ടണത്ത് - ആർട്ടിസാൻസ് ആല, പാർക്കിങ് യാർഡ്, - എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

വെനീസ് ഫ്ളോട്ടിങ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് വളപ്പട്ടണം - ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

		<p>ഈ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 6 ബോട്ടുകൾ (6 സീറ്റ് - 2 എണ്ണം, 10 സീറ്റ് 2 എണ്ണം, 25 സീറ്റ് 2 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 4 ബോട്ടുകൾ ((6 സീറ്റ് - 2 എണ്ണം, 10 സീറ്റ് 2 എണ്ണം,) ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതും ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതുമായ ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 58.06 കോടി രൂപയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 83.37 കോടി രൂപയുടെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇതിൽ ഇതിനകം 56.52 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് മുഖാന്തിരം ടൂറിസം വകുപ്പിൽ നിന്നും ഇൻലാന്റ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന 17 ബോട്ട് ടെർമിനൽ/ ജെട്ടിയുടെ പദ്ധതികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.</p> <p>ധർമ്മടം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 90% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>ചേരിക്കൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 99 % പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .</p> <p>പാറപ്രം ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 93% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>മമ്പറം ബോട്ട് ജെട്ടി - 91% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>കരിയാട് ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>പാത്തിക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 92% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p> <p>കക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി കം വാക്ക് വേ - 97% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p> <p>പുന്നക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു</p> <p>ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ അറ്റ് കോട്ടപ്പുറം - 95% പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ പ്രവർത്തി പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.</p>

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മടക്കര - 62% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

അഴീക്കൽ ഫെറി ബോട്ട് ജെട്ടി - പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ആക്സസ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.

അഴീക്കൽ ബോട്ട് പാലം ബോട്ട് ജെട്ടി - 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാമ്പുരുത്തി ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 3% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type I) - 99% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുനമ്പുകടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type II) - 99% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പട്ടുവം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 97% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കുപ്പം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 98% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

നാറാത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടി - 75% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

വളപട്ടണം മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 92% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുളുകട ബോട്ട് ജെട്ടി - 87% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ബോട്ട് ജെട്ടി - 79% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

തെക്കമ്പാട് മേജർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

പാപ്പിനിശ്ശേരി പാറക്കൽ ബോട്ട് ജെട്ടി - 81% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കാട്ടാനമുള്ളിക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടി - പാറയായതിനാൽ പൈലിങ് വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ റീ-ഡിസൈനിങ്

നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതായും ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താമര ബോട്ട് ജെട്ടി - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ സൗത്ത് - 85% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മാട്ടൂൽ നോർത്ത് - 78% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ വാടിക്കൽ - 78% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ചെറുകുന്ന് - 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

മൈനർ ബോട്ട് ടെർമിനൽ മുട്ടിൽ - 50% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type A) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്പ്രോജിക്ടാണ്.

എ. കെ. ജി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (Type C) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്പ്രോജിക്ടാണ്.

സി എച്ച് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്പ്രോജിക്ടാണ്.

കൊളച്ചേരി ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്പ്രോജിക്ടാണ്.

ഭഗത് സിങ് ഐലന്റ് ബോട്ട് ജെട്ടി (2 Nos) - റീടെണ്ടറിങ്ങ് സ്പ്രോജിക്ടാണ്.

ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി M/s KEL മുഖാന്തിരം ചെയ്യുന്ന ബോട്ട് ജെട്ടിയോട് അനുബന്ധമായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

മലപ്പുടം - മൂന്നുകടവ് ഭാഗത്ത് ആർട്ടിസാൻസ് ആല - 3 എണ്ണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഗസീബോ - 1 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. 2 എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു.

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ



അവശേഷിക്കുന്നു.

ആംഗ്ലിങ് യാർഡ് - സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

വേസ്റ്റ് ബിൻ - പൂർത്തീകരിച്ചു. ഗ്രാസൈറ്റ് പേവിങ് - ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

റെയിൻ ഷെൽട്ടർ - ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

വെനീസ് ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് പറശ്ശിനിക്കടവ് - ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

മറ്റു പ്രവർത്തികൾക്ക് CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മലപ്പട്ടം - കോവുന്തല ഭാഗത്ത് ഫുഡ് കോർട്ട്, - 1 എണ്ണം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു., ഗസീബോ - 1 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. 21 എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു.

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് - കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

ആംഗ്ലിങ് യാർഡ് - സൂക്ഷ്മചരൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായി. ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

വേസ്റ്റ് ബിൻ - പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഗ്രാസൈറ്റ് പേവിങ്- ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

മറ്റു പ്രവർത്തികൾക്ക് CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പട്ടുവം മംഗലശേരിയിൽ -

ബോട്ട് റേസ് ഗാലറി - വർക്ക് ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. പാർക്കിങ് യാർഡ് , ഏറ്റുമാടം - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പട്ടുവം മുതുകടയിൽ - ഏറ്റുമാടം - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ

ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഏഴോം കൊട്ടക്കീൽ - ഏറ്റുമാടം, ഫുഡ് കോർട്ട് - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പഴയങ്ങാടി - ബോട്ട് റേസ് ഗാലറി, പ്ലോട്ടിങ് റെസ്പോന്റ് എന്നിവ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഓപ്പൺ എയർ തീയറ്റർ , ബയോ ടോയ്ലറ്റ് - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

തെക്കമ്പാട് - മഡ് വാൾ മ്യൂസിയം , റിനോവേഷൻ ഓഫ് തിരുമുറ്റം , കിയോസ്ക്സ് , ആംഗ്ലിങ് യാർഡ്. ആർട്ടിസാൻസ് ആല , നടപ്പാത , ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ , പാർക്കിങ് ഏരിയ , ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ,

സോളാർ വിളക്കുകൾ എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ ആർട്ടിസാൻസ് ആല - ടൈപ്പ് 1 & 2 - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഭഗത് സിങ് ഐലൻഡിൽ - ബയോ ടോയിലറ്റ്, ഗാർഡൻ ലൈറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ യൂണിറ്റ് - എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

വളപ്പട്ടണത്ത് - ആർട്ടിസാൻസ് ആല, പാർക്കിങ് യാർഡ്, - എന്നിവ - CRZ Clearance ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

വെനീസ് ഫ്ളോട്ടിങ് മാർക്കറ്റ് അറ്റ് വളപ്പട്ടണം - ടെണ്ടറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഈ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 6 ബോട്ടുകൾ (6 സീറ്റ് - 2 എണ്ണം. 10 സീറ്റ് 2 എണ്ണം, 25 സീറ്റ് 2 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 4 ബോട്ടുകൾ ((6 സീറ്റ് - 2 എണ്ണം. 10 സീറ്റ് 2 എണ്ണം,) ഇതിനകം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ