

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1866

31-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ .പി. കെ. ബഷീർ , ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി , ശ്രീ. എൻ . ഷംസുദ്ദീൻ, ഡോ. എം.കെ . മുനീർ</p>	<p align="center">ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹീമാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, കായികം, വവഹ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) സംസ്ഥാനത്തെ കായിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിലെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(എ) സംസ്ഥാനത്തെ കായിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പലതും പൂർത്തീകരണഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചില പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കരാർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ചില പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2024ഡിസംബർ മാസത്തോടു കൂടി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) ബാക്കിയുള്ളവ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ കായിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പലതും പൂർത്തീകരണഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ചില പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കരാർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ചില പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2024ഡിസംബർ മാസത്തോടു കൂടി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(സി) കോഴിക്കോട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ എന്തെല്ലാം</p>	<p>(സി) കോഴിക്കോട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം</p>

നടപടികൾ ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;
വിശദമാക്കുമോ?

കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	തിരുവനന്തപുരം തോമസ്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ഇടവ	34.26	നിലവിൽ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 42% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കൊല്ലം ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ്ബാബു. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	42.73	നിലവിൽ സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	പത്തനംതിട്ട ബ്ലിസ്സൻ ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടു

			ത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
4	ചെങ്ങന്നൂർ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ആലപ്പുഴ	41.47	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 58% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	കോട്ടയം സുസൻ മേബിൾ തോമസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
6	എറണാകുളം ഒളിമ്പ്യൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
7	ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ്സ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	33.78	പ്രവൃത്തികൾ എസ്.പി. വി ആയ കിറ്റ്കോയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.
8	തൃശ്ശൂർ ഐ.എം. വിജയൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	56.01	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 60% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി 31.12.2022 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
9	പാലക്കാട് കെ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രവൃത്തിക്കായി മലമ്പുഴയിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൈമാറിയെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
10	മലപ്പുറം പി. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

11	കോഴിക്കോട് ഒളിമ്പ്യൻ റഫാൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
12	വയനാട് സി.കെ. ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	36.88	സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 70% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി 30.11.2022 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
13	കണ്ണൂർ ജിമ്മി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	-	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയിരുന്ന കിറ്റ്കോയിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ചുമതല കായിക രംഗത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
14	കാസർഗോഡ് എം.ആർ.സി. കൃഷ്ണൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം	29.32	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കിറ്റ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.


 രാജീവ് പില്ലാ