

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**7 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 495**

**06-12-2022 - ൽ മറുപടി**

**വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ**

| ചോദ്യം       |                                                                                                        | ഉത്തരം                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ശ്രീ വി ജോയി |                                                                                                        | ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ<br>(ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (എ)          | വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; | (എ)                                              | <p>വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നവീകരിക്കുന്ന സ്കൂൾ പദ്ധതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. വർക്കല ഗവ.എച്ച് എസ് എസ്</li> <li>2. ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് നാവായിക്കുളം</li> <li>3. ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് പാളയംകുന്ന്</li> <li>4. ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് വേട്ടൂർ</li> <li>5. ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പള്ളിക്കൽ</li> <li>6. ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കാപ്പിൽ</li> <li>7. ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പകൽകുറി</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ബി)         | പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;                                                     | (ബി)                                             | <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. വർക്കല ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് - നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 16.11.2020 ന് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</li> <li>2. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് നാവായിക്കുളം - 25.06.2022 നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>3. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് - 15.01.2022 നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>4. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വേട്ടൂർ - കരാറുകാരനെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി Closure Agreement വെച്ചു. 1.3 കോടിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായി ഡിസംബർ 15 നു മുൻപുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി TS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ SPV സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. TS, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</li> </ol> |

|      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                             | <p>5. ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ - കരാറുകാരനെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി Closure Agreement വെച്ച ശേഷം 1.3 കോടിയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ TS നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ FS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബിയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> <p>6. ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാപ്പിൽ - 1.3 കോടിയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട LSGD യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി TS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. TS, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> <p>7. ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പകൽകുറി - TS ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. PED Drawing അനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കിഫ്ബി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ടി അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്.പി.വി ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> |
| (സി) | <p>പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p> | <p>(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1. വർക്കല ഗവ.എച്ച് എസ് എസ് - നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 16.11.2020 ന് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2.ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് നാവായിക്കുളം - 25.06.2022 നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>3.ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് - 15.01.2022 നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>4. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വേട്ടൂർ - കരാറുകാരനെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി Closure Agreement വെച്ചു. 1.3 കോടിയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായി ഡിസംബർ 15 നു മുൻപുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി TS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ SPV സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. TS, കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> <p>5. ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ - കരാറുകാരനെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി Closure</p>                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Agreement വെച്ച ശേഷം 1.3 കോടിയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ TS നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ FS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ കീഫ്ബിയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> <p>6. ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാപ്പിൽ - 1.3 കോടിയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട LSGD യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി TS നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. TS, കീഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള പുതുക്കിയ ധനാനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> <p>7. ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പകൽകുറി - TS ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. PED Drawing അനുമതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കീഫ്ബി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. ടി അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്.പി.വി ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ