

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 860

06-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അന്തൺ കുമാർ		ശ്രീ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റശേഷം, മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മാവേലിക്കര, ഭരണിക്കാവ് എന്നീ ബ്ലോക്കുകളിൽ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	2021-22 -ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു. 2022-23-ൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവർത്തികൾ - 1 എണ്ണം വിശദാംശം അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയിക്കുമോ?	(ബി)	2021-22 -ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു. 2022-23-ൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവർത്തികൾ - 1 എണ്ണം വിശദാംശം അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുമതിപത്രം 1

Sr No	Nature of project	LA	AS date	AS amount	Agency	Amount given so far	Date of completion as on mou	How much completed so far?	Remarks
1.	പഞ്ചായത്തിൽ കോളനി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	Mavelikkara	2021-22	15,00,000	Asst.exe.engineer, Mavelikkara block		According to AS within the financial year	Surface Dressing started.	Work started
2.	കോയിക്കലേത്ത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (വടക്കൻ വശം) സരോജിനിയമ്മ പള്ളിക്കൽ വീട് വരെ	Mavelikkara	2021-22	24,00,000	Asst.exe.engineer, Mavelikkara block		According to AS within the financial year	Side Protection wall completed, Cross Drain Completed.	Work in progress
3.	കണിയാവടക്കൽ വാലുതറ കോളനി, പാലമേൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	Mavelikkara	2021-22	14,36,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year	Work not started	
4.	കൊട്ടാരത്തിൽ വടക്കൻ കോളനി, പാലമേൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്	Mavelikkara	2021-22	16,00,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year	Completed	
5.	മിത്രാനഗർ തേയവീള കോളനി റോഡ് പുനരവലോകനം	Mavelikkara	2021-22	9,32,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year	Completed	
6.	വാരിച്ചിറയിൽ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം (Retaining wall & Slab)	Mavelikkara	2021-22	23,69,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year		Letter given to KSEB for relocating the electric post
7.	കറുകശ്ശേരിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം (Retaining wall & Slab)	Mavelikkara	2021-22	23,90,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year		Letter given to KSEB for relocating the electric post
8.	താമരക്കുളം നടിൽ വയൽ റോഡ് നിർമ്മാണം സംരക്ഷണ ഭിത്തി (തിയ്യം സ്റ്റാമ്പും)	Mavelikkara	2021-22	15,36,800	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year		work is not started yet due to water logging
9.	വീളയിൽ കോളനി തൊടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും കവരിയ്ക്ക് സ്റ്റാമ്പും നിർമ്മിച്ച സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കൽ	Mavelikkara	2021-22	19,40,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year		Work can be started later, 1 Month after the completion of Panchayat work
10.	കൊട്ടാരത്തിൽ കോളനി റോഡ് ടാറിങ്, കോൺക്രീറ്റിംഗ്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	Mavelikkara	2021-22	14,29,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year		Materials for the work is supplied
11.	മേനി മെമ്മോറിയൽ കോളനി സമഗ്ര വീകസനം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം	Mavelikkara	2021-22	25,00,000	Asst.exe.engineer, Bharanikkav block		According to AS within the financial year	Work Ongoing	Revised estimate needed

അനുബന്ധം II

MAVELIKKARA LA - (V3) CORPUS FUND DETAILS 2022-23									
Sl No	Nature of project	LA	AS date	AS amount	Agency	Amount given so far	Date of completion as on mou	How much completed so far?	Remarks
1.	കിഴക്കേമറ്റം കോളനി ആൽ ത്തന പാലയ്യൽ കനാൽ റോഡ് ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കൽ	മാമ്പലിക്കര	2022-23 (A3 3400/2022 D T.25/01/23)	24,90,000	Asst.Exe.engineer, Mavelikkara block		31-03-2023		