

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2887

28-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കീഴ്നടപ്പ് മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മകുട മണ്ഡലത്തിലെ മുർക്കനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസ്രോതസ്സ് നിലനിർത്തുന്നതിന് കന്തിപ്പുഴയിൽ നിലാപറമ്പിന് സമീപം കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കീഴ്നടപ്പ് മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ഏകദേശം എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ, കീഴ്നടപ്പ്, തുരുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ എസ്.പി.വി. ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പ്രസ്തുത റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മകുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുർക്കനാട് എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ പാലം വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കരാർ പ്രകാരം 18 മാസമാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി. ഇതുവരെ 40.5 ശതമാനം പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 സ്റ്റാനുകൾ ഉള്ള റെഗുലേറ്ററിന്റെ 7 സ്റ്റാനുകളും, 48 ഗൾഡറുകളിൽ 48 എണ്ണവും, 11 പിയറുകളിൽ 7 എണ്ണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലതുകരയിലെ അപ്സ്ട്രീമിൽ 600 മീറ്ററിൽ 530 മീറ്റർ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും, ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ 250 മീറ്ററിൽ 250 മീറ്റർ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 17 ശതമാനവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്നും അറിയിക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൽ, കീഴ്നടപ്പ്, തുരുപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ മുതിക്കയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ എസ്.പി.വി. ആയ കെ.ഐ.ഐ.ഡി.സി. മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പ്രസ്തുത റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന</p>

തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മകുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുർക്കനാട് എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ പാലം വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കരാർ പ്രകാരം 18 മാസമാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി. ഇതുവരെ 40.5 ശതമാനം പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 സ്റ്റാനുകൾ ഉള്ള റെഗുലേറ്ററിന്റെ 7 സ്റ്റാനുകളും, 48 ഗർഡുകളിൽ 48 എണ്ണവും, 11 പിയറുകളിൽ 7 എണ്ണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലതുകരയിലെ അപ്സ്ട്രീമിൽ 600 മീറ്ററിൽ 530 മീറ്റർ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും, ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ 250 മീറ്ററിൽ 250 മീറ്റർ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 17 ശതമാനവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ