

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3007

28-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ഫിഷറീസ് റോഡുകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് കണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധം-1 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആയതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതെന്നാണെന്ന് തരം തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	വിശദാംശം അനുബന്ധം-3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

കണ്ടറ നിയോജകമണ്ഡലം - പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

നമ്പർ	റോഡ്	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1.	കൊറ്റംകര പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിച്ചിറ മുതൽ മംഗലത്ത് നട വരെയുള്ള റോഡ് (188 ലക്ഷം)	റോഡ് ടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. Berm സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ളത്.
2.	സ്വാമിക്കട മുതൽ മഞ്ചാടിമൂല കടത്തുകടവ് വരെയുള്ള റോഡ് (139.5 ലക്ഷം)	Filling-ഉം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരണഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്ത് കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3.	ബ്രൂണോബർണാട് ജംഗ്ഷൻ പുലിച്ചാണി കായൽവാരം റോഡ് (120.6 ലക്ഷം)	Filling-ഉം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്ഥല തർക്കം കാരണം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
4.	ക്രിസ്തുരാജ് ജംഗ്ഷൻ സെറാമിക്സ് പൂക്കോളളിക്കൽനീരൊഴുകി വിള റോഡ് (195 ലക്ഷം)	WMM ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. തർക്കമുള്ള ഭാഗം ഒഴിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5.	സ്റ്റീൽവെയർ പ്ലാന്റ് പനയം കോട് അഞ്ചേരി ഏലാക്കിളി തട്ടു വിള പിള്ളവീട് കാവ് തേകായം റോഡ് (166.5 ലക്ഷം)	സ്ഥല തർക്കം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓടയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6.	മാമൂട് വായനശാല റോഡ് കൊറ്റംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (175 ലക്ഷം)	റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.
7.	വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ നാന്തിരിക്കൽ ചർച്ച് റ്റി.സി.എം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (190 ലക്ഷം)	മെയിൻ റോഡിലെ BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബൈ റോഡ് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
8.	കേരളപുരം തൊട്ട്	ബൈ റോഡ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ BM

	ചന്ദനത്തോപ്പ് വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 10, 12, 13, 14 (288 ലക്ഷം)	പൂർത്തീകരിച്ചു.
9.	ഇളമ്പള്ളൂർ മുതൽ കേരളപുരം വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 6, 7, 8, 10 (329 ലക്ഷം)	മെയിൻ റോഡിലെ BM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റിനോട് അടുത്ത ഖബറിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തെ Retaining wall-ഉം റോഡ് പ്രവൃത്തിയും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
10.	ഗുരുമന്ദിരം പിള്ള വീട്ടിൽ ഏലാ ഇണ്ടിളയപ്പൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മുതൽ ആതിരപ്പറമ്പ് കളരി റോഡ് വാർഡ് 4,5- ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് (50 ലക്ഷം)	ദർഘാസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-2

ക്രമ നമ്പർ	റോഡ്	കാലതാമസം നേരിട്ടതിനുള്ള കാരണം
1.	കൊറ്റംകര പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിച്ചിറ മുതൽ മംഗലത്ത് നട വരെയുള്ള റോഡ്	വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി നടന്നിരുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കാലതാമസം വന്നു.
2.	സ്വാമിക്കട മുതൽ മഞ്ചാടിമൂല വരെയുള്ള കടത്തുകടവ് വരെയുള്ള റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ കാരണം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടു. പ്രവൃത്തി നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3.	ബ്രൂണോബർണാട് ജംഗ്ഷൻ പുലിച്ചാണി കായൽവാരം റോഡ്	സ്ഥലതർക്കം
4.	ക്രിസ്തുരാജ് ജംഗ്ഷൻ സെറാമിക്സ് പുകൊള്ളിക്കൽനീരൊഴുക്കി വിള റോഡ്	സ്ഥലതർക്കമുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
5.	സ്റ്റീൽവെയർ പ്ലാന്റ് പനയം കോട് അഞ്ചേരി ഏലാക്കിളി തട്ടു വിള പിള്ളവീട് കാവ് തേങ്കായം റോഡ്	സ്ഥലതർക്കം
6.	മാമൂട് വായനശാല റോഡ് കൊറ്റംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്ഥലതർക്കം
7.	വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ നാന്തിരിക്കൽ ചർച്ച് റ്റി.സി.എം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ
8.	കേരളപുരം തൊട്ട് ചന്ദനത്തോപ്പ് വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 10, 12, 13, 14	റെയിൽവേ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വസ്തുവിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നതിനാലും Alignment സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും
9.	ഇളമ്പള്ളൂർ മുതൽ കേരളപുരം വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര	റെയിൽവേ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വസ്തുവിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

	റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 6, 7, 8, 10	പ്രവൃത്തികൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നതിനാലും Alignment സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും
10.	ഗുരുമന്ദിരം പിള്ള വീട്ടിൽ ഏലാ ഇണ്ടിയപ്പൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മുതൽ ആതിരപ്പറമ്പ് കളരി റോഡ് വാർഡ് 4,5- ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് (50 ലക്ഷം)	122 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തിക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയതു പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ടി വന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-3

ക്രമ നമ്പർ	റോഡ്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1.	കൊറ്റംകര പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിച്ചിറ മുതൽ മംഗലത്ത് നട വരെയുള്ള റോഡ്	31/03/2023
2.	സ്വാമിക്കട മുതൽ മഞ്ചാടിമൂല വരെയുള്ള കടത്തുകടവ് വരെയുള്ള റോഡ്	31/08/2023
3.	ബ്രൂണോബർണാട് ജംഗ്ഷൻ പുലിച്ചാണി കായൽവാരം റോഡ്	20/03/2023
4.	ക്രിസ്തുരാജ് ജംഗ്ഷൻ സെറാമിക്സ് പുകക്കാളളിക്കൽനീരൊഴുകി വിള റോഡ്	20/03/2023
5.	സ്റ്റീൽവെയർ പ്ലാന്റ് പനയം കോട് അഞ്ചേരി ഏലാക്കിളി തട്ടു വിള പിള്ളവീട് കാവ് തേക്കായം റോഡ്	31/03/2023
6.	മാമൂട് വായനശാല റോഡ് കൊറ്റംകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	15/03/2023
7.	വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ നാന്തിരിക്കൽ ചർച്ച് റ്റി.സി.എം ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	15/04/2023
8.	കേരളപുരം തൊട്ട് ചന്ദനത്തോപ്പ് വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 10, 12, 13, 14	31/03/2023
9.	ഇളമ്പള്ളൂർ മുതൽ കേരളപുരം വരെയുള്ള റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 6, 7, 8, 10	31/03/2023
10.	ഗുരുമന്ദിരം പിള്ള വീട്ടിൽ ഏലാ ഇണ്ടിളയപ്പൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രം മുതൽ ആതിരപ്പറമ്പ് കളരി റോഡ് വാർഡ് 4,5- ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത്	31/10/2023


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ