

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3518

02-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വലിയവയൽ നീർത്തട പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം															
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീ പി. പ്രസാദ് (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)															
(എ)	<p>മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 2016 ൽ നൂറ്റി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച വലിയവയൽ നീർത്തട പദ്ധതി നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XXIIൽ ഉൾപ്പെട്ട 1,60,00,000/- രൂപ അടങ്കൽ തുക വരുന്ന വലിയവയൽ നീർത്തട പദ്ധതി വാമനപുരം ബ്ലോക്ക് പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ 435 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. നാളിതു വരെ 93,04,569/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു 240 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തു വിവിധ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയും 2016-ലെ DSR റേറ്റ് പ്രകാരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നതും പ്രവർത്തന പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ റേറ്റിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ 10.02.2023-ലെ G.O(Rt)No.136/2023/Agri നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>														
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ 58.15% നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>														
(സി)	<p>എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയിക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>കല്ലു കയ്യാല -</td> <td align="right">3417.61 m²</td> </tr> <tr> <td>പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ -</td> <td align="right">200 Rm</td> </tr> <tr> <td>റബ്ബർ തടം -</td> <td align="right">200 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -</td> <td align="right">800 Rm</td> </tr> <tr> <td>ക്രോസ്സ് വാൾ -</td> <td align="right">45 Rm</td> </tr> <tr> <td>റാമ്പ് (ടൈപ്പ് എ) -</td> <td align="right">4 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>റാമ്പ് (ടൈപ്പ് സി) -</td> <td align="right">3 എണ്ണം</td> </tr> </table>	കല്ലു കയ്യാല -	3417.61 m ²	പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ -	200 Rm	റബ്ബർ തടം -	200 എണ്ണം	പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -	800 Rm	ക്രോസ്സ് വാൾ -	45 Rm	റാമ്പ് (ടൈപ്പ് എ) -	4 എണ്ണം	റാമ്പ് (ടൈപ്പ് സി) -	3 എണ്ണം
കല്ലു കയ്യാല -	3417.61 m ²																
പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ -	200 Rm																
റബ്ബർ തടം -	200 എണ്ണം																
പാർശ്വ ഭിത്തി നിർമ്മാണം -	800 Rm																
ക്രോസ്സ് വാൾ -	45 Rm																
റാമ്പ് (ടൈപ്പ് എ) -	4 എണ്ണം																
റാമ്പ് (ടൈപ്പ് സി) -	3 എണ്ണം																

ഡീപ്റ്റ് വെൽ (കിണർ) -	29 എണ്ണം
സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ -	250 Rm

10.02.2023-ലെ G.O(Rt)No.136/2023/Agri നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലെ പാർശ്വ ഭിത്തി, റിംഗ് പോണ്ട്, ക്രോസ് വാൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂതഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ