

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4923

14-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കല്ലട്ക-ചെർക്കള റോഡ് നിർമ്മാണ നടപടികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലട്ക-ചെർക്കള റോഡ് ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ ഒപ്പ് വെച്ചതും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതും എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കല്ലട്ക-ചെർക്കള റോഡ് പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തത് 12/07/2018-നും കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് 17/10/2018-നും ആകുന്നു. 25.10.2018-ൽ സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത് 21.01.2019-ൽ ആണ്.
(ബി)	ഈ റോഡിന്റെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ 78% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	എത്ര കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയാണിതെന്നും എത്ര കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 35,68,01,761 രൂപയാണ്. നാളിതുവരെ 27,87,11,193 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	കരാറുകാരന് ഇതുവരെ എത്ര രൂപ നൽകിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	കരാറുകാരന് നിലവിൽ 27,87,11,193 തുക വരെയുള്ള ബില്ലുകൾ മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	ഇനി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;	(ഇ)	ബി.സി പ്രവൃത്തിയും, റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും ആണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്.
(എഫ്)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നിലച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായെന്നും അതിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എഫ്)	2022 മെയ് മാസമാണ് അവസാനമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. ഇതിനു ശേഷം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കരാറുകാരൻ ശേഷിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിനനുബന്ധമായി കരാറുകാരന് ടെർമിനേഷൻ മുന്നോടിയായ ഒന്നാം നോട്ടീസ് 10.11.2022-ന് നൽകിയിരുന്നു. ആയതിനു മറുപടിയായി കരാറുകാരൻ നിരക്ക് വർദ്ധന ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ശേഷിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ശേഷിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2023 February 25-നു പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും കെ.ആർ എഫ്.ബി എഞ്ചിനീയർമാരുമായി ചർച്ച

നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ