

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4944

14-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

(ക്രമ നമ്പർ)	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വർക്കല - ബൈപാസിന്റെ നിർമ്മാണം- ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2016-17	2864	റവന്യൂ ബി റി ആർ ഷീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബഡ്ജറ്റ് - 2019-20 - ഇടവ - അയിരൂർ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 3/900 വരെ - ബിഎം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	200	ബിഎം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ബഡ്ജറ്റ് - 2019-20 - വണ്ടിപ്പുര- കോവൂർ - വായനശാല ജംഗ്ഷൻ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	500	കലൂർ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡി ആർ സംരക്ഷണഭിത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21		
1	പുന്നമൂട് - ഇടവ - കാപ്പിൽ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 8/300 വരെ - ബിഎം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	400	ബിഎം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അയിരൂർ - രഘുനാഥപുരം റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 4/000 വരെ - ബിഎം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	200	ബോം കോൺക്രീറ്റ്, ടാട നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പുത്തൻചന്ത - എസ് എൻ മിഷൻ - ചിലക്കൂർ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 1/100 വരെ - ബിഎം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	50	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
4	ഊന്നിൻമൂട് - മൈലവിള - കടമ്പാട്ടുകോണം റോഡ് കി ഭി 3/000 മുതൽ 7/000 വരെ - ബിഎം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	300	ജി എസ് ബി , ഡബ്ലിയു എം എം. സംരക്ഷണഭിത്തി എനി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു

5	കായൽപ്പുറം - ഇലകമൺ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 4/000 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	150	ബോം കോൺക്രീറ്റ്, പി സി സി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	അയിരൂർ - ഹരിഹരപുരം - നെല്ലേറുകടവ് റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 8/200 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	390	ബി എം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	നാവായിക്കുളം - ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ട്രംബിൾ റിംഗ് റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 2/000 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	100	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
8	മാമുലിപാലം - നാവായിക്കുളം റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 0/700 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	100	പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നു.
9	ത്തൊറയിൽക്കോണം - കക്കോട് - ആനകുന്നം റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 3/200 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	100	പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	തട്ടുപാലം - പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് - വൈരമല - ഹംസക്കുന്നൂ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 0/700 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	100	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
11	തോളൂർ - മടവൂർ റോഡ് കി ഭി 1/000 മുതൽ 2/600 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	100	ബി.എം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	ഇലകമൺ - കരവാരം - കാനായംകുന്ന് റോഡിൽ കലിംഗ് നിർമ്മാണം	100	കലിക് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. പെയിന്റിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13	വർക്കല - കല്ലമ്പലം റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 11/400 വരെ - ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	1720.8	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
	<b>ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2022-23</b>		
1	സംഘമുക്ക് - മാന്തറ ട്രംബിൾ - പ്രസമുക്ക് റോഡ് ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	200	ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
	<b>നബാർഡ്</b>		
1	പനമ്പിള്ളി - മുതല വില്ലേജ് ആഫീസ് റോഡ് ബി.എം & ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	300	87 ഭി ബി എം & ബി സി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. ഭൂമി വിട്ട് കിട്ടേണ്ട വിഷയം തർക്കത്തിലാണ്.
2	ഓൾഡ് - പാരിഷ്കളി - മടത്തറ റോഡും പള്ളിയ്ക്കൽ - മുതല - ഇടവേലിയ്ക്കൽ റോഡ് കി ഭി 0/000 മുതൽ 6/100 വരെ - പുനരുദ്ധാരണം	700	ഓട , കലിക് ജി എസ് ബി പണികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

	സ്പെഷ്യൽ സ്കീം വർക്ക്		
1	പള്ളിയ്ക്കൽ - വെളിനെല്ലൂർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	200	ജെ. ജെ. എം. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ലാത്രമേ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.
	സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ - തീയതി 5/1/2021		
1	തച്ചോട് - പനയറ റോഡ് കി ലി 0/000 മുതൽ 1/400 വരെ - ബി സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണം	60	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2	വർക്കല - കല്ലമ്പലം റോഡിൽ കി ലി 0/200 ൽ കലിക്സിന് സ്ട്രാബ് പാർപ്പറന് നിർമ്മാണം	25	പൂർത്തിയാക്കി.
	ഡെപോസിറ്റ് വർക്ക്		
1	ജിയോ റിസ്പോറേഷൻ - വർക്കല - കല്ലമ്പലം റോഡ് ( കെ എസ് റി പി യുടെ ബാക്കി ഭാഗം)	17.12	പണി പൂർത്തിയാക്കി.
2	ഐഡിയ - വോഡഹോൺ റിസ്പോറേഷൻ പണി - വർക്കല - സെക്ഷനിലെ വിവിധ റോഡുകൾ	19.42	പണി പൂർത്തിയാക്കി.
3	വർക്കല ടൗൺ റോഡ് - വർക്കല മുണ്ടയിൽ റോഡ് എന്നിവയുടെ കോൺക്രിറ്റ് റെക്ടീഫിക്കേഷൻ പണികൾ	25	പൂർത്തിയാക്കി.
4	എസ് ആർ ഷില്ലഡ് മിററിഗേഷൻ - പഴയചന്ത ജംഗ്ഷൻ - പഴയചന്ത ജംഗ്ഷനിൽ എസ് ആർ റെക്ടീഫിക്കേഷനും പുതിയ ഓട നിർമ്മാണവും	25	പൂർത്തിയാക്കി.
	ശബരിമല വർക്ക് 2021-22		
1	നാവായിക്കുളം - തുമ്പോട് - കൈതോട് റോഡ് കി ലി 0/000 മുതൽ 11/300 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	900	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജലജീവൻ ലിഷൻ പ്രവൃത്തികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

13/1/22