

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിലൂടെ അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ		ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
<p>(എ)</p> <p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ നാളിതുവരെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;</p>	<p>(എ)</p> <p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ നാളിതുവരെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;</p>	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ നാളിതുവരെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നടുവട്ടം Govt. ജനതാ HSS ന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട GHSS വാടാനക്കരിശ്ശി GVHSS കൊപ്പം എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p> <p>GHSS പട്ടാമ്പി നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 68%ത്തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>GHSS ചുണ്ടംമ്പറ്റ സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കില തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം feasibility study നടത്തി. നിലവിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക്</p> <p>പുതുക്കിയ ഡിഎസ്ആർ/ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.</p> <p>GOHSS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ KPBR Violation ഉള്ളതിനാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലാനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഭേദഗതി ചെയ്ത് അടുത്ത TS കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കില അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>GUPS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി coverage issue ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ NOC ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട GHS വിളയൂർ, GUPS നരിപ്പറമ്പ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>വല്ലപ്പുഴ GHS സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ അംഗീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>GHS കൊടുമുണ്ട സ്കൂളിന്റെ Soil test നടത്തി. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലവും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ അളവും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ അധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കില തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p>	
<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരോ സ്കൂളിനും അനുവദിച്ച തുകയും സ്കൂളുകളുടെ പേരും നൽകാമോ;</p>	<p>(ബി)</p>	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ നാളിതുവരെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി</p> <p>5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നടുവട്ടം Govt. ജനതാ HSS ന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p>	

3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട GHSS വാടാനക്കറിശ്ശി , GVHSS കൊപ്പം എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

GHSS പട്ടാമ്പി നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 68%ത്തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

GHSS ചുണ്ടംമ്പറ്റ സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കില തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം feasibility study നടത്തി. നിലവിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡിഎസ്ആർ/ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

GOHSS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ KPBR Violation ഉള്ളതിനാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലാനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഭേദഗതി ചെയ്ത് അടുത്ത TS കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കില അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GUPS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി coverage issue ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ NOC ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട GHS വിളയൂർ, GUPS നരിപ്പറമ്പ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

വല്ലപ്പുഴ GHS സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ അംഗീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

GHS കൊടുമുണ്ട സ്കൂളിന്റെ Soil test നടത്തി. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലവും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ അളവും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ അധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കില തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(സി) പദ്ധതി പ്രകാരം ഏതെല്ലാം സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുള്ളവ എത്രയെന്നും ആയതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ നാളിതുവരെ പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച സ്കൂളുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

5 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നടുവട്ടം Govt. ജനതാ HSS ന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

3 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട GHSS വാടാനക്കറിശ്ശി, GVHSS കൊപ്പം എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

GHSS പട്ടാമ്പി നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 68%ത്തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

GHSS ചുണ്ടംമ്പറ്റ സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി കില തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം feasibility study നടത്തി. നിലവിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഡിഎസ്ആർ/ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായതിനാൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

GOHSS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ KPBR Violation ഉള്ളതിനാൽ നിലവിലുള്ള പ്ലാനിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഭേദഗതി ചെയ്ത് അടുത്ത TS കമ്മിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കില അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GUPS പട്ടാമ്പി സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കി coverage issue ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയുടെ NOC ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

1 കോടി കിഫ്ബി പദ്ധതി

1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട GHS വിളയൂർ, GUPS നരിപ്പറമ്പ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

വല്ലപ്പുഴ GHS സ്കൂളിന്റെ ഡിപിആർ അംഗീകരിച്ചു. സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

GHS കൊടുമുണ്ട സ്കൂളിന്റെ Soil test നടത്തി. നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സ്ഥലവും ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ അളവും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ അധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കില തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(ഡി) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സ്കൂളുകളുടെ ടെണ്ടർ ബാലൻസ് എത്രയെന്നും പ്രസ്തുത തുക എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാമെന്നുമുള്ള വിശദാംശം നൽകാമോ?

(ഡി) കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നാണ്. നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്.പി.വി.യിൽ നിന്നും പാസാക്കുന്ന കരാറുകാരടെ ബിൽ തുക കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കരാറുകാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പതിവ്. ആയതിനാൽ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ കൈറ്റ് എസ്.പി.വിയായി 5,3 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്കൂൾ	കിഫ്ബി സാമ്പത്തിക ഭരണാനുമതി	പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	ബാക്കി തുക
1	ജി.ജെ.എച്ച്.എസ് എസ്. നടുവട്ടം (SPV - KITE)	5 കോടി രൂപ	4,31,20,504.9 രൂപ	68,79,495.1 രൂപ
2	ജി.വി.എച്ച്.എസ് കൊപ്പം (SPV - KITE)	3 കോടി രൂപ	2,81,03,935.32 രൂപ	18,96,064.7 രൂപ
3	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.വാടാനം കുറിശ്ശി (SPV - KITE)	3 കോടി രൂപ	2,70,73,546,24 രൂപ	29,26,453.8 രൂപ

1 കോടി കിഫ്ബി ഫണ്ടിലുൾപ്പെട്ട GHS വിളയൂർ, GUPS നരിപ്പറമ്പ എന്നീ സ്കൂളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എസ്.പി.വിയായി കിലയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

GHS വിളയൂർ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 86,25,155
 PAC തുക – 80,91,325
 പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 85,61,218

GUPS നരിപ്പറമ്പ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 86,23,752
 PAC തുക – 81,62,656
 പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 83,68,528

ഇതുകൂടാതെ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള 18% ഡിഎസ്ആർ/ജിഎസ് ടി നിരക്ക് ബാധകമാകുന്നതാണ്. അന്തിമ തുക കിഫ്ബിയുടെ ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കൽപ്പിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ