

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**9 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 769**

**09-08-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കരിന്തളം 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം													
ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)													
(എ)	കരിന്തളം 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ, ഉഡുപ്പി - കാസർഗോഡ് 400 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	<p>കേന്ദ്ര ഊർജ്ജവകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ REC ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൊജക്ട് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് TBCB വ്യവസ്ഥയിൽ ക്ഷണിച്ച ടെൻഡർ ലഭിച്ച കമ്പനിയായ സ്റ്റേർലൈറ്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമായ ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിമിറ്റഡ് (UKTL) എന്ന കമ്പനി ആണ് നിർദ്ദിഷ്ട 400 കെ.വി ഉഡുപ്പി-കരിന്തളം 400 കെ.വി ലൈനും, കരിന്തളം സബ്സ്റ്റേഷനും നിർമ്മിക്കുന്നത്.</p> <p>UKTL കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രസ്തുത 400 കെ.വി ലൈനിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ജോലികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം (കേരളം)</td> <td align="center">48 km</td> </tr> <tr> <td>ആകെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളുടെ എണ്ണം</td> <td align="center">101 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്</td> <td align="center">91 എണ്ണം (ഇതിൽ 78 ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.)</td> </tr> <tr> <td>നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ</td> <td align="center">2 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് (വനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നത്)</td> <td align="center">8 എണ്ണം</td> </tr> <tr> <td>ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്</td> <td align="center">0.84 km (കരിന്തളം)</td> </tr> </table> <p>കൂടാതെ UKTL കമ്പനിയിൽനിന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രസ്തുത 400 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ കൺട്രോൾ റൂമും അനുബന്ധ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പണിയും</p>	ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം (കേരളം)	48 km	ആകെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളുടെ എണ്ണം	101 എണ്ണം	ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്	91 എണ്ണം (ഇതിൽ 78 ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.)	നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ	2 എണ്ണം	നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് (വനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നത്)	8 എണ്ണം	ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്	0.84 km (കരിന്തളം)
ആകെ ലൈൻ നിർമ്മിക്കേണ്ട ദൂരം (കേരളം)	48 km														
ആകെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളുടെ എണ്ണം	101 എണ്ണം														
ടവർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്	91 എണ്ണം (ഇതിൽ 78 ടവറുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.)														
നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ	2 എണ്ണം														
നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് (വനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നത്)	8 എണ്ണം														
ലൈൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്	0.84 km (കരിന്തളം)														

			<p>പൂർത്തീകരിച്ചു. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, അനുബന്ധ ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്വിച്ച് ഗിയർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>ടവർ നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ