

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2132

03-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

എടവണ്ണ സി.എച്ച്.സി.യിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി. കെ. ബഷീർ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ എടവണ്ണ സി.എച്ച്.സി.യിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ പ്രവൃത്തി നിലവിൽ ഏതുഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ഏറനാട് മണ്ഡലത്തിലെ എടവണ്ണ സി.എച്ച്.സി.യിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തികളും പ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് (PEB) ഇറക്ഷൻ പ്രവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 55% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണച്ചുമതല ആർക്കാണെന്നും എത്ര തുകയാണ് പ്രവർത്തിക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണെന്നും കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതെന്നും പ്രവൃത്തി മുടങ്ങാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ (SPV) കെ.എം.എസ്.സി.എൽ -ഉം നിർമ്മാണം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് M/s തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമാണ് . പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് 1,75,96,748/- രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. കരാർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകി സ്ഥലം കൈമാറി 135 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതകുറവ് മൂലവും, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും, കരാർ ഏജൻസിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണവും കരാർ കാലാവധി ഉപാധികളോടുകൂടി 30.04.2025 വരെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് കരാർ ഏജൻസിക്ക് 18.06.2024 -ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. കിഫ്ബിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒന്നിലധികം മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും, കരാർ കാലാവധി ഉപാധികളോടു കൂടി 30.04.2025 വരെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

