

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2763

10-03-2025 - ൽ മറുപടിക്ക്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച നഗറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത നഗറുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ തൽസ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	മറുപടി (എ) പിരിവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

<u>2021-22</u>				
മണ്ഡലം	ക്രമ നം.	നഗറിന്റെ പേര്	അംഗീകരിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
ചെങ്ങന്നൂർ	1	ആലുതുരുത്ത് ഗ്രാമം	10000000	House maintenance ,Road concrete for colony, Renovation of community hall, Retaining wall for colony എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 30 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയായി. റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് 8 0 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.
	2	പുലിക്കുന്ന് ഗ്രാമം	10000000	Maintenance of Houses, Construction of Roads, Maintenance of public toilets, Construction of public toilets, Public well maintenance എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 17 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. പൊതു കിണർ, പൊതു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയില്ല.
മാവേലിക്കര	3	തെറ്റിക്കുഴി ഗ്രാമം	10000000	Maintenance of houses(29), Renovation of public well, Construction of road ,Retaining wall ,Maintenance of community hall എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം, റോഡ് നിർമ്മാണം, പൊതു കിണർ പൂർത്തീകരിച്ചു. കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു.
	4	പുലിക്കുന്ന് ഗ്രാമം	9916049	House Maintenance, Minimast light,Road Work,Retaining Wall എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ 1 2 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായി. റോഡ് നിർമ്മാണം, മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, വീടുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

അരൂർ	5	ഉളവെയ്ത് അംബേദ്കർ ഗ്രാമം	10000000	Sluice Cover Slab,Box culvert in Ward Retaining wall and Road Chathankary, Retaining wall and Road Chudukattupuram Panachikkal, Panachikkal Appakathara Road എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ,സ്കൂയിസ് കവർ സ്റ്റാബ് തുടങ്ങിയില്ല. 2 റീറെനിംഗ് വാളിന്റെ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയായി.
	6	ഇളയപാടം ലക്ഷംവീട് ഗ്രാമം	10000000	Padanayil culvert, Sluice culvert, Retaining wall for Padanayil road & maintenance of retaining wall from Sarada's house to Thankamma's house, Padanayil road,Completion of Puthuvalnikarthu road from Kunjamma's house to Ajayan's house,Retaining wall for road from Punnathara to Puthuvalnikarthu, Pandarapattathil Anganvadi foot path എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ പടന്നയിൽ കൾവെർട്ട്, റോഡ് റീറെനിംഗ് വാൾ, അംഗൻവാടി ഫുട്ട്പാത്ത് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.
ഹരിപ്പാട്	7	ചാമ്പക്കുളം ഗ്രാമം	9991298	Construction of Main road,Retaining wall,Side road-construction of retaining wall and road, Ground filling of houses എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
കട്ടനാട്	8	കഴിക്കാല ഗ്രാമം	9917945	Renovation of houses,Construction of Road, Drainage work, Construction of side protection wall,Maintenance of Public well, Ground filling, Pipe connection എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 2 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയായി. കാന നിർമ്മാണത്തിൽ 56 മീറ്റർ സൈഡ് വാൾ പൂർത്തിയായി. സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

				വാൾ വർക്ക് തുടങ്ങി. 28 വീടുകളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തിയായി.
ആലപ്പുഴ	9	ആര്യട് നോർത്ത് ഗ്രാമം	9916752	Renovation of houses, Concreting of roads, Public water taps, Supply and installation of minimast light, Construction of Community hall, Electrification of community hall, Rnovation of pond എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 11 വീടുകളുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി. പൊതുകുളത്തിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയായി. കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, റോഡ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
കായംകുളം	10	മങ്ങാട് ഗ്രാമം	998114	Renovation of houses (22 Nos), Construction of retaining wall, Construction of culvert എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 10 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയായി. 7 വീടുകൾ പൂർത്തീകരണത്തോടടുക്കുന്നു. റിറ്റൈനിംഗ് വാൾ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൾവർട്ട് പണി തുടങ്ങിയില്ല.
ചേർത്തല	11	കഴുന്നാരം ഗ്രാമം	9907353	Road from Purushothaman's House to Sunil Erathra, Road work peeling shed to malethodu, Drainage work near community Hall near Soman's House, Drainage work from peediyathara Junction എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ, 2 റോഡ് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. റിവൈഡ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2022-23				
ചെങ്ങന്നൂർ	1	വലിയപറമ്പ്	9999581	25.07.2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എം.ഒ. യു ഒപ്പുവെച്ചു. വർക്ക് തുടങ്ങിയില്ല.
മാവേലിക്കര	2	കുരുവിക്കോട്	8936227	09.08.2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എം.ഒ. യു ഒപ്പുവെച്ചു. വർക്ക് തുടങ്ങിയില്ല.
				ലഭ്യമാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ന്യൂനതാ

ആലപ്പുഴ	3	പന്നിശ്ശേരി	-	പരിഹരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമ്പലപ്പുഴ	4	എം.ആർ.തോട്ചിറ	978090	24.12.2024 തീയതിയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എം.ഒ. യു ഒപ്പുവെച്ചു. വർക്ക് തുടങ്ങിയില്ല.
ചേർത്തല	5	ചേർത്തല തെക്ക് വില്ലേജ്	-	എസ്റ്റിമേറ്റ് ന്യൂനതാ പരിഹരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2023-24

മാവേലിക്കര	1	താമരക്കുളം-പുന്നക്കുറ്റി	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല	-
കുട്ടനാട്	2	കനകാശ്ശേരി ഐ.എച്ച്.ഡിപി		-
അരൂർ	3	ചുട്ടുകാട്ടുപുറം		-
ഹരിപ്പാട്	4	മാടശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റർ		-

2024-25

അമ്പലപ്പുഴ	1	നാലുചിറ IHDP	ഗ്രാമങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.	പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
കായംകുളം	2	ആനയടിച്ചിറ		
ചെങ്ങന്നൂർ	3	മന്നത്തുരുവ		
ചേർത്തല	4	കാട്ടുകട		
മാവേലിക്കര	5	തെക്കേക്കര അംബേദ്കർ		
ഹരിപ്പാട്	6	കാഞ്ഞിരം തുരുത്ത്		