

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2984

10-03-2025 - ൽ മറുപടി

മുനമ്പ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുനമ്പ ഭാഗത്ത് ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ മുനമ്പ ഭാഗത്ത് ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുനമ്പ പുലിമുട്ടിനു സമീപമായി കടലിനോട് ചേർന്ന് 60 സെന്റ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും പ്രസ്തുത ഭൂമി സർവ്വേ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ റീസർവ്വേ നടത്തുന്നതിനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി താലൂക്കിലെ കഴുപ്പിള്ളി വില്ലേജിലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 1 റീസർവ്വേ 12/2-ൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള 24.28 ആർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പ്രസ്തുത ഭൂമി കഡസൂൽ സർവ്വേയ്ക്ക് പുറത്തായതിനാൽ ടി ഭൂമി സർവ്വേ ചെയ്ത് സർവ്വേ നമ്പർ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനു വേണ്ട തുടർനടപടികൾക്കായി സർവ്വേ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിന്റെയും, സർവ്വേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിന്റെയും കരട് കൊച്ചി താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത വിജ്ഞാപനങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	പദ്ധതിക്കായി നിശ്ചയിച്ച ഭൂമി ലഭ്യമായതിനു ശേഷം പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

Sl.No.	Name of Work	AS AMOUNT	Status of work
1	GENERAL-Maintenance-Maintenance of VCB at Pajinkar in Meenja GP-General Civil Work	13,50,000	In Progress (95 % completed)
2	NABARD-RIDF XXVII-Construction of SWECEB Regulator cum bridge across Shiriya river at Bambrana in Kumbala Panchayath,Kasaragod District-General Civil Work	35,04,00,000	In Progress (20 % completed)
3	GENERAL-Shiriya canal-laying of boundary stone after fixing land boundary by revenue survey-General Civil Work	3,00,000	In Progress (70% completed)
4	GENERAL-AM 2023-24-Annual Maintenance of Shiriya Canal in Puthige Panchayath for the year 2023- 24 -General Civil Work	9,00,000	In Progress (90 % completed)
5	GENERAL-LIFT IRRIGATION-Reconstruction of Kalpara LI scheme Pump House in Heroor Village of Mangalpady Panchayath - -General Civil Work.	42,00,000	In Progress (37 % completed)
6	GENERAL-Construction of VCB-Across Kudugoli thodu at Adukkasthalan Kudugoli Bare in Kattukukke village of Enmakaje Panchayath-General Civil Work	40,00,000	In Progress (35 % completed)
7	GENERAL-Ottappadapu AM- 2024-25-Annual maintenance of VCB cum Tractor way across Peruvai river at Balloor Ottappadapu in Paivalike Grama Panchayath for the year 2024 25-General Civil Work	1,00,000	In Progress (50 % completed)
8	GENERAL-Kanchikkatta AM 2024-25-Annual maintainence of Kanchikkatta SWECEB at Kumbla panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	3,00,000	In Progress (50 % completed)

9	GENERAL-Avala Juma Masjid AM-2024-25-Annual maintenance of VCB cum bridge near Avala Juma Masjid in Paivalike panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	1,15,000	In Progress (50 % completed)
10	GENERAL-AM-2024-25-Annual Maintenance of SWE bund on left bank of Kumbala river in Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	60,000	In Progress (50 % completed)
11	GENERAL-Kodiyamma AM 2024-25-Annual Maintenance of VCB at Kodiyamma in Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	1,40,000	In Progress (50 % completed)
12	GENERAL-Annual maintenance of F P Bund cum road on the RB of Shiriya river on NH 66 Mangalpady Panchayath 2024-25-AM-General Civil Work	80,000	In Progress (50 % completed)
13	GENERAL-Annual maintenance of VCB cum bridge across Swarnagiri river at Manihithlu in Mangalpady panchayath for the year 2024-25-General civil work-AM-General Civil Work	1,90,000	In Progress (50 % completed)
14	GENERAL-Annual maintenance of VCB Cum bridge at Kudumbalachil thodu at Kudumbalachil in Pathur village of Vorkady Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	1,30,000	In Progress (50 % completed)
15	GENERAL-Annual maintenance of VCB across Pavor thodu at Marikkapu in vorkady village of vorkady panchayath for the year 2024-25-AM-General Civil Work	1,60,000	In Progress (50 % completed)
16	GENERAL-Annual maintenance of VCB cum bridge across Bangara Manjeshwar river at Mudimar in Pavor village of Vorkady Grama Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	1,50,000	In Progress (50 % completed)

17	GENERAL-Annual Maintenance of VCB cum Bridge across Bangaramanjeshwar river at pavor of Manjeshwar panchayath year 2024-25-AM-General Civil Work	1,40,000	In Progress (50 % completed)
18	GENERAL-Annual maintenance of vcb across Manjeshwar River at Badaje in Badaje village of Manjeshwar Panchayath 2024-25-AM-General Civil Work	1,80,000	In Progress (50% completed)
19	GENERAL-PM-Rectification of breached portion of Shiriya canal b/w chainage 1/700 to 2/200km-General Civil Work.	17,25,000	In Progress (50% completed)
20	GENERAL-Annual maintenance of Uppala Anicut in Meenja village of Meenja Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	3,11,000	In Progress (50% completed)
21	GENERAL-Bambrana AM- 2024-25-Annual Maintenance of Bambrana Anicut in Kumbala Panchayath in Kasaragod district for the year 2024-25-General Civil Work	2,90,000	Work tendered but the work applied to terminated as the Bambrana NABARD work fullfills the purpose
22	GENERAL-Kinnikkatta AM-2024-25-Annual Maintenance of SWECEB at Kinnikkatta in Arikady village of Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	55,000	In Progress (50% completed)
23	GENERAL-MUNGLIKKANA KATTUKUKKE AM 2024-25-Annual maintenance of VCB cum bridge near MUNGLIKKANA KATTUKUKKE in ENMAGAJE PANCHAYATH for the year 2024-25-General Civil Work	80,000	In Progress (50% completed)
24	GENERAL-Shiriya Canal-AM-2024-25-Annual Maintenance of Shiriya Canal in Puthige Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	10,00,000	In Progress (80% completed)
25	GENERAL-Annual maintenance of Beriyolika LI scheme in Ichilangod village of Mangalpady Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	4,10,000	In Progress (55% completed)
26	GENERAL-Rectification of collapsed shiriya canal-between chainage 5/400 to 5/500 in Puthige G.P of Manjeshwaram L.A-General Civil Work.	7,00,000	Work tendered. LOA is pending due to rate updation in price.
27	GENERAL-Chippar AM-2024-25-Annual Maintenance of VCB cum bridge across Chippar thodu in Paivalike Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	150000	In Progress (50% completed)

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

1. കമ്പള -മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-1. 12 എം എൽ ഡി ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം 10 മീ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ്ഹൗസ് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ടാങ്ക്, നിർമ്മാണം, പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-2. 6 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 10 മീ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ്ഹൗസ് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ടാങ്ക്, നിർമ്മാണം, പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ.	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-3. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 22.3 കി. മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 14 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 13 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
4	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-4 വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 90.07 കി.മി. പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 43 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 42 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു . 600 എച്ച്.ടി.സി നൽകി . പ്രവൃത്തി 42 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
5	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 28.75 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു 6.5 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 8 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
6	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 66.3 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 41 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

	ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-5. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	650 എച്ച്.ടി.സി നൽകി. പ്രവൃത്തി 30 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
7	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 50.63 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു .27.25 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 55 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
8	ജല ജീവൻ മിഷൻ- കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	1825 കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	എം.എൽ.എ എ.ഡി.എസ് -2023-24 കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സി റിനോവേഷൻ - കമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ കോയിപ്പാടി കടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവൃത്തി 70 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2.	2668 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി . പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
11	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
12	മംഗൽപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ബേക്കൂർ ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പ്രിസെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം -	പ്രവൃത്തി 8 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.

2. കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	2019-20 കാസറഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി നിർമ്മിക്കലും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	85 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 5.3 കിമി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു, ട്രയൽ റണ്ണിംങ്ങ് പൂർത്തിയായി.
2	കാസറഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 100 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കായി

	-വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	സമർപ്പിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	കാസറഗോഡ്ഡിയിൽ കോളേജ്- 250 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

3. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ഫേസ് 2.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ഫേസ് 3	397 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

4. എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	1996 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല	945 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

	സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3	
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	42 പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

5. വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3	550 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - മിയപടവ് -ഡയഗോളി -പൊയുത്ത് ബയൽ - നന്ദാരപ്പടവ് റോഡ് -യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തി.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

6. പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഉപരിതല ജല സംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തികൾ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
Enmakaje	5438	192	5246	2540.00	2943	3135	2303
Kumbala	9519	1193	8326	10251.00	1825	3018	6501
Mangalpady	10197	1376	8821	5076.00	2668	4044	6153
Manjeshwaram	8567	1311	6986	3440.00	1392	2703	5864
Meenja	5102	1879	3223	2038.80	630	2509	2593
Paivalika	6757	2372	4385	5962.50	0	2372	4385
Puthiga	4752	1922	4752	6235.40	0	1922	2830
Vorkady	5484	51	5433	2923.00	2350	2401	3083
Total	55816	10296	47172	38466.70	11808	22104	33712

ഭൂജല വകുപ്പ്

ക്രമ നം.	സ്ഥലം	പഞ്ചായത്ത്	സ്കീം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചിലവായ തുക
1	റംബായമുല എസ്സി കോളനി	പൈവളിക്കേ	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൂടിവെള്ള പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു	84606/-
2	ചേരാൾ	പൈവളിക്കേ	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു .ഫണ്ട് ലഭ്യതയനുസരിച്ച് കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.	71408/-
3	കളിയൂർ ഹോളിഫേസ് കോൺവെൻറ്	മിഞ്ച	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൂടിവെള്ള പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു	107743/-

4	പഡരിമൂല	മിഞ്ച	ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ പൂർത്തീകരിച്ചു പദ്ധതിയായുള്ള തയ്യാറാക്കി വരുന്നു	നിർമ്മാണം കുടിവെള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്	110430/-
---	---------	-------	-------------------------------	--	-----------------------------------	----------

ഐ.ഡി.ആർ.ബി

(1) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ പള്ളത്തട്ടക്കയിൽ ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജ്

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ പള്ളത്തട്ടക്കയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ Tentative Design തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ കമ്പള നദിക്കു കുറുകെ കഞ്ചികട്ടയിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ മുനിപാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ മുനിപാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ രൂപകൽപ്പന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

4) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കല്ലായി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ഡ്രോയിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

5) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കുറിയബന്ധിമാർ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കുറിയബന്ധിമാർ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കല്ലഗഡെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിക്കു കുറുകെ കല്ലഗഡെ ബുദരിയയിൽ ഉള്ള റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ താൽക്കാലിക ഡ്രോയിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

7) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കിട്ടരിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കിട്ടരിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ സ്ഥലം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല എന്ന് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി SUBMERSIBLE BRIDGE ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികത വിലയിരുത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

8) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കട്ടുമുഖ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്

(9) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

- ഷേണി FCS സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള, ഷിറിയ, പുതിഗെ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം.

കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

- ആനക്കൽ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള റെയിൻഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- ആനക്കൽ, അങ്ങാടിമുഗൾ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം.
- Cross section survey of Uppala River.

ജലനിധി

1. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി
1		ബുദ്രിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	85% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2		ധൂമരക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
3		എലിയാന കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	5% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4		സാന്തട്ടക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
5		ദുർഗ്ഗിപ്പള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

6	മീഞ്ച	വിവിധ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	50% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	330 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
8		ബാക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1593 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി അവർഡ് ചെയ്തെങ്കിലും വീടുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
9		ബേരിക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10		ബാളിയൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	100 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
11		പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ.	പമ്പിംഗ് മെയിൻ & പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ	15% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	പൈവളികെ	പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-1)	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
13		ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	
14		പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-2)	1525 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	
15		കരുടപ്പുറവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	
16		പെർമുദെ ചേവാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കുന്നുകൾ നൽകൽ	

17		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	310 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കണക്കുകൾ നൽകൽ	
18		നിലവിലുള്ള ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കണക്കുകൾ നൽകൽ	
19		5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	

2. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മീണ്ട	അട്ടക്കുത്ത്ഗുരി	447100/-	റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2		ഹൊന്നകട്ടെ ബേരിക	501000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3		അമ്മെനടുക്ക ബേരിക	564800/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4		ബെള്ള	502000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5		ചിമൂർപഡെ	484454/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6		എലിയാന	440100/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
7		കരിബൈൽ ഹൊസഗട്ടെ	461100/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

8		തലക്കള	482100/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9		കടമ്പാർ	41000/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
10		ബുദ്രിയ	117000/-	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11		ചാടിപ്പടവു	353600/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12		ദുർഗ്ഗിപ്പള്ളമുഡെ	390000/-	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13		മജിബൈൽമുഡെ	214000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
14	പൈവളികെ	ഗാളിയടുക്ക	793000/-	പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു.
15		ചിപ്പാർപദവു	700000/-	
16	പുത്തിഗെ	നേത്രാവതി	500000-	10% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17		കാമനബെളി	680000/-	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

18		അരിയപ്പാടി	110000/-	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
----	--	------------	----------	---------------------------------

3. നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക / പൊതു കിണറുകളെ സുസ്ഥിര കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്കൂളിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	എൺമകുളം	Govt. HSS പല്ലം, കാസറഗോഡ്	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	കുമ്പളം	Govt. HSS കുമ്പളം, കാസറഗോഡ്	
3		Govt. HSS ഉപ്പളം, കാസറഗോഡ്	
4		Govt. HSS ഷിറിയം, കാസറഗോഡ്	
5	മംഗൽപ്പാടി	Govt. HSS പട്ലം, കാസറഗോഡ്	
6		Govt. HSS ബേക്കൂർ, കാസറഗോഡ്	
7		Govt. HSS മംഗൽപ്പാടി, കാസറഗോഡ്	
8	മീണ്ട	Govt. HSS ബംഗരം, മഞ്ചേശ്വരം	
9	പൈവളികെ	Govt. HSS പൈവളികെ നഗർ, കാസറഗോഡ്	
10		Govt. HSS പൈവളികെ, കാസറഗോഡ്	
11	പുത്തിഗെ	Govt. HSS അംഗടിമുഗർ, കാസറഗോഡ്	

4. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ GWR പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മീണ്ട	ബെജ	600000	പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു

മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക(രൂപയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	NABARD RIDF XXVII Construction of SWECEB regulator cum bridge across Shiriya river at Bambrana in Kumbala Panchayat Kasargode district-Mechanical works	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക Rs. 52,53,791/-	പ്രവൃത്തി 32% പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	GENERAL - LIFT IRRIGATION - Reconstruction of Kalpara LI Scheme Pump House in Heroor Village of Mangalpady Panchayath	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : Rs.985000/-	ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു

അനുബന്ധം

ജലസേചനവും ഭരണവും

Sl.No.	Name of Work	AS AMOUNT	Status of work
1	GENERAL-Maintenance-Maintenance of VCB at Pajinkar in Meenja GP-General Civil Work	13,50,000	In Progress (95 % completed)
2	NABARD-RIDF XXVII-Construction of SWECEB Regulator cum bridge across Shiriya river at Bambrana in Kumbala Panchayath,Kasaragod District-General Civil Work	35,04,00,000	In Progress (20 % completed)
3	GENERAL-Shiriya canal-laying of boundary stone after fixing land boundary by revenue survey-General Civil Work	3,00,000	In Progress (70% completed)
4	GENERAL-AM 2023-24-Annual Maintenance of Shiriya Canal in Puthige Panchayath for the year 2023- 24 -General Civil Work	9,00,000	In Progress (90 % completed)
5	GENERAL-LIFT IRRIGATION-Reconstruction of Kalpara LI scheme Pump House in Heroor Village of Mangalpady Panchayath - -General Civil Work.	42,00,000	In Progress (37 % completed)
6	GENERAL-Construction of VCB-Across Kudugoli thodu at Adukkasthalan Kudugoli Bare in Kattukukke village of Enmakaje Panchayath-General Civil Work	40,00,000	In Progress (35 % completed)
7	GENERAL-Ottappadapu AM- 2024-25-Annual maintenance of VCB cum Tractor way across Peruvai river at Balloor Ottappadapu in Paivalike Grama Panchayath for the year 2024 25-General Civil Work	1,00,000	In Progress (50 % completed)
8	GENERAL-Kanchikkatta AM 2024-25-Annual maintainence of Kanchikkatta SWECEB at Kumbla panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	3,00,000	In Progress (50 % completed)

9	GENERAL-Avala Juma Masjid AM-2024-25-Annual maintenance of VCB cum bridge near Avala Juma Masjid in Paivalike panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	1,15,000	In Progress (50 % completed)
10	GENERAL-AM-2024-25-Annual Maintenance of SWE bund on left bank of Kumbala river in Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	60,000	In Progress (50 % completed)
11	GENERAL-Kodiyamma AM 2024-25-Annual Maintenance of VCB at Kodiyamma in Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	1,40,000	In Progress (50 % completed)
12	GENERAL-Annual maintenance of F P Bund cum road on the RB of Shiriya river on NH 66 Mangalpady Panchayath 2024-25-AM-General Civil Work	80,000	In Progress (50 % completed)
13	GENERAL-Annual maintenance of VCB cum bridge across Swarnagiri river at Manihithlu in Mangalpady panchayath for the year 2024-25-General civil work-AM-General Civil Work	1,90,000	In Progress (50 % completed)
14	GENERAL-Annual maintenance of VCB Cum bridge at Kudumbalachil thodu at Kudumbalachil in Pathur village of Vorkady Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	1,30,000	In Progress (50 % completed)
15	GENERAL-Annual maintenance of VCB across Pavor thodu at Marikkapu in vorkady village of vorkady panchayath for the year 2024-25-AM-General Civil Work	1,60,000	In Progress (50 % completed)
16	GENERAL-Annual maintenance of VCB cum bridge across Bangara Manjeshwar river at Mudimar in Pavor village of Vorkady Grama Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	1,50,000	In Progress (50 % completed)

17	GENERAL-Annual Maintenance of VCB cum Bridge across Bangaramanjeshwar river at pavor of Manjeshwar panchayath year 2024-25-AM-General Civil Work	1,40,000	In Progress (50 % completed)
18	GENERAL-Annual maintenance of vcb across Manjeshwar River at Badaje in Badaje village of Manjeshwar Panchayath 2024-25-AM-General Civil Work	1,80,000	In Progress (50% completed)
19	GENERAL-PM-Rectification of breached portion of Shiriya canal b/w chainage 1/700 to 2/200km-General Civil Work.	17,25,000	In Progress (50% completed)
20	GENERAL-Annual maintenance of Uppala Anicut in Meenja village of Meenja Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	3,11,000	In Progress (50% completed)
21	GENERAL-Bambrana AM- 2024-25-Annual Maintenance of Bambrana Anicut in Kumbala Panchayath in Kasaragod district for the year 2024-25-General Civil Work	2,90,000	Work tendered but the work applied to terminated as the Bambrana NABARD work fullfills the purpose
22	GENERAL-Kinnikkatta AM-2024-25-Annual Maintenance of SWECEB at Kinnikkatta in Arikady village of Kumbala Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	55,000	In Progress (50% completed)
23	GENERAL-MUNGLIKKANA KATTUKUKKE AM 2024-25-Annual maintenance of VCB cum bridge near MUNGLIKKANA KATTUKUKKE in ENMAGAJE PANCHAYATH for the year 2024-25-General Civil Work	80,000	In Progress (50% completed)
24	GENERAL-Shiriya Canal-AM-2024-25-Annual Maintenance of Shiriya Canal in Puthige Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	10,00,000	In Progress (80% completed)
25	GENERAL-Annual maintenance of Beriyolika LI scheme in Ichilangod village of Mangalpady Panchayath for the year 2024-2025-AM-General Civil Work	4,10,000	In Progress (55% completed)
26	GENERAL-Rectification of collapsed shiriya canal-between chainage 5/400 to 5/500 in Puthige G.P of Manjeshwaram L.A-General Civil Work.	7,00,000	Work tendered. LOA is pending due to rate updation in price.
27	GENERAL-Chippar AM-2024-25-Annual Maintenance of VCB cum bridge across Chippar thodu in Paivalike Panchayath for the year 2024-25-General Civil Work	150000	In Progress (50% completed)

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

1. കമ്പള -മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-1. 12 എം എൽ ഡി ശുദ്ധീകരണ ശാല നിർമ്മാണം 10 മീ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ്ഹൗസ് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ടാങ്ക്, നിർമ്മാണം, പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-2. 6 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും 10 മീ വ്യാസമുള്ള കിണർ, പമ്പ്ഹൗസ് 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ടാങ്ക്, നിർമ്മാണം, പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ.	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-3. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 22.3 കി. മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 14 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 13 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
4	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-4 വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 90.07 കി.മി. പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 43 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 42 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു . 600 എച്ച്.ടി.സി നൽകി . പ്രവൃത്തി 42 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
5	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കമ്പള മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 28.75 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു 6.5 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 8 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
6	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിതരണ	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 66.3 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു. 41 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

	ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ- പാക്കേജ്-5. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതലസംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും	650 എച്ച്.ടി.സി നൽകി. പ്രവൃത്തി 30 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
7	ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മംഗൽപ്പാടി വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 50.63 കി.മി പൈപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു .27.25 കി.മി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. പ്രവൃത്തി 55 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു 2026 ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
8	ജല ജീവൻ മിഷൻ- കമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	1825 കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	എം.എൽ.എ എ.ഡി.എസ് -2023-24 കെ.എസ്.സി.എ.ഡി.സി റിനോവേഷൻ - കമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ കോയിപ്പാടി കടപ്പുറം കുടിവെള്ള പദ്ധതി പുനരുദ്ധാരണം - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവൃത്തി 70 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2.	2668 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി . പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
11	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മംഗൽപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
12	മംഗൽപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ബേക്കൂർ ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ 2 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പ്രിസെറ്റ്ലിംഗ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണം -	പ്രവൃത്തി 8 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു.

2. കാസറഗോഡ് വികസന പാക്കേജ്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	2019-20 കാസറഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി-10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി നിർമ്മിക്കലും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	85 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി 5.3 കിമി പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു, ട്രയൽ റണ്ണിംങ്ങ് പൂർത്തിയായി.
2	കാസറഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 100 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കായി

	-വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ	സമർപ്പിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	കാസറഗോഡ്ഡിയിൽ കോളേജ്- 250 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

3. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ഫേസ് 2.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ഫേസ് 3	397 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും-ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

4. എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	1996 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല	945 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

	സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3	
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- എൻമകജെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	42 പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

5. വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് 2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ഫേസ് -3	550 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	ജല ജീവൻ മിഷൻ- വോർക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
4	ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി - മിയപടവ് -ഡയഗോളി -പൊയുത്ത് ബയൽ - നന്ദാരപ്പടവ് റോഡ് -യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവൃത്തി.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

6. പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഉപരിതല ജല സംഭരണി നിർമ്മാണവും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

2	ജല ജീവൻ മിഷൻ- പുത്തിഗെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകലും- ബാലൻസ് വർക്ക്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തികൾ

പഞ്ചായത്ത്	ആകെ ഗ്രാമീണ വീടുകൾ	JJM നു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	നിലവിൽ മൊത്തം കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ
Enmakaje	5438	192	5246	2540.00	2943	3135	2303
Kumbala	9519	1193	8326	10251.00	1825	3018	6501
Mangalpady	10197	1376	8821	5076.00	2668	4044	6153
Manjeshwaram	8567	1311	6986	3440.00	1392	2703	5864
Meenja	5102	1879	3223	2038.80	630	2509	2593
Paivalika	6757	2372	4385	5962.50	0	2372	4385
Puthiga	4752	1922	4752	6235.40	0	1922	2830
Vorkady	5484	51	5433	2923.00	2350	2401	3083
Total	55816	10296	47172	38466.70	11808	22104	33712

ഭൂജല വകുപ്പ്

ക്രമ നം.	സ്ഥലം	പഞ്ചായത്ത്	സ്കീം	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ചിലവായ തുക
1	റംബായമുല എസ്സി കോളനി	പൈവളിക്കേ	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൂടിവെള്ള പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു	84606/-
2	ചേരാൾ	പൈവളിക്കേ	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു .ഫണ്ട് ലഭ്യതയനുസരിച്ച് കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.	71408/-
3	കളിയൂർ ഹോളിഫേസ് കോൺവെൻറ്	മിഞ്ച	ഭൂജലാധിഷ്ടിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കൂടിവെള്ള പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു	107743/-

4	പഡരിമുല	മിഞ്ച	ഭൂജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി	കുഴൽ കിണർ പൂർത്തീകരിച്ചു പദ്ധതിയായുള്ള തയ്യാറാക്കി വരുന്നു	നിർമ്മാണം കുടിവെള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്	110430/-
---	---------	-------	-------------------------------	--	-----------------------------------	----------

ഐ.ഡി.ആർ.ബി

(1) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ പള്ളത്തട്ടക്കയിൽ ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജ്

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ പള്ളത്തട്ടക്കയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ Tentative Design തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ കമ്പള നദിക്കു കുറുകെ കഞ്ചികട്ടയിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

3) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ മുനിപാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ മുനിപാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ രൂപകൽപ്പന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

4) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കല്ലായി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ഡ്രോയിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

5) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കുറിയബന്ധിമാർ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കുറിയബന്ധിമാർ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ഡിസൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കല്ലഗഡെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിക്കു കുറുകെ കല്ലഗഡെ ബുദരിയയിൽ ഉള്ള റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ താൽക്കാലിക ഡ്രോയിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

7) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കിട്ടരിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കിട്ടരിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ സ്ഥലം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല എന്ന് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി SUBMERSIBLE BRIDGE ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികത വിലയിരുത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

8) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ ഉപ്പളം നദിയ്ക്ക് കുറുകെ കട്ടടമുഖ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്

(9) മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

- ഷേണി FCS സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള, ഷിറിയ, പുതിഗെ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം.

കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

- ആനക്കൽ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- മഞ്ചേശ്വരം, ഉപ്പള റെയിൻഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ.
- ആനക്കൽ, അങ്ങാടിമുഗൾ എന്നീ റിവർഗേജ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം.
- Cross section survey of Uppala River.

ജലനിധി

1. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തി	പുരോഗതി
1		ബുദ്രിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	85% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2		ധൂമരക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
3		എലിയാന കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	5% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4		സാന്തട്ടക്ക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
5		ദുർഗ്ഗിപ്പള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക സാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

6	മീഞ്ച	വിവിധ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	50% പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	330 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
8		ബാക്കിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1593 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി അവർഡ് ചെയ്തെങ്കിലും വീടുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
9		ബേരിക കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
10		ബാളിയൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	100 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
11		പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ പ്രവൃത്തികൾ.	പമ്പിംഗ് മെയിൻ & പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ സ്ഥാപിക്കൽ	15% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	പൈവളികെ	പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-1)	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
13		ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1000 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	
14		പൈവളികെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പാക്കേജ്-2)	1525 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	
15		കരുടപ്പുറവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	
16		പെർമുദെ ചേവാർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	150 ഗാർഹിക ടാപ്പ്കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ	

17		6 പുതിയ ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	310 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കണക്കുകൾ നൽകൽ	
18		നിലവിലുള്ള ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	250 ഗാർഹിക ടാപ്പുകളണക്കണക്കുകൾ നൽകൽ	
19		5 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കിലേക്കുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	പമ്പിംഗ് മെയിൻ പ്രവൃത്തി	

2. സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മീണ്ട	അട്ടക്കുത്ത്ഗുരി	447100/-	റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2		ഹൊന്നകട്ടെ ബേരിക	501000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3		അമ്മെനടുക്ക ബേരിക	564800/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4		ബെള്ള	502000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5		ചിമൂർപഡെ	484454/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6		എലിയാന	440100/-	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
7		കരിബൈൽ ഹൊസഗട്ടെ	461100/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

8		തലക്കള	482100/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9		കടമ്പാർ	41000/-	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
10		ബുദ്രിയ	117000/-	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
11		ചാടിപ്പടവു	353600/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
12		ദുർഗ്ഗിപ്പള്ളമുഖെ	390000/-	50% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
13		മജിബൈൽമുഖെ	214000/-	60% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
14	പൈവളികെ	ഗാളിയടുക്ക	793000/-	പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഗുണഭോക്തൃ സമിതികൾ പ്രവൃത്തികൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു.
15		ചിപ്പാർപദവു	700000/-	
16	പുത്തിഗെ	നേത്രാവതി	500000-	10% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
17		കാമനബെളി	680000/-	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

18		അരിയപ്പാടി	110000/-	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
----	--	------------	----------	---------------------------------

3. നിലവിലുള്ള ഗാർഹിക / പൊതു കിണറുകളെ സുസ്ഥിര കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളാക്കുന്ന 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതി

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	സ്കൂളിന്റെ പേര്	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	എൺമകുളം	Govt. HSS പല്ലം, കാസറഗോഡ്	പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	കുമ്പളം	Govt. HSS കുമ്പളം, കാസറഗോഡ്	
3		Govt. HSS ഉപ്പളം, കാസറഗോഡ്	
4		Govt. HSS ഷിരിയ, കാസറഗോഡ്	
5	മംഗൽപ്പാടി	Govt. HSS പട്തം, കാസറഗോഡ്	
6		Govt. HSS ബേക്കൂർ, കാസറഗോഡ്	
7		Govt. HSS മംഗൽപ്പാടി, കാസറഗോഡ്	
8	മീണ്ട	Govt. HSS ബംഗര, മഞ്ചേശ്വരം	
9	പൈവളികെ	Govt. HSS പൈവളികെ നഗർ, കാസറഗോഡ്	
10		Govt. HSS പൈവളികെ, കാസറഗോഡ്	
11	പുത്തിഗെ	Govt. HSS അംഗടിമുഗർ, കാസറഗോഡ്	

4. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ GWR പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമനമ്പർ	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	മീണ്ട	ബെജ	600000	പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു

മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക(രൂപയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	NABARD RIDF XXVII Construction of SWECEB regulator cum bridge across Shiriya river at Bambrana in Kumbala Panchayat Kasargode district-Mechanical works	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക Rs. 52,53,791/-	പ്രവൃത്തി 32% പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	GENERAL - LIFT IRRIGATION - Reconstruction of Kalpara LI Scheme Pump House in Heroor Village of Mangalpady Panchayath	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : Rs.985000/-	ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു