

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2788

10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അരുർ മണ്ഡലത്തിലെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദെലിമ		ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള (പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അരുർ മണ്ഡലത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2016 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	അരുർ മണ്ഡലത്തിൽ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2016 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു . പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2016 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പൊറ്റേത്തറ നഗറിന്റെ നവീകരണത്തിനായി നൽകിയ അപേക്ഷയിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പൊറ്റേത്തറ നഗറിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 2023 വർഷം പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജില്ലാതല തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ്, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്, സോഷ്യൽ മാപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം , പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി തെളിയിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്നിവ കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിയമസഭാചോദ്യം 2788 അനുബന്ധം 1

2016-2017						
ക്രമ നം	നിയമസഭാ മണ്ഡലം	ബ്ലോക്ക്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	അനുമാനമതി തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	അന്തർ വെള്ളത്തുളളി കോളനി - ബണ്ട് റോഡ് റീ ഓറിങ്	25,00,000.	12,19,962	Partially completed. Work dropped due to regional dispute
2	അന്തർ	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം തേക്കരവെളി കോളനി -സമഗ്രവീകസനം	5,00,000.	4,49,830	completed
3	അന്തർ	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	അന്ത്രക്കുറ്റി, മാനാനം കോളനി -റോഡ് മെറ്റലിങ് & ഓറിങ്	5,70,000.	5,59,800.	completed
2017-18 NIL						
2018-2019						
1	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	എഴുപ്പുന്ന കരിക്കുന്നംശ്ശേരി കൈതപ്പഴ കായലോരം കല്ലുകെട്ടി സംരക്ഷിക്കൽ	25,00,000.	-----	പലതവണ ടെൻഡറും റീടെൻഡറും നടത്തിയെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. dropped
2	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	ഇളയപാടം പാടശേഖരം റോഡ് സൈഡ് കല്ലുകെട്ടി	17,05,000.	16,24,507	completed

സംരക്ഷിക്കൽ						
3	അഗ്രാർ	തൈക്കോട്ടശ്ശേരി	അഗ്രാർക്കു കടക്കായിത്തന്ന റോഡ് നിർമ്മാണം - മെറ്റലിങ് & ടാറിങ്, നടപ്പാത, പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം	21,21,000. (revised)	12,24,988.	Work in progress (1st & part bill paid)
2019-20						
1	അഗ്രാർ	പട്ടണക്കാട്	എഴുപ്പുന്ന പാട്ടത്തറ കഴിവേലി പെനാടി മണിയങ്ങനാട്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം, കല്ലുകെട്ട്, കണത്തിപ്പാറമ്പ് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്, ആലത്തറ മണിയങ്ങനാട്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം, മണിയങ്ങനാട്ട് നടപ്പാത ടൈലിംഗ്	23,27,000.		dropped by the decision of dist. level meeting of corpus fund
2	അഗ്രാർ	പട്ടണക്കാട്	അഗ്രാർ കളത്തിൽ അമ്മനേഴം റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	24,75,000.	20,48,961	completed
3	അഗ്രാർ	പട്ടണക്കാട്	എഴുപ്പുന്ന കാക്കത്തുരുത്ത് - കൈതവൃഷ കായലോരം കല്ലുകെട്ട്	25,00,000. (revised)		dropped by the decision of dist. level meeting of corpus fund
4	അഗ്രാർ	പട്ടണക്കാട്	എഴുപ്പുന്ന-ചിറ്റയിൽ - വടക്കിനേഴത്ത് ക്ഷേത്രം റോഡ്	22,70,000		dropped by the decision of dist. level meeting of

			നിർമ്മാണം			corpus fund
2021-2022						
1	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	എഴുപത്തു GP-15 - വഞ്ചിപ്പുരക്കൽ - നരിയാണി റോഡ് ടാറിൻ	22.67,000. (revised)		Completed 1 st & final bill submitted.
2022-2023						
1	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	അമ്പലമുക്ക് - 20- കളത്തിപ്പാല റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	20.90,000.		Completed 1 st & final bill submitted.
2	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	കത്തിയത്തോട്-6- പുളിത്തറ റോഡ് നിർമ്മാണം	2,60,000.	1,42,221	Partially completed. Work stopped due to regional dispute.
3	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	തൂറപ്പുറം - 6- തൂത്തപ്പുളി- എറുവേലി റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	3,50,000.	3,43,418	completed
4	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	തൂറപ്പുറം - 6- മേനാമ്പറമ്പ് - പരുപാടിത്തറ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	11,00,000.	10,33,847	completed
5	അമ്പലമുക്ക്	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം - 16- സുതിയാട്ട് തെങ്ങാട്ട് കാട്ടുപുറം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്	17,40,000.	15,45,568.	completed
6	അമ്പലമുക്ക്	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം - 13- കളവ് കൊടുത്തറ റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്, നടപ്പാത കല്ലുകെട്ട്	18.32,000	17.63,211.	completed
2023-24						
1	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	മാപ്പിളപ്പുറമ്പ് തോടിന്	19,48,000.	16,79,436	completed

			കുറ്റകെട്ട് അന്തർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് W- 06			
2	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	തൊണ്ടക്കേരി- കടപ്പള്ളി റോഡിന് കുറ്റകെട്ട് അന്തർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് W- 02	9,71,000.	9,12,729.	completed
3	അന്തർ	തൈക്കാട്ടശ്ശേരി	തയ്യേഴ്ത്തു കരിമം റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിങ് ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം GP-W-9	9,30,000.		re-tendered
5	അന്തർ	തൈക്കാട്ടശ്ശേരി	നടിപ്പറമ്പ് കളങ്ങര റോഡ് മെറ്റലിംഗ് & ടാറിങ്, തൈക്കാട്ടശ്ശേരി GP- W14.	24,69,000.		Agreement executed
6	അന്തർ	തൈക്കാട്ടശ്ശേരി	മാത്താനം HDPനഗർ- 76-10 നമ്പർ അംഗൻവാടിറോഡ് നിർമ്മാണം, അനുകൂല്യ GP-W1.	9,80,000.	Agreement executed	Work in progress, Part bill submitted (5,32,451)
7	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	ഹേലാപ്പുരം - മുരു ക്കുതറ റോഡ് നിർമ്മാണം, ഇറവൂർ GP-W2.	25,00,000.	9,95,175	Work in progress 50% completed
8	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	ഹേലാപ്പുരം - മുരു ക്കുതറ റോഡ് സീറ്റ് ലൈൻ വലിച്ചു വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - ഇറവൂർ GP-W2.	1,73,234.		Fund deposited to KSEB
9	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	അറയറാടി- ചാലുകുൽത്തറ റോഡ് ഫോർമേഷൻ, എഴുപ്പുറം GP-W6.	11,46,000.		Agreement executed
10	അന്തർ	പട്ടണക്കാട്	വട്ടക്കുളം നഗർ	20 00 000		No response in

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നാമം	പ്രവർത്തനം	അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	അനുബന്ധം	അനുബന്ധം
			നടപ്പാതയും കൽക്കെട്ടും നിർമ്മാണം, ഇറപ്പുൾ GP-W17.			tender & re-tender.
11	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	വെളുത്തേടത്തു - പാലാപ്പറമ്പ് റോഡ് ഫോർമേഷൻ, എഴുപ്പുന്ന GP-W5.	18,73,000.		Not started due to local dispute
12	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	തയിൽത്തോട് - പെരിങ്ങോട്ട് റോഡ് മെറ്റലിങ് & ടാറിങ്, കോടംതറത്തു GP-W13.	22,30,000.		Work in progress, 80% completed
13	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	ചെട്ടുതറ തോട് കുല്ലുകെട്ട് അമ്പലമുക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് W-06	19,49,000.		80% completed, 1st part bill submitted
14	അമ്പലമുക്ക്	പട്ടണക്കാട്	തെരുവിൽ ചീന നഗർ-റോഡ് മെറ്റലിംഗ് ടാറിങ് - കൊണ്ടയിൽ നഗർ-നടപ്പാത ടൈലിംഗ് കത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് W-16	16,67,000.		No response in tender & re-tender.

2024-25

നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ആയിട്ടില്ല

അനുബന്ധം - II

ക്രമ നം.	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്	തുക (രൂപ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പിച്ചിംഗ് കെട്ട്	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	1,81,154/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	കടിവെള്ള കണക്ഷൻ	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം	24,050/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	പിച്ചിംഗ് കെട്ട്	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം	10,00,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പിച്ചിംഗ് കെട്ട്	പാണാവള്ളി	12,45,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	പിച്ചിംഗ് കെട്ട്	കത്തിയതോട്	11,05,700/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
6	പട്ടുത വിതരണം	3 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	5	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	മരംവെട്ട് മെഷീൻ	5 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	5	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	പ്രാരംഭ ധനസഹായം	പാണാവള്ളി	20,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	മൈക്ക് സെറ്റും ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം	പാണാവള്ളി	1,00,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	വള്ളം നിർമ്മാണം	കോടംതുരുത്ത്	50,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	പിച്ചിംഗ് കെട്ട്	കോടംതുരുത്ത്	7,60,000/-	തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി
12	സ്കീൽ ട്രെയിനിംഗ്	2 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	29,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ഗ്രോബാഗ് വിതരണം	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	38,000	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	മരംവെട്ട് മെഷീൻ	കത്തിയതോട്	64,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	പ്രാരംഭ ധനസഹായം	4 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	7 28,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ധനസഹായം	അരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	3 1,50,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	ലോട്ടറി കച്ചവടം	അരൂർ	15,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	ചെറുവള്ള നിർമ്മാണം	3 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	3 15,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

19	ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	15,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
20	ഗ്രോബാഗ് വിതരണം	അരൂർ		പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം	2 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	3 59,094/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
22	പ്രാരംഭ ധനസഹായം	5 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	5 25,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	മരംവെട്ട് മെഷീൻ	പാണാവള്ളി	32,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	പ്രാരംഭ ധനസഹായം	2 പഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ	3 15,000/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	പച്ചമരന്ന് ശേഖരണത്തിന് ധനസഹായം	പാണാവള്ളി	76,500/-	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു