

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3074

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ റോഡുകളുടെ നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം													
ശ്രീ. സി. എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)													
(എ)	കാലവർഷത്തിനു മുന്നോടിയായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കാലവർഷത്തിനു മുന്നോടിയായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൊതുമരാമത്ത് (നിരത്തു വിഭാഗം) റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി RC2 Phase 1 – Running Contract പ്രവർത്തികൾക്കായി 496 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും RC2 Phase 2 - Running Contract പ്രവർത്തികൾക്കായി 255 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ നടപടിയിലാണ്. പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തു പരിപാലന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 5 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കുകൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് <table border="1"> <thead> <tr> <th>ക്രമ. നം.</th><th>പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്</th><th>തുക</th><th>നിലവിലെ സ്ഥിതി</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>General RC1-2024-25-Cluster- 1 - one year Running Contract for various PWD Roads under roads Section, Nileschwaram in Kasaragod District: 8 Road stretches, For a Length of - 29.14Km</td><td>21 Lakhs</td><td>എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു</td></tr> <tr> <td>2</td><td>General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Maintenance Contract for various</td><td>45 Lakhs</td><td>എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു</td></tr> </tbody> </table>	ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി	1	General RC1-2024-25-Cluster- 1 - one year Running Contract for various PWD Roads under roads Section, Nileschwaram in Kasaragod District: 8 Road stretches, For a Length of - 29.14Km	21 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു	2	General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Maintenance Contract for various	45 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി												
1	General RC1-2024-25-Cluster- 1 - one year Running Contract for various PWD Roads under roads Section, Nileschwaram in Kasaragod District: 8 Road stretches, For a Length of - 29.14Km	21 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു												
2	General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Maintenance Contract for various	45 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു												

	PWD Roads under Roads Section, Kanhangad in Kasaragod District:7 Road stretches, For a Length of - 31.43Km			
3	General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Maintenance Contract for various PWD Roads under Roads Section, Kasaragod in Kasaragod District:5 Road stretches, For a Length of – 20.01Km	50 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു	
4	General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Contract for various PWD Roads under Roads Section, Manjeswaram in Kasaragod District: 9 Nos Road stretches, For a Length of – 18.35 Km	46.6 Lakhs	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു	
5	General – RC1 -2024-25-Cluster-1 One year Running Contract for various	18 Lakhs	28.02.2025 ന് കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി	

				PWD Roads under Roads Section, West Eleri in Kasaragod District: 4 Road stretches, For a Length of -20.08Km		
(ബി)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ നവീകരണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അനുബന്ധം - 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധം - 2 ആയി ചേർക്കുന്നു			
(സി)	കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള റോഡുകൾ പുതുതായി ഒന്നും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.			

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Sl No	Name of work	Amount (Lakhs)	Physical progress
1	NABARD-RIDF TRANCHE XXIX 2023-24 - Improvements by providing BM&BC to Permude Dharmathaduka Road from Chainage 6/600 to 9/600 under roads section Manjeshwar in Manjeshwar Constituency Kasargod District. -General Civil Work	500	06.07.2024 -ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. Widening-ന് വേണ്ടിയുള്ള GSB work ആരംഭിച്ചു.
2	GENERAL-Improvement works by providing MSS Overlay to Maskumari Kurudapadav road from km 0/000 to 7/600 under Roads Section Manjeshwar , Manjeshwar Constituency in Kasargod District-2023-24-General Civil Work	450	03.07.2024 -ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിലേക്ക് 14.02.2025 തീയതിയിലെ CEPWD/19048/2024 – C5(W)-RD നമ്പർ കത്ത് scope & nomenclature change – നായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	Kasargod Development Package-2023-24,Improvements by providing BM BC to Kanwatheertha Beach Road from 0/000 to 1/500 km in Manjeshwar GP.	237	90% പൂർത്തീകരിച്ചു.BM &BC, Drainage, culvert എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	FDR- 2023-24- URGENT CONSTRUCTION OF RETAINING WALL AT MULIGADDE BERIPADAVU ROAD-AT CH: 2/300-General Civil Work	24.5	09.07.2024 -ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Dewatering ആരംഭിച്ചു.
5	GENERAL-Improvements to Kasaragod Kanhangad Old SH between KM 0/000 to 1/500 -Budget 2021-22- General Civil Work-1	500	50% പൂർത്തീകരിച്ചു.Drainage പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. BM & BC തുടങ്ങാനുണ്ട്.
6	GENERAL-Budget work 2021-22 Improvements to Chengala Akkarangara Bevinje Road between KM : 0/000 to 1/200 and KM : 2/660 to 3/760--General Civil Work-1	539.8	80% പൂർത്തീകരിച്ചു.BM & BC പൂർത്തീകരിച്ചു.DR പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
7	GENERAL-BUDGET 2024-25-IMPROVEMENT WORKS TO CHOWKI ULIYATHADKA-SP NAGAR-HIDAYATH NAGAR-KOPPA ROAD IN B/W KM 4/080 to 7/500 in KASARGOD DISTRICT- General Civil Work	500	13.01.2025 -ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
8	GENERAL-Kasaragod Development Package- Improvements to Kasaragod Kanhangad Old SH between KM 1/700n to 2/200(Beautification of Approaches to Kasaragod Railway Station-Under Kasaragod Roads Section in Kasaragod Dist-General Civil Work	499.8	80% പൂർത്തീകരിച്ചു. Interlock, drainage work എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.

9	Kasargod Development Package-Kasaragod Development Package 2023-24 Improvements to Bandadukka-Veetiyadi-Chamundikkunnu- Balamthode road between KM 0/000 to 4/700 -in Kasaragod District under Uduma LAC-General Civil Work-1	850	10.02.2025 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
10	GENERAL-RP 2023-24 -MSS Overlay in Bandadukka Chamakochi Payaradukkam Adoor road B/w km 0/000 to 5/000-Under Kasaragod and Badiyadukka Sections in Kasaragod Dist-General Civil Work	350	30.12.2024 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. KSEB, KWA, Utilities shifting ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	Kasargod Development Package-IMPROVEMENTS TO PERIYA-ODAYMCHAL ROAD BETWEEN KM 8/000 TO 12/000-in Kadaragod District-General Civil Work-1	600	29.01.2025 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
12	Kasargod Development Package-Improvements to Chalingal-Meengoth -Ambalathara Road Between KM 0/000 to 5/000 - KDP 2023-24-Civil work-General Civil Work	564	10.02.2025 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
13	GENERAL-Improvements to Kundamkuzhi moonnamkadavu road km 9/700 to 10/700-Civil work-General Civil Work	150	80% പൂർത്തീകരിച്ചു.BM &BC, culvert എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	GENERAL-Improvements to Alamipally - Areekadavu road Km 0/000 to 2/100-Civil work-General Civil Work (FDR)	87	80% പൂർത്തീകരിച്ചു.BM &BC, culvert എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. Interlock പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു
15	GENERAL-IMPROVEMENTS TO TB SHAVAPARAMBA -KOTTRACHAL ROAD BETWEEN KM 1/000 TO 2/000-Improvements to TB shavaparamba-kottrachal road between km 1/000 to 2/000-General Civil Work (FDR)	163	90% പൂർത്തീകരിച്ചു.BM & BC, culvert എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.DLP Board ചെയ്യാനുണ്ട്.
16	GENERAL-Budget work 2024-25,Improvements to Erumakkulam-thanniyadi road between km 1/200 to 2/600 -General Civil Work	500	31.01.2025 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
17	GENERAL-Providing CC drainage to Hosdurg-Panathur road between km 2/200 and 3/000-providing cc draiange to hosdurg panathur road between km 2/200 to 3/00-General Civil Work	25	100% പൂർത്തീകരിച്ചു
18	GENERAL-BUDGET WORK 2024-25 IMPROVEMENTS TO PANATHUR - PARAKKADAVE COLONY ROAD KM 3/000 TO 4/940 IN KANHANGAD LAC -in Kasaragod District-General Civil Work	400	11.03.2025 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
19	NABARD-NABARD RIDF TRANCHE XXIX-2023-24: IMPROVEMENTS AND BM&BC WORK TO ANAKALLU POOKKAYAM MALAKALLU ROAD BETWEEN KM 5/500 TO 7/800 IN KANHANGAD CONSTITUENCY-General Civil Work	500	70% പൂർത്തീകരിച്ചു.GSB, WMM എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.BM &BC എന്നിവ ചെയ്യാനുണ്ട്.
20	RP 2023-24 -BM &BC to MV Road-Km 3/800-7/500 Improvements by Providing BM and BC to Mavilakkadappuram-Valiyaparamba bridge road	500	12.07.2024 -ൽ സെറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

			റിസ്റ്റോറേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി KWA യ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
21	Providing BC overlay to Kasargod-Kanhangad Road (SH-57) B/W km 0/000 to 27/780	3800	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി CEPWD/23062/2024-DB5 (PL) - RD dated 26.12.2024 കരത് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
22	Providing BC overlay to Cherkala - Jalsoor Inter state Highway (SH No. 55) in B/W km 0/000 to 39/138 (Excluding Chainage between 1/000 to 10/000 & 16/000 to 22/000)	2300	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി CEPWD/23062/2024-DB5 (PL) - RD dated 26.12.2024 കരത് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
23	GENERAL-Flood Damage Work 2022-23 Construction of Side Protection Wall - B/W Ch: 5/190 and 5/240 in Odayachal Cherupuzha Road under Kanhangad LAC in Kasargod	57	60% പൂർത്തീകരിച്ചു Protection work പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
24	GENERAL-Retaining wall- Kayyur-Chembrakanam-Palakkunnu Road (0/580 to 0/595)-Construction of Retaining wall to Kayyur-Chembrakanam-Palakkunnu Road b/w km 0/580 to 0/595-General Civil Work	25	10% പൂർത്തീകരിച്ചു Foundation concrete പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
25	GENERAL-Drainage with covering slab CTO road Km b/n 0/600-1/600-Chandera -Trikaripur-Olavara road Drainage with Covering slab Km B/n 0/600-1/600-General Civil Work	40	90% പൂർത്തീകരിച്ചു covering slab പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

അനുബന്ധം- 2

നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	നന്താരപടവ് - ചേവാർ റോഡ്	പ്രവൃത്തി 27.02.2021 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
2.	ബോവിക്കാനം- കാന്തൂർ -കട്ടിക്കോൽ റോഡ്	പ്രവൃത്തി 16.12.2021 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
3.	കല്ലടുക -പെർള- ഉക്കിനടുക റോഡ്	പ്രവൃത്തി 31.12.2021 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
4.	കയ്യൂർ ചെമ്പ്രകാനം പാലാക്കുന്ന് റോഡ്	പ്രവൃത്തി 31.12.2021 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
5.	കിളിയളം -വരഞ്ഞൂർ റോഡ്	പ്രവൃത്തി 26.06.2023 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
6.	തെക്കിൽ ആലട്ടി റോഡ്	പ്രവൃത്തി 27.01.2022 തീയതിയിൽ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു
7.	ബദിയടുക-ഏത്തടുക- സുള്ളുപാദവ് റോഡ്	പ്രവൃത്തി 10.12.2022 ന് തീയതിയിൽ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു
8.	കോളിച്ചാൽ -എടപ്പറമ്പ റോഡ്	പ്രവൃത്തി 03.04.2023 ൽ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു
9.	നീലേശ്വരം എടത്തോട് റോഡ്	നിലവിലെ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നഷ്ടാത്തരവാദിത്വത്തിൽ 29.05.2023 തീയതിയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
10.	കല്ലടുക- ചെർക്കള റോഡ്	പ്രവൃത്തി 03.04.2023 ൽ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു
11.	ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി ഐ ടി പാർക്ക് റോഡ്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
12.	ഹൊസ്ദുർഗ് പാണത്തൂർ റോഡ്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 52% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
13.	കൊളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ റോഡ്	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ വനഭൂമി ഒഴികെയുള്ള 25.59 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തെ റോഡിൻറെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും മറ്റ് നവീകരണ പ്രവർത്തികളും 92% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും കിഫ്ബി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
14.	ചേവാർ എടപ്പറമ്പ റോഡ്	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 83% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.