

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3053**

**11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ**

| <b>ചോദ്യം</b>          |                                                                                                                                                                               | <b>ഉത്തരം</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ശ്രീ സി കെ ഹർഷൻ</b> |                                                                                                                                                                               | <b>ശ്രീ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b><br><b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (എ)                    | പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ദേശീയപാതകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ; | (എ)                                                                                    | <p><b>നിരത്തുകൾ</b></p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>പാലങ്ങൾ</b></p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>കെട്ടിട വിഭാഗം</b></p> <p>അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>നിരത്ത് പരിപാലനം</b></p> <p>2021-22, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2 ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 8 റോഡുകളിലായി നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിൻറെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുകയും നിരത്ത് പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു</p> <p><b>കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു</b></p> <p><b>കമ്പിച്ചൽകടവ് പാലം -</b></p> <p>കരിപ്പയാറിനു കുറുകെ കമ്പിച്ചൽകടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 17.25 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി APR-3/337/2017/KIIFB dated 01/01/2018 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. SERMS ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനി 3/11/2020ൽ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 73% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പാലത്തിന്റെ ആകെ 7 സ്റ്റാൻകളിൽ 5 സ്റ്റാൻ വരെയുള്ള deck സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p><b><u>അമരവിള-കാരക്കോണം റോഡ്</u></b></p> |

അമരവിള കാരക്കോണം റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ശ്രീ.താജുദീൻ എന്ന കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം, ടാറിങ് മുതലായ പ്രവർത്തികൾ സൈറ്റിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 4.30km ദൂരത്തിൽ DBM പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ആകെ 45% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**വാഴിച്ചൽ - കടപ്പനമുട് റോഡ്**

കടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 25.10.2022 - ൽ 14.31 കോടി രൂപക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 39/PWD013-05-10/PD/PMU-KRFB/2023-24 കരാർ പ്രകാരം 28.02.2024ന് 9 മാസത്തെ നിർമ്മാണ കാലാവധിയോടെ 11,96,73,650/- കരാർ തുകയ്ക്ക് ശ്രീ. എ. താജുദീൻ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം മുതലായവ സൈറ്റിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2KM ദൂരത്തിൽ GSB/WMM LAYING പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .കലിംഗകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് . KSEB/KWA യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് .DRAIN നിർമ്മാണം 90% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 30% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്**

12.2 കി.മീ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ശ്രീ.താജുദീൻ എന്ന കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോംപോസിറ്റ് ടെൻഡറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി KWA യുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി 10 km പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ DR masonry, Drain raising പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .

**ചുണ്ടിക്കൽ-കുട്ടപ്പ-ശുരവക്കാണി റോഡ്**

ചുണ്ടിക്കൽ-ശുരവറോഡ് FDR സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിശ്വസമുദ്ര എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . 9.5 KM റോഡിൽ 150 മീറ്റർ ദൂരം FDR സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നവീകരിച്ചു.

**പശുവണ്ണ-അരുവിക്കര-കിഴാറ്റൂർ റീംഗ് റോഡ്**

FDR സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിശ്വസ്യമുദ്ര എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3.628 KM റോഡിൽ 3.193 KM ദൂരം FDR സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നവീകരിച്ചു. നിലവിൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

#### **കടുവിട്ടിൽക്കടവ് പാലം**

പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് . നിലവിൽ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#### **അയയിൽ മുളളറവിള പാലം**

അയയിൽ മുളളറവിള പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 20.06 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. നിലവിൽ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#### **കള്ളിക്കാട് - വാഴിച്ചൽ റോഡ്**

പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചൽ വരെ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 30.06.2018ൽ 119 കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിക്കുകയും 29.08.2019ൽ 35.80 കോടി രൂപക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 17/PWD013-05/PD/PMU-KRFB/2020-21 കരാർ പ്രകാരം 10-02-2020 ന് 18 മാസത്തെ നിർമ്മാണ കാലാവധിയോടെ 30,58,75,938.68/- രൂപ കരാർ തുകയ്ക്ക് ശ്രീ. എ. താജുദീൻ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ റോഡിന്റെ വീതി 12 മീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 9 മീറ്റർ വീതിയിൽ GSB, WMM, DBM&BC എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം നിർമ്മിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓട, കലുങ്കുകൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, ഫുട് ബ്രിഡ്ജുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്റ്റുകൾ, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഫുട്പാത്ത്, ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, റോഡ് സേഫ്റ്റി വർക്കുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ മുതലായവയാണ് ടി പ്രവർത്തിയിൽ

|      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                          | <p>നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 90% റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കൂടാതെ ടി റോഡിൽ 4 ഭാഗങ്ങളിലായി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ 38 കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗത്ത് റോഡിന് ആവശ്യമായ വീതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രസ്തുത കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി കിഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖാന്തിരം 2.52 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാൻഡ് പർച്ചേസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ കളക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.</p> <p><b><u>മുക്തദ പാലവും NIP കനാലിന് കുറുകെയുള്ള പാലവും</u></b></p> <p>മലയോര ഹൈവേയിൽ കള്ളിക്കാടിന് സമീപം വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പാലമായ മുക്തദ പാലത്തിന്റെയും കള്ളിക്കാട് ജങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പരുത്തിപ്പള്ളിക്ക് സമീപം NIP കനാലിന് കുറുകെയുള്ള മൈനർ ബ്രിഡ്ജിനുമായി 4.40കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പാലത്തിനുള്ള അപ്പോഷ് റോഡ് നിർമ്മാണം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് തുക ഉൾപ്പെടെ 6.24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> |
| (ബി) | <p>ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി, ടെണ്ടർ ചെയ്ത തീയതി, കരാർ നൽകിയ തീയതി, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) <b>നിരത്തുകൾ</b></p> <p>അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>പാലങ്ങൾ</b></p> <p>അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>കെട്ടിട വിഭാഗം</b></p> <p>അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>നിരത്ത് പരിപാലനം</b></p> <p>2021-22, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2 ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 8 റോഡുകളിലായി നിരത്ത്</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

പരിപാലന വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുകയും നിരത്ത് പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു

**കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു**

**കമ്പിച്ചൽകടവ് പാലം -**

കരിപ്പയാറിനു കുറുകെ കമ്പിച്ചൽകടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 17.25 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി APR-3/337/2017/KIIFB dated 01/01/2018 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. SERMS ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനി 3/11/2020ൽ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി നിലവിൽ 73% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പാലത്തിന്റെ ആകെ 7 സ്റ്റാനുകളിൽ 5 സ്റ്റാൻ വരെയുള്ള deck സ്ലാബ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**അമരവിള-കാർക്കോണം റോഡ്**

അമരവിള കാർക്കോണം റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ശ്രീ.താജുദ്ദീൻ എന്ന കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം, ടാറിങ് മുതലായ പ്രവർത്തികൾ സൈറ്റിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 4.30km ദൂരത്തിൽ DBM പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ആകെ 45% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**വാഴിച്ചൽ - കടപ്പനമുക്ക് റോഡ്**

കടപ്പനമുക്ക് വാഴിച്ചൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 25.10.2022 - ൽ 14.31 കോടി രൂപക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 39/PWD013-05-10/PD/PMU-KRFB/2023-24 കരാർ പ്രകാരം 28.02.2024ന് 9 മാസത്തെ നിർമ്മാണ കാലാവധിയോടെ 11,96,73,650/- കരാർ തുകയ്ക്ക് ശ്രീ. എ. താജുദ്ദീൻ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലുങ്കുകൾ, സംരക്ഷണഭിത്തി, ഓട നിർമ്മാണം മുതലായവ സൈറ്റിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 2KM ദൂരത്തിൽ GSB/WMM LAYING പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു .കലിംഗകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് . KSEB/KWA യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ 90% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് .DRAIN നിർമ്മാണം 90% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 30% പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**അമരവിള-ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്**

12.2 കി.മീ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ശ്രീ.താജുദ്ദീൻ എന്ന കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോംപോസിറ്റ് ടെൻഡറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി KWA യുടെ പൈപ്പ്ലൈനുകൾ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി 10 km പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ DR masonry, Drain raising പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .

**ചുണ്ടിക്കൽ-കുട്ടപ്പു-ശുരവക്കാണി റോഡ്**

ചുണ്ടിക്കൽ-ശുരവറോഡ് FDR സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിശ്വസമുദ്ര എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . 9.5 KM റോഡിൽ 150 മീറ്റർ ദൂരം FDR സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നവീകരിച്ചു.

**പശുവണ്ണ-അരുവിക്കര-കിഴാറ്റൂർ റീംഗ് റോഡ്**

FDR സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിശ്വസമുദ്ര എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 3.628 KM റോഡിൽ 3.193 KM ദൂരം FDR സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നവീകരിച്ചു.നിലവിൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

**കുടുവിട്ടിൽക്കടവ് പാലം**

പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് . നിലവിൽ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

**അയയിൽ മുളളറവിള പാലം**

അയയിൽ മുളളറവിള പാലം നിർമ്മാണത്തിന് 20.06 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി. നിലവിൽ പ്രവർത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

**കള്ളിക്കാട്- വാഴിച്ചൽ റോഡ്**

പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചൽ വരെ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 30.06.2018ൽ 119 കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിക്കുകയും 29.08.2019ൽ 35.80 കോടി രൂപക്ക്

സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 17/PWD013-05/PD/PMU-KRFB/2020-21 കരാർ പ്രകാരം 10-02-2020 ന് 18 മാസത്തെ നിർമ്മാണ കാലാവധിയോടെ 30,58,75,938.68/- രൂപ കരാർ തുകയ്ക്ക് ശ്രീ. എ. താജുദീൻ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ റോഡിന്റെ വീതി 12 മീറ്ററായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 9 മീറ്റർ വീതിയിൽ GSB, WMM, DBM&BC എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം നിർമ്മിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓട, കലുങ്കുകൾ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ, ഫുട് ബ്രിഡ്ജുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്റ്റുകൾ, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഫുട്പാത്ത്, ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, റോഡ് സേഫ്റ്റി വർക്കുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ മുതലായവയാണ് ടി പ്രവർത്തിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 90% റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ടി റോഡിൽ 4 ഭാഗങ്ങളിലായി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ 38 കുടുബങ്ങൾ താമസിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗത്ത് റോഡിന് ആവശ്യമായ വീതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രസ്തുത കുടുബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി കിഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖാന്തിരം 2.52 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാൻഡ് പർച്ചേസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ കളക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഒഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

**മുക്തദ പാലവും NIP കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലവും**

മലയോര ഹൈവേയിൽ കള്ളിക്കാടിന് സമീപം വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പാലമായ മുക്തദ പാലത്തിന്റെയും കള്ളിക്കാട് ജങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പരുത്തിപ്പള്ളിക്ക് സമീപം NIP കനാലിന് കുറുകെയുള്ള മൈനർ ബ്രിഡ്ജിനുമായി 4.40കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പാലത്തിനുള്ള അപ്പോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് തുക ഉൾപ്പെടെ 6.24

|      |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                              |      | കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 5 ആയി ചേർക്കുന്നു.                                                                                                                                                                                                                                |
| (സി) | പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ നാളിതുവരെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്തതും, എന്നാൽ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായ റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ദേശീയപാതകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ; | (സി) | <p><b>നിരത്തുകൾ</b></p> <p>പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നവീകരണം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ വിവരം അനുബന്ധം 6 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>പാലങ്ങൾ</b></p> <p>പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലം വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനുബന്ധം 7 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>                                                            |
| (ഡി) | പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ സെക്ഷനുകൾക്കു കീഴിലുള്ള പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പട്ടിക, നീളം, വീതി, അവസാനമായി റോഡ് നവീകരിച്ച വർഷം, നിലവിലെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?                        | (ഡി) | <p><b>നിരത്തുകൾ</b></p> <p>അനുബന്ധം 8 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>ദേശീയ പാത വിഭാഗം</b></p> <p>പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ 8.00 കിമി നീളത്തിൽ 10.20 മീറ്റർ (ശരാശരി) വീതിയിൽ റോഡുണ്ട്. അവസാനമായി റോഡ് നവീകരിച്ചത് 15.07.2022 ലാണ്. റോഡ് നിലവിൽ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ്.</p> <p><b>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം</b></p> <p>അനുബന്ധം 9 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1- നിരത്തുകൾ

| S<br>l<br>.<br>N<br>o | Name of Project                                                                                                                                                  | A.S<br>Date | T.S<br>Date | Date<br>of<br>tender | Date<br>of site<br>handing<br>over | Date<br>of<br>completion | Pres<br>ent<br>Statu<br>s of<br>work<br>s | Phy<br>sica<br>l<br>Pro<br>gre<br>ss<br>(%) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                     | General-Side Protection works in Mandapathinkadavu - Mukundara road -Construction of RCC Retaining wall opposite to Kunnanadu Devi Temple- Civil Work            | 16/06/2023  | 17/07/2023  | 22-08-2024           | 9/28/2023                          | 25/11/2024               | Work on going                             | 90%                                         |
| 2                     | Construction of drain and alligned works in MandapathinkadavuVazhichal road-Rectification works of water stagnation at Perekonam and Manakala                    | 13/06/2023  | 4/7/2023    | 19-07-2023           | 14/08/2024                         | 12/12/2024               | For delay in demarkating the boundary     | 30%                                         |
| 3                     | GENERAL-Leading drain for Manchavilakam Thathiyoor-Construction of Leading Drain for Manchavilakom Thathiyoor road near Trippallavoor Bridge- General Civil Work | 23-07-2024  | 13-08-2024  | 22-08-2024           | 23/09/2024                         | 31/03/2025               | Work On going                             | 70%                                         |

|   |                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |                                                       |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 4 | GENERAL-Urgent rectification of Water Stagnation in Old Ottasekharamangalam road Chainage near 1/800 - Construction of Culvert and Drainage-General Civil Work                    | 22-07-2024 | 15-08-2024 | 29-08-2024 | 3/11/2024  | 3/3/2025   | Work not started. (Water Authority JJM work pending.) |     |
| 5 | Sabarimala - 2023-2024.- Upgradation work-Providing BM & BC to ring road, Panachammodu-Panchamkuzhi Mullaluvila road 0/000 to 2/200, Malayinkavu-Mullaluvila road 0/000 to 3/000. | 20-02-2024 | 22-10-2024 | 29-11-2024 | 17/02/2025 | 16/02/2026 | Work On going                                         | 5 % |
| 6 | Budget work 2023-24: Upgradation of Karakonam - Vlamkulam (Elluvila-Narani-Mooverikkara-Mannamkodu-Thrippalavoor road ) by providing BM & BC (Ch:2/590 to 7/190) in Parassala LAC | 08.08.2023 | 03.10.2023 | 28.11.2023 | 04.01.2024 | 13.03.2025 | Work in progress                                      | 95% |

അനുബന്ധം 2 പാലങ്ങൾ വിഭാഗം

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്                                                                           | ഭരണാനുമതി                                    | സാങ്കേതികാനുമതി                                                  | ടെൻഡർ തീയതി | കരാർ വിവരങ്ങൾ                               | റിമാർക്സ്                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കള്ളിക്കാട്, ആടുവള്ളി എന്നീ പാലങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | AS/59F/3625 3 തീയതി 24.07.2024 Rs.5.37 ലക്ഷം | PWD/BR/ESTT-TS/18312/2023 -5-1-1 തീയതി 17.08.2024 രൂപ 5.37 ലക്ഷം | 20.09.2024  | കരാർ നമ്പർ .11/AEE/2024-25 തീയതി 04-11-2024 | നിലവിൽ 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. 31-03-2025 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. |

### അനുബന്ധം 3 കെട്ടിട വിഭാഗം

| ProgreessReport of WorksunderParassalaLAC |                                                                                                              |                |                                                                                             |                                                                                                     |                   |                                                                |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S<br>L.<br>N<br>o.                        | NameofWork                                                                                                   | LAConstituency | ASNo., Date<br>& Amount                                                                     | TSNo.,<br>Date&Amount                                                                               | Date of<br>Tender | Agreement<br>No. & Date                                        | Remarks<br><br>(Present Stage of<br>work )                                                             |
| 1                                         | Construction<br>of New<br>building for<br>CHC<br><br>Perumkedavila-composite                                 | Parassala      | GO(Rt)No<br>122/2021/PW<br>D<br><br>Dated<br>02/02/2021for<br>r<br><br>Rs.1,96,70,000<br>/- | ORDERNo.:<br>EST_TS/BL/202<br>0/39<br>88_23_2_1Dated<br>:<br>26-04-2022for                          | 5/3/202<br>2      | Agt No.<br>17/SEBSC/2<br>022-<br><br>23dated<br><br>27/06/2022 | Plastering work<br>completed, Flooring<br>work started.                                                |
| 2                                         | Construction<br>of OP Block<br><br>inVellarada<br>CHC                                                        | Parassala      | GO (Rt) No<br>658/2022/PW<br>D<br><br>Dated<br>21/06/2022for<br><br>Rs.200 lakhs            | ORDER No.:<br>PWD/BLDG/ES<br>T_T<br>S/6553/2022_5_<br>1_1<br><br>Dated:16-01-<br>2024@1982500<br>0. | 1/22/20<br>24     | 82/SEBSC/20<br>23-<br>24dated<br><br>26/02/2024                | Concreting of first<br>floor columns up to<br>lintel level<br>completed. Block<br>work started         |
| 3                                         | Construction<br>of New<br>Building for<br>Kuruvad<br>Market                                                  | Parassala      | GO(Rt)No.157<br>8/20<br>23/PWDDated<br><br>01/12/2023@1<br>00L                              | ORDERNo.:<br>PWD/BLDG/ES<br>T_T<br>S/8033/2023_5_<br>1_1<br>Dated:12-01-202<br>4<br><br>@100L       | 1/16/20<br>24     | 104/EE/TVM/<br>202<br><br>3-24dated<br><br>12/02/2024          | Centering,<br>shuttering and bar<br>bending works of<br>column footings in<br>progress.                |
|                                           | Construc<br>tion of<br>School<br>building<br>for<br>Govern<br>ment<br>Tribal<br>LP<br>School<br>(code<br>no. | Parassala      | G.O.(Rt)No.54<br>9/20 24/GEDN<br><br>Dated,Thiruvana<br>anth<br>apuram,                     | ORDER No.:<br>PWD/BLDG/ES<br>T_T<br>S/8442/2023_23<br>1_1 Dated:<br>15-02-2024                      |                   | 09/EE/TVM/2<br>024<br>-25dated<br>25-06-                       | Centering,<br>shuttering and bar<br>bending works of<br>ground floor roof<br>slab work in<br>progress. |

|   |                                                                                                               |           |                                                                                                       |                                                                                                       |               |                                                      |                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 44325)Vlavec<br>tti                                                                                           |           | 19/01/2024@<br>50L                                                                                    | @50L                                                                                                  | 2/15/20<br>24 | 2024                                                 |                                                                         |
| 5 | Construction<br>of School<br>building for<br>Government<br><br>Higher<br>Secondary<br>School,<br><br>Milachal | Parassala | G.O.(Rt)No.42<br>4/20<br><br>24/GEDN<br><br>Dated,Thiruvana<br>anthapuram,<br><br>16/01/2024@1<br>00L | ORDERNo.:<br><br>PWD/BLDG/ES<br>T_T<br>S/3190/2024_5_<br>1_1<br><br>Dated:04-03-202<br>4<br><br>@100L |               | 05/EE/TVM/2<br>024<br>-25dated<br>24-06-<br><br>2024 | Concreting of ground<br>floor roof slab<br>completed.workinpro<br>gress |

|   |                                                                                                                         |           |                                                                                              |                                                                                                   |               |                                                           |                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Construction of<br>School building<br>for<br>Government<br>UP School,<br><br>Manchavilako<br>m                          | Parassala | G.O.(Rt)No.548/<br>20 24/GEDN<br><br>Dated,Thiruvana<br>nthapuram,<br><br>19/01/2024@5<br>0L | ORDER No.:<br>PWD/BLDG/EST<br>T<br>S/2296/2024_5_1<br>_1 Dated:<br>15-02-2024<br><br>@50L         | 2/16/20<br>24 | 08/EE/TVM/20<br>24<br>-25dated<br>25-06-<br><br>2024      | Concreting of<br>second floor<br>roof slab<br>completed.<br>Work in<br>progress. |
| 7 | Taluk<br>Headquarters<br>Hospital<br>Parassala-<br><br>Construction of<br>new<br><br>Block for<br>Dialysis Unit         | parassala | 2336/2020/H&F<br>W<br><br>Dtd17.12.2020<br><br>Rs.200L/-                                     | ORDER No.:<br>PWD/BLDG/EST<br>T<br>S/3816/2023_23_<br>1_1<br>Dated:29-01-2024<br><br>@19850000.00 | 1/30/20<br>24 | 95/SEBSC/202<br>3-<br><br>24dtd15-03-<br><br>2024         | Ground floor<br>plastering works<br>completed.                                   |
| 8 | Construction<br>of new Fire<br>and Rescue<br>station at<br>Parassala-Com<br>posite work                                 | parassala | GO(Rt)<br>No.1070/2021/<br>PW D dtd<br>01.12.2021<br><br>forRs.200lakhs                      | ORDER No.:<br>EST_TS/BL/2021<br>/85<br><br>_23_2_1<br>Dated:16-<br>03-2023                        | 4/28/20<br>23 | 03/SEJ/EKM/2<br>02<br><br>3-24<br>dated<br>13/06/2<br>023 | Aluminum works<br>ongoing                                                        |
|   | Vocational and<br>Higher<br>Secondary<br>School,<br><br>Parassala-Cons<br>truction of<br><br>New School<br>Building for | Parassala | G.O.(Rt)No.519/<br>20<br>23/GEDN dtd21-                                                      | ORDERNo.:<br><br>PWD/BLDG/EST<br>_T<br>S/2129/2023_23_<br>1_1<br>Dated:23-07-2023                 |               | 51/EE/TVM/20<br>23<br>-24dated                            | Work<br>completed                                                                |

|    |                                                             |           |                                               |                                                                           |           |                                        |                            |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------|
| 9  | VHSS                                                        |           | 01-2023                                       | @9850000/-                                                                | 7/25/2023 | 04/09/2023                             |                            |
| 10 | Construction of new School Building for Govt. LPS Ayinkamam | Parassala | G.O.(rt)No.248/2024/GEDN dated 08/01/2024@50L | ORDERNo.: PWD/BLDG/EST_T<br>S/4084/2024_5_1_1<br>Dated:03-07-2024<br>@50L | 7/6/2024  | 36/EE/TVM/2024<br>-25 dated.21-08-2024 | SF slab Concrete Completed |

|    |                                                                                                            |           |                                                           |                                                                    |           |                                        |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11 | Soil Investigation of Construction of new office building for AEO office Parassala-Soil Investigation work | Parassala | G.O.(Rt)No.592/2024/PWD dated 18/06/2024 for Rs.100 lakhs | Part TS- PWD/BLDG/EST_T<br>S/105284/2021_3_1_1<br>Dated:10-07-2024 | 7/19/2024 | 39/EE/TVM/2024<br>-25 dated 30/08/2024 | TS Estimate under preparation             |
| 12 | Construction of new Building for Rest House Parassala                                                      | Parassala | G.O.(Rt)No.592/2024/PWD dated 18/06/2024 for Rs.300 lakhs |                                                                    |           |                                        | TS Estimate under scrutiny at CE's office |

**അനുബന്ധം 4 നിരക്ക് പരിപാലനം**

| No | Name of work                                                                                                                                                                                                                         | A.S                                                      | T.S                                                              | Tender Date     | Agreement No.& Date                                           | TOC       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | <b><u>2021-22</u></b><br>General<br>-RM-2021-2022<br>Cluster-1 One Year<br>Running Contract<br>for various PWD<br>roads under<br>Parassala Section in<br>Trivandrum district<br>- 9 road stretches<br>for a length of 19.70<br>km.   | G.O(Rt.)<br>No.<br>1034/2021/<br>PWD dated<br>24/11/2021 | PWD/RM/ES<br>T/<br>TS/104302/2<br>021_5_1<br>dated<br>31/12/2021 | 08/04/2022<br>2 | 04/EE/RMD<br>/TVM/2022-<br>23 FDR<br>woks dated<br>19/05/2022 | 1<br>Year |
| 2  | General<br>-RM-2021-2022<br>Cluster-1 One Year<br>Running Contract<br>for various PWD<br>roads under<br>Kunnathukal<br>Section in<br>Trivandrum district<br>- 3 road stretches<br>for a length of 10.97<br>km- General Civil<br>Work | G.O(Rt.)<br>No.<br>1034/2021/<br>PWD dated<br>24/11/2021 | PWD/RM/ES<br>T/<br>TS/104488/2<br>021_5_1<br>dated<br>04/12/2021 | 12/04/2022<br>2 | 08/EE/RMD<br>/TVM/2022-<br>23 for woks<br>dated<br>12/05/2022 | 1<br>Year |
| 1  | <b><u>2023-24</u></b><br>General<br>-RM-2023-2024<br>Parassala-1- Cluster<br>-1 One Year<br>Running Contract<br>for various PWD                                                                                                      | G.O(Rt.)<br>No.<br>924/2023-P<br>WD dated<br>07/07/2023  | PWD/RM/ES<br>T/<br>TS/5695/202<br>3_5_1_1<br>dated<br>11/08/2023 | 14/08/2022<br>3 | 01/EE/RMD<br>/TVM/2023-<br>24 dated<br>09/10/2023             | 1<br>Year |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                   |                |                                                   |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
|   | roads under<br>Parassala Roads<br>Section in<br>Trivandrum district<br>– 6 road stretches<br>for a length of 8.614<br>km.                                                                                              |                                                         |                                                                   |                |                                                   |           |
| 2 | General<br>–RM-2023-2024<br>Cluster -1 - One<br>Year Running<br>Contract for various<br>PWD roads under<br>Roads Section<br>Kunnathukal in<br>Trivandrum district<br>– 2 road stretches<br>for a length of 8.75<br>km. | G.O(Rt.)<br>No.<br>924/2023-P<br>WD dated<br>07/07/2023 | PWD/RM/ES<br>T/<br>TS/6390/202<br>3 _5_1_1<br>dated<br>11/09/2023 | 15/09/202<br>3 | 07/EE/RMD<br>/TVM/2023-<br>24 dated<br>10/11/2023 | 1<br>Year |

അനുബന്ധം 5 കെ.ആർ.എഫ്.ബി.-പി.എം.യു

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്                          | ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതി | സാങ്കേതിക നമതി ലഭിച്ച തീയതി | ടെൻഡർ ചെയ്ത തീയതി | കരാർ നൽകിയ തീയതി | പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി | റീമാർക്ക്സ്                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | കള്ളിക്കാട് - വാഴിച്ചൽ റോഡ്                 | 10.07.2017             | 29.08.2019                  | 05.10.2019        | 10.02.2020       | 31.05.2024                        | പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രവർത്തി 31/05/2024 നു ശേഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് . നിലവിൽ 90% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമ്പോക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ശേഷിച്ച പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. |
| 2          | വാഴിച്ചൽ - കുടപ്പനമുക്ക് റോഡ്               | 10.07.2017             | 25.10.2022                  | 02.06.2023        | 28.02.2024       | 31.03.2025                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3          | അമരവിള-ഒറ്റശേഖര മംഗലം റോഡ്-ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി | 01.11.2016             | 21.10.2022                  | 02.06.2023        | 06.09.2024       | 14.09.2025                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4          | അമരവിള-കാരക്കോണം റോഡ്                       | 10.07.2017             | 21.10.2022                  | 17.02.2023        | 15.11.2023       | 19.05.2025                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5          | ചുണ്ടിക്കൽ-കൂട്ടപ്പുഴൂർ വക്കാണി റോഡ്        | 10.07.2017             | 19.09.2023                  | 20.09.2023        | 15.06.2024       | 14.06.2025                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                           |            |                                                                   |            |                                |            |                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | പശുവണ്ണ-അരുവിക്കര-കിഴാറ്റൂർ റീംഗ് റോഡ്                    | 10.07.2017 | 19.09.2023                                                        | 20.09.2023 | 15.06.2024                     | 14.06.2025 |                                                                                                              |
| 7  | കുനിച്ചൽക്കടവ് പാലം                                       | 31.10.2016 | 30.07.2019                                                        | 26.05.2020 | 03.11.2020                     | 31.05.2025 | 30/12/2024 മുതൽ 31/05/2025 വരെ നിർമ്മാണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. |
| 8  | ചുണ്ടുപലക-നെയ്യാർ ഡാം റോഡ്                                | 10.07.2017 | ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു                            | ബാധകമല്ല   | ബാധകമല്ല                       | ബാധകമല്ല   |                                                                                                              |
| 9  | മുകുന്ദറ പാലവും NIP കനാലിനും കുറുകെയുള്ള പാലവും നിർമ്മാണം | 10.07.2017 | കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. | ബാധകമല്ല   | ബാധകമല്ല                       | ബാധകമല്ല   |                                                                                                              |
| 10 | ആയയിൽ മുളളറവിള പാലം                                       | 31.10.2016 | 22.02.2025                                                        | 28.02.2025 | ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | ബാധകമല്ല   |                                                                                                              |
| 11 | കടുവിട്ടിൽക്കടവ് പാലം                                     | 31.10.2016 | 01.02.2024                                                        | 21.02.2025 | ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു | ബാധകമല്ല   |                                                                                                              |

**അനുബന്ധം 6 നിരത്ത് വിഭാഗം**

ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നവീകരിക്കേണ്ട റോഡുകൾ

| Sl<br>No | Name of road                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Ottasekharamangalam-Olattimoodu- Valiyavazhi road km. 0/000to 9.615        |
| 2        | Kochuvayalmukku-Kandamthittaroad km. 0/000to 1/800                         |
| 3        | Mannamkonam- Karimpumannadi – Kudappanamooduroad (Kasa Road) 0/000to 3/500 |
| 4        | Edaval-Thudaliroadkm.0/000to6/937                                          |
| 5        | Vazhichal-Ambooriroadkm.0/000to3/502                                       |
| 6        | Vellarada-Neyyardamroadkm.0/000to 2/400                                    |
| 7        | Passuvennara-Aruvikkararoadkm0/000to 3/500                                 |
| 8        | Thattamukk-MayamRoad0/000to2/700                                           |
| 9        | Karamoodu-Kiliyoorroadukm.0/00to 2/400                                     |

അനുബന്ധം 7 പാലങ്ങൾ

| പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്                                       | അടങ്കൽ തുക | റിമാർക്ക്                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| പാറശ്ശാല<br>നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ<br>ചുളളിയൂർ പാലം നിർമ്മാണം | 300 ലക്ഷം  | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 2024-25<br>ബഡ്ജറ്റിൽ 20% ബഡ്ജറ്റ്<br>പ്രൊവിഷനായി 60 ലക്ഷം<br>വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്<br>ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള<br>പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ<br>പരിഗണനയിലാണ്. |

## അനുബന്ധം 8 നിരത്ത് വിഭാഗം

(ഡി) പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള റോഡുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| SL no | Name of roads                                    | Length in Km | Avg.C. W<br>Width in m | Year of last upgradation | Current Status                                              |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Nedumangadu-Shorlacodu Road (NS Road)            | 17.79        | 6 - 9                  | 2022                     | Good condition                                              |
| 2     | Chemboor Road                                    | 10.4         | 5.5                    | 2020                     | Good condition                                              |
| 3     | Arattkuzhi-Amboori-Neyyardam Road                | 14.97        | 5.5                    | 2022                     | Good condition                                              |
| 4     | Vellarada-Neyyardam Road                         | 2.4          | 4                      | 2024                     | Good condition                                              |
| 5     | Nilamamoodu-Anchumaramkalla Road                 | 5.83         | 5.8                    | 2021                     | Good condition                                              |
| 6     | Passuvennara-Aruvikkara Road                     | 3.5          | 4                      | 2024                     | Good condition                                              |
| 7     | Ottasekharamangalam-Olattimoodu-Valiyavazhi Road | 9.615        | 4                      | 2024                     | പ്രവൃത്തി ആവശ്യമുള്ള റീച്ചിൽ 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 8     | Chamavila-Mullilavuvila Road                     | 2.625        | 4                      | on going                 | on up gradation                                             |

|    |                                                  |       |     |          |                |
|----|--------------------------------------------------|-------|-----|----------|----------------|
| 9  | Mylachal-koranamcod Road                         | 5.021 | 5.5 | 2022     | Good condition |
| 10 | Old Ottasekharamangalam Road                     | 2.284 | 5   | 2021     | Good condition |
| 11 | Mandapathinkadavu-Mukundara Road                 | 4.365 | 5.5 | 2024     | Good condition |
| 12 | Vazhichal-Amboori Road                           | 3.502 | 4   | 2024     | Good condition |
| 13 | Edaval-Thudali Road                              | 6.937 | 4   | 2021     | Trafficable    |
| 14 | Vavode-Kadamthitta Road                          | 3.16  | 4   | 2022     | Good condition |
| 15 | Mannamkonam-Karimbumannadi - Kudappanamoodu Road | 3.5   | 5.5 | 2020     | Trafficable    |
| 16 | Kochuvayalmukku-Kadamthitta Road                 | 1.8   | 3.5 | 2019     | Trafficable    |
| 17 | Thattamukku-Mayam Road                           | 2.7   | 4   | 2024     | Good condition |
| 18 | Aruvippuram-Marayamuttom-Dhanuvachapuram Road    | 6.329 | 5.5 | 2023     | Good condition |
| 19 | Panachamoodu-Panchamkuzhi-Mullilavuvila Road     | 4     | 4   | on going | on upgradation |
| 20 | Chulliyoor-Chadachimarthandom Road               | 6.05  | 5.5 | 2023     | Good condition |

|    |                                      |       |     |          |                   |
|----|--------------------------------------|-------|-----|----------|-------------------|
| 21 | Manchavilakam-Thathiyoor Road        | 2.6   | 4   | 2025     | Good condition    |
| 22 | Malayinkavu-Mullilavuvila Road       | 3     | 4   | on going | on upgradation    |
| 23 | Muthiyavila-Ottasekharamangalam Road | 2.126 | 5.5 | 2024     | Good condition    |
| 24 | Valiyavazhi-Nulliyod Road            | 3.45  | 5.5 | 2021     | Good condition    |
| 25 | Koothali-Pannimala Road              | 3     | 6   | 2024     | Good condition    |
| 26 | Karamoodu-Kiliyoor Road              | 2.4   | 4   | 2024     | Good condition    |
| 27 | Aduvalli-Pantha Road                 | 2.604 | 4.8 | 2021     | Good condition    |
| 28 | Perumkadavila-Kunnathukal Road       | 10.6  | 5.5 | 2021     | Good condition    |
| 29 | Mandapathinkadau-Vazhichal Road      | 4.34  | 5.5 | 2024     | Good condition    |
| 30 | Manchavilakom Road                   | 7.77  | 5   | 2020     | Good condition    |
| 31 | Parassala Panachamoodu road          | 2.441 | 7   | 2024     | KRFB Hill Highway |
| 32 | Old Magistrate court road            | 0.485 | 5   |          | Running Contract  |

|    |                                             |       |     |      |                                                   |
|----|---------------------------------------------|-------|-----|------|---------------------------------------------------|
| 33 | Parasuvaikkal - Pavathiyavila-Alampara road | 3.900 | 6   | 2023 | Good condition                                    |
| 34 | Parasuvaikkal - Alampara road               | 3.200 | 6   | 2023 | Good condition                                    |
| 35 | Amaravila Karakkonam road                   | 7.050 |     |      | KRFB                                              |
| 36 | Approach road to ITI Dhanuvachapuram road   | 0.580 | 5.5 | 2023 | Good condition                                    |
| 37 | Karakkonam - Vlankulam road                 | 5.390 | 5.5 | 2025 | Good condition                                    |
| 38 | Kottamam - Dhanuvachapuram road             | 2.180 | 4   | 2015 | JJM pipe line work, ROB work in progress          |
| 39 | Udiyankulangara Dhanuvachapuram road        | 1.140 | 5.5 | 2022 | Good condition                                    |
| 40 | Puthankada- Kochayanimoodu -Chirakulam road | 3.800 |     |      | Under Running Contract                            |
| 41 | Parassala Kollamkode road                   | 1.448 | 6   | 2015 | Running contract                                  |
| 42 | Ayira temple road                           | 0.600 | 5   |      | Running contract                                  |
| 43 | Cheruvarakkonam Road                        | 3.325 | 6   | 2010 | 1.200km – Good condition, 2.050- Running contract |

|    |                                      |       |     |  |                  |
|----|--------------------------------------|-------|-----|--|------------------|
| 44 | Govt. Hospital                       | 0.200 | 5   |  | Running contract |
| 45 | Mangadu Road                         | 0.604 | 5   |  | Running contract |
| 46 | Parassala Mahadeva Temple road       | 0.800 | 6   |  | Running contract |
| 47 | Amaravila – Ottasekharamangalam road | 3.00  | 7   |  | KRFB             |
| 48 | Aruvippuram - Perumkadavila road     | 2.00  | 5.5 |  | Good condition   |
| 49 | Mampazhakkara road                   | 1.2   | 5.5 |  | Work in progress |

## **Annexure 9 Road maintenance**

**2021-22 & 2023-24**

| നം. | റോഡിന്റെ പേര്                                       | നീളം        | വീതി  | നിലവിലെ അവസ്ഥ   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 1   | ചുള്ളിയൂർ - ചട്ടച്ചി മാർത്താണ്ഡം ചെയി. 0/000 - 6/05 | 6.05 കി. മീ | 4.5-5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 2   | തട്ടാമുക്ക് - മായം റോഡ്                             | 2.70 കി.മീ  | 4-4.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 3   | അയിര - ടെമ്പിൾ റോഡ്                                 | 0.60 കി.മീ  | 4-4.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 4   | മങ്ങാട് റോഡ്                                        | 0.604 കി.മീ | 4-4.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 5   | പാറശ്ശാല മഹാദേവൻ ടെമ്പിൾ റോഡ്                       | 0.80 കി.മീ  | 4-4.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 6   | ഓൾഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് റോഡ്                     | 0.485 കി.മീ | 4-4.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 7   | പുത്തൻകട -കൊച്ചയണിമുട് - ചിറക്കുളം റോഡ്             | 3.80 കി.മീ  | 5-5.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |
| 8   | ചെറുവാരക്കോണം റോഡ്                                  | 2.325 കി.മീ | 6-6.5 | ഗതാഗത യോഗ്യമാണ് |