

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3145

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ;	(എ)	1. പെരിങ്ങമ്മല -വിതര (കൊപ്പള) റോഡ് മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പെരിങ്ങമ്മല - കൊപ്പം (വിതര) റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 21.06.2018- 45.25 കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിക്കുകയും 16.07.2020ൽ 47.98 കോടി രൂപക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 9.45 കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡ് വികസനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 76% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31/03/2025 ന് മുന്നേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2. വിതര-ബോണക്കാട് റോഡ് 7 കിലോമീറ്റർ നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 29.64 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും റിവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി 18/11/2019 ൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹു.കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ വരുന്ന 475 മീറ്റർ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 3. ചുണ്ടുപലക-നെയ്യാർഡാം റോഡ് തിരുവനന്തപുരം - നെയ്യാർഡാം റോഡിന്റെ ചുണ്ടുപലക-നെയ്യാർഡാം റോഡ് 8.32 കി.മീ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 58.93 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ഉണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിർത്തികൾ

		സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഡ്രോയിങ് റവന്യൂ അധികൃതർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <u>4. അന്തവികര-വെള്ളനാട് റോഡ്-</u> FDR പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിസി ഓവർലേ ചെയ്യുവാനുണ്ട്
(ബി)	ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(ബി) <u>1. പെരിങ്ങമ്മല -വിതര (കൊപ്പം) റോഡ്</u> മലയോര ഹൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പെരിങ്ങമ്മല - കൊപ്പം (വിതര) റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 21.06.2018- 45.25 കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി അനുവദിക്കുകയും 16.07.2020ൽ 47.98 കോടി രൂപക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 9.45 കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡ് വികസനമാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ 76% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31/03/2025 ന് മുന്നേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. <u>2. വിതര-ബോണക്കാട് റോഡ്</u> 7 കിലോമീറ്റർ നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 29.64 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിക്കുകയും റിവൈവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി 18/11/2019 ൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 85% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹു.കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ വരുന്ന 475 മീറ്റർ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <u>3. ചുണ്ടുപലക-നെയാർഡാം റോഡ്</u> തിരുവനന്തപുരം - നെയാർഡാം റോഡിന്റെ ചുണ്ടുപലക-നെയാർഡാം റോഡ് 8.32 കി.മീ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 58.93 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ഉണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 6(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിർത്തികൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഡ്രോയിങ് റവന്യൂ അധികൃതർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

4. അന്തരീകര-വെള്ളനാട് റോഡ്-

FDR പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബിസി ഓവർലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ