

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4700

19-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ജൽജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി എത്ര ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുണ്ടെന്നും ആയതിലേക്കായി എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ മിഷന്റെ പുരോഗതി പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയിക്കാമോ; പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകും എന്നുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	വിവരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി, അനുവദിച്ച തുക, തൽസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(സി)	പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി, അനുവദിച്ച തുക, തൽസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം (1) ഉം (2) ഉം ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	ജൽജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും കേടായ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി വിവിധ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി., പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച ശേഷം അവ റിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	ജല ജീവൻ മിഷനിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികളിൽ PWD റോഡുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തുക അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ താൽക്കാലികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തുക മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ താൽക്കാലികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. നാലും അഞ്ചും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുള്ള തുകയ്ക്കു കൂടി അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിലെ പഞ്ചായത്ത്

		റോഡുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി അധികമായി (പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കൊഴികെ) ഭരണാനുമതിയും നൽകി. പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി അംഗീകാരം നൽകിയ പ്രവൃത്തികളും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കരാർ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. റോഡു പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് റോഡു പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ ലഭ്യമായ ഭരണാനുമതി തുകയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ നിലവിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുറോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മുറിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ച സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളുടെ വിശദമായ മാർഗരേഖ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡു പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാനായി കരാറിലേർപ്പെടുന്ന കരാറുകാരനെ പി എഫ് എം എസ് പോർട്ടലിൽ വെണ്ടറായി ഉൾപ്പെടുത്തി ബില്ലുകൾ ജല ജീവൻ മിഷന്റെ മാർഗ്ഗരേഖയനുസരിച്ചു നിലവിലെ സീനിയോറിറ്റിയിൽ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	ഇനിയും റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ഇ) PWD റോഡുകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ, പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് PWD തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് റോഡിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം റോഡുകൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (1)

പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി
അമ്പൂരി	5179	3065.73	2873	2306	30.09.2025
ആര്യൻകോട്	6645	3849.80	6	6672	31.12.2025
കള്ളിക്കാട്	3994	1803.51	3486	534	പൂർത്തിയായി
കൊല്ലയിൽ	8637	4953.79	4787	3850	31.12.2025
കുന്നത്തുകാൽ	11087	3471.18	8096	6	31.05.2025
ഒറ്റശേഖരമംഗലം	5853	2331.46	3908	1103	31.05.2025
പാറശാല	14827	7970.28	4400	10427	31.12.2025
പെരുങ്കടവിള	6138	4716.44	2128	2311	31.05.2025
വെള്ളൂരട	10947	3361.45	7957	2458	31.05.2025

അനുബന്ധം (1)

പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി
അമ്പൂരി	5179	3065.73	2873	2306	30.09.2025
ആര്യൻകോട്	6645	3849.80	6	6672	31.12.2025
കള്ളിക്കാട്	3994	1803.51	3486	534	പൂർത്തിയായി
കൊല്ലയിൽ	8637	4953.79	4787	3850	31.12.2025
കുന്നത്തുകാൽ	11087	3471.18	8096	6	31.05.2025
ഒറ്റശേഖരമംഗലം	5853	2331.46	3908	1103	31.05.2025
പാറശാല	14827	7970.28	4400	10427	31.12.2025
പെരുങ്കടവിള	6138	4716.44	2128	2311	31.05.2025
വെള്ളൂരട	10947	3361.45	7957	2458	31.05.2025

അനുബന്ധം (1)

പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷം)	JJM തുടങ്ങിയ ശേഷം നൽകിയ കണക്ഷൻ	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷൻ	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി
അമ്പൂരി	5179	3065.73	2873	2306	30.09.2025
ആര്യൻകോട്	6645	3849.80	6	6672	31.12.2025
കള്ളിക്കാട്	3994	1803.51	3486	534	പൂർത്തിയായി
കൊല്ലയിൽ	8637	4953.79	4787	3850	31.12.2025
കുന്നത്തുകാൽ	11087	3471.18	8096	6	31.05.2025
ഒറ്റശേഖരമംഗലം	5853	2331.46	3908	1103	31.05.2025
പാറശാല	14827	7970.28	4400	10427	31.12.2025
പെരുങ്കടവിള	6138	4716.44	2128	2311	31.05.2025
വെള്ളൂരട	10947	3361.45	7957	2458	31.05.2025

അനുബന്ധം (2)

DEPOSIT WORK				
Panchayath	Name of Division	Name of work	AS Details	Remarks
Amboori	WS Dn. Neyyattinkara	KIIFB – CWSS to Amboori – Vellarada – Deposit work KIIFB – Relaying of pipeline from Kalungunda Arattukuzhi – Koothali – Kootuppu – Sooravankani in connection with PWD road widening – pipeline work	No.AES/FDRI/KRFB – PMU/ TVM/ 2022 dtd. 31.01.2023 Amount - 344.3 lakhs	Ongoing
State plan				
Panchayath	Name of division	Name of work	AS Details	Remarks
Kunnathukal	WS division, Neyyattinkara	State Plan 2024 – 25 – RWSS to Kunnathukal pressure grouting – maintenance of GLSR at Kadakanimala by pressure grouting to prevent the leak	AS No. PIU1/SP/15/2024 -2025 dated 01.08.2024 amount 1.18 lakhs	Tendered
Aryancode	WS division, Neyyattinkara	DRW – 2024 – 25- RWSS to Aryancode – providing and fixing various size valve at various places under Aryancode scheme	AS No.PIU1/SP/24/2024 -2025 dated 02.08.2024 Amount 1.22 lakhs	Tendered
Kallikad	WS division, Neyyattinkara	State Plan 2024 – 25 CWSS to Kalipara Installation of new Chlorinator to the Kalipara Water Treatment Plant	AS No.PIU1/SP/21/2024 -2025 dated 01.08.2024 Amount 6.2 lakhs	Tender under Scrutiny