

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4712

19-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജൽജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തി കളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ <u>അനുബന്ധം 1</u> ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി മുഖേന നടന്നുവരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി മുഖേന നടന്നുവരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി <u>അനുബന്ധം 2</u> ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് ഫേസ് - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	100%	-	250 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് ഫേസ് 3- വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	100%	-	150 കി.മീ. വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് 3922 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് - റി അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബാലൻസ് വർക്ക് - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	65%	30.06.2025	55 കി.മീ. വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് 286 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകി. 3 കി.മീ. റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് - റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ - കരടി കോടോളിപ്രം പുൽപ്പക്കരി റോഡ്	0%	31.05.2025	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
5	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് - പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ	0%	31.03.2025	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
6	കൂടാളി പഞ്ചായത്ത് - കൂടാളി തണ്ടപ്പുറം- ചെക്കിക്കുളം റോഡ്	0%	31.05.2025	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
7	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പടിയൂർ-കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പടിയൂർ വയത്തൂർ ഫേസ്-2 സോൺ -1 കുടിവെള്ള പദ്ധതി (പടിയൂർ, കയിലൂർ, പെരുമണ്ണ) - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	100	30.04.2021	9.5 Km വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ 906 എണ്ണം നൽകി.
8	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പടിയൂർ-കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പടിയൂർ വയത്തൂർ ഫേസ്-2 സോൺ-2 കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ആലത്തുപറമ്പ്, വള്ളിത്തല, ആലങ്കോട്	100	30.04.2021	5.5 Km വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ 450 എണ്ണം നൽകി.

	ഏരിയ) - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹികകുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി			
9	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പടിയൂർ-100 കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പടിയൂർ വയത്തൂർ ഫേസ്-2 സോൺ -3 കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ഉരത്തൂർ, ബ്ലാത്തൂർ, കല്ലാട് ഏരിയ) - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി		06.05.2021	3.5 Km വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ 332 എണ്ണം നൽകി.
10	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പടിയൂർ-100 കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- കണ്ണൂർ ജില്ല-കൊട്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി		03.05.2021	0.5 Km വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ 30 എണ്ണം നൽകി.
11	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കണ്ണൂർ ജില്ല - പടിയൂർ-കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -പടിയൂർ വയത്തൂർ ഫേസ്-3 - 2.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ജല സംഭരണി നിർമ്മിക്കുകയും പമ്പിങ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.	100	29.02.2024	2.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉപരിതല ജല സംഭരണി നിർമ്മിക്കുകയും 30.80 Km പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ 1731 എണ്ണം നൽകി.
12	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കണ്ണൂർ ജില്ല - പടിയൂർ-കലാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -പടിയൂർ വയത്തൂർ ഫേസ്-3 - ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി	45	30.10.2025	48.879 Km വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതിൽ 23 Km സ്ഥാപിച്ചു. 1094 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളിൽ 59 എണ്ണം നൽകി.
13	പേരാവൂർ മുഴക്കുന്ന്, 20% കോളയാട്, ചിറ്റാരിപറ, ആറളം, അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി സോൺ-11		30.12.2026	പദ്ധതിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഘടകങ്ങൾ KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ സ്റ്റേജിലാണ്
14	പേരാവൂർ മുഴക്കുന്ന്, 75% കോളയാട്. ചിറ്റാരിപറമ്പ, ആറളം, അയ്യൻകുന്ന്			

	പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂടിവെള്ള പദ്ധതി സോൺ III			
15	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - കീഴ്പ്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് - ഫേസ്-2 കൊതേരിയിൽ 0.6 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള സമ്പ്, വെള്ളിയാംപറമ്പിൽ 1.20 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതലജലസംഭരണി , പനയത്താംപറമ്പിൽ 0.7 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഒ.എച്ച്.എസ്.ആർ-കം-പമ്പ് ഹൗസ് , ചെറുകുഞ്ഞിക്കരിയിൽ 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഒ.എച്ച്.എസ്.ആർ, ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, പമ്പിങ്ങ് മെയിൻ, വിതരണശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	68%	10/2025	വിതരണശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 198.73 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 181 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 0.6 ലക്ഷം ലിറ്റർ sump-cum-pump house structural work പൂർത്തീകരിച്ചു. 1.2 ലക്ഷം ലിറ്റർ ടാങ്കിന്റെ structural work പൂർത്തീകരിച്ചു. 0.7 ലക്ഷം ലിറ്റർ ടാങ്കിന്റെ Deck slab വരെയുള്ള column പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 3 ലക്ഷം ലിറ്റർ ടാങ്കിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കിൻഫ്രയിൽ നിന്നുള്ള NOC ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്ഥലം KWA ക്ക് കിൻഫ്ര കൈമാറിയിട്ടില്ല. സ്ഥലം ഉടമ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ KWA യെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആകെയുള്ള 2928 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളിൽ 1361 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു.
16	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്ത് - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും സമീപപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും മുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ്-3 (Zone I&II) 6LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് കാഞ്ഞിരാടം, 1 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് കാഞ്ഞിരാട് മലയിലും നിർമ്മിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, പമ്പിങ്ങ് മെയിൻ, വിതരണശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	98%	04/2025	വിതരണശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 120.27 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 120 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 6L ടാങ്ക് കാഞ്ഞിരാടം, 1 LL ടാങ്ക് കാഞ്ഞിരാട് മലയിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. പമ്പ് ഹൗസിന്റെ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായി. സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തിലൂടെ ടാങ്കിലേക്ക് 70 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിനും വിതരണശൃംഖലയും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തി സ്ഥലം ഉടമയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 12.03.2025 ന് തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഇതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2909 FHTCs നൽകുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ആകെ 30 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
17	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ തില്ലങ്കേരി പഞ്ചായത്ത് - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലേക്കും			പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ടാങ്ക് പമ്പ് ഹൗസും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന്

	സമീപപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് മുള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ്-3 (Zone3 & 4) തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളായ പെരിങ്ങാനം, മച്ചൂർമല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി			ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുവരെ പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ 15.03.2024 ന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയ പ്രവൃത്തി നിലവിൽ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
18	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - മാലൂർ പഞ്ചായത്ത് - മട്ടന്നൂർ, ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കളിലേക്കും സമീപപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമുള്ള കടിവെള്ള പദ്ധതി - ഫേസ്-3 8 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് ചിത്രപിറത്തും, 1.5 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള OHSR ചിത്രമലയിലും 0.25 LL സമ്പ് പട്ടുപാറയിലും 1 LL OHSR പാലുകാച്ചിപ്പാറയിലും നിർമ്മിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ, പമ്പിങ്ങ് മെയിൻ, വിതരണശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	40%	12/2025	വിതരണശൃംഖല ഉൾപ്പെടെ 248.94 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 102.5 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 8 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം കരോത്ത് വയലിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ചിത്രമലയിലെ 1.5 LL ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. 0.25 LL സമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. 1 LL ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
19	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്ത് -11 LL സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതലജലസംഭരണി ആയിത്തറ കോളനിയിൽ, വിതരണശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി.	95%	12/2025	വിതരണശൃംഖലയിൽ 206 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 203 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 11 LL ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം ആയിത്തറ കോളനിയിൽ പൂർത്തിയായി. ആകെയുള്ള 7706 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളിൽ 1340 കടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ 95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 2

മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി മുഖേന നടന്നു വരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ
പ്രവർത്തന പുരോഗതി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	പൂർത്തീകരണ തീയതി	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കിഫ്ബി - ഫേസ് -2 Package - I - മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച് ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - രണ്ടാം ഘട്ടം.	25%	06/2025	421.019 കി.മീ വിതരണശൃംഖല പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ 33 കി.മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	പേരാവൂർ, മുഴക്കുന്ന്, കോളയാട്, ചിറ്റാരിപറ, ആറളം, അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഘടകങ്ങൾ KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.			പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2 പാക്കേജുകളായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പാക്കേജ് 2 - ഇപ്പോൾ ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ സ്റ്റേജിലാണ്. പാക്കേജ് 3 - ഈ പാക്കേജിന്റെ ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റർ ഓഫ് അക്സസെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.