

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4825

20-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുകൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നബാർഡ് RIDF XXVI ട്രെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ ഗായത്രി(കണ്ണനിക്കടവ്) പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2025 മെയ് മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. RBDCK -യുടെ കീഴിൽ ഊട്ടറ പുഴപ്പാലം എന്ന പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ 09.04.2025-നു തുറക്കുന്നതാണ്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തി അനുബന്ധം -2 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്നു പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(ബി)	പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുകൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നബാർഡ് RIDF XXVI ട്രെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ ഗായത്രി(കണ്ണനിക്കടവ്) പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം 90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2025 മെയ് മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. RBDCK -യുടെ കീഴിൽ ഊട്ടറ പുഴപ്പാലം എന്ന പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ 09.04.2025-നു തുറക്കുന്നതാണ്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തി അനുബന്ധം -2 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

എ) } നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിലവിൽ
& } നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും പൂർത്തീകരണ
ബി) } കാലാവധിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SINSl o	Name of Work	AS NO. & amount	Status	Expected date of completion
1	BUDGET WORKS 2019-20 - Kollengode - Kunissery road between km 4/000 to 8/500 in Nenmara LAC	G.O (MS)No.424/2020/PWD dt 04/05/2020 Rs. 400 L	കൾവർട്ടിന്റെയും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. restoration ജോലികളും പൂർത്തിയായി. പ്രധാന പ്രവൃത്തികളിൽ GSB, WMM, BM എന്നിവയും പൂർത്തിയായി. BC പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.	1. BC പ്രവൃത്തികൾ march 2025. 2. Road safety works April 2025
2.	NABARD- RIDF- XXVII Improvements & providing BM & BC to AnamariKuttippadam road km 0/000 to 9/100 of Nenmara LAC in Palakkad District	G.O.(Rt)No. 49/2022/PWD dt 14.01.2022 (Rs. 667 Lakh Part TS)	restoration പ്രവൃത്തിക്ക് അതെ കരാറുകാരൻ തന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 4/650 ലെ കൽവെർട്ടിനായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് എൻബി ലഭിച്ചു. പ്രധാന ജോലിയുടെ Culvert, R/W and drain work ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ലെവലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. Restoration and main work ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.	August 2025
3	Flood Damage 2020 - Reconstruction of damaged retaining wall at KM 13/150 (LHS) & 19/100 (LHS) in Nemmara- Nelliampathy road in Nemmara LAC	G.O.(Rt)No.919/2024/PWD Dated 06-09-2024 for Rs. 45.30	70 % പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	April 2025
4	General- Rectification of damaged area due to continuous seepage from Thoonakkadavu Dam at Km 11/700 in ParambikkulamSethumada road	G.O.(Rt)No.919/2024/PWD Dated 06-09-2024 for Rs. 35.00 L	28/01/2025 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.	July 2025
5	General- Contruction of retaining wall at KoduvayurThrippalur road Km 2/300 LHS.	G.O.(Rt)No.919/2024/PWD Dated 06-09-2024 for Rs. 50.00 L	25/01/2025 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.	July 2025
6	Improvements to Parambikulam-Sethumada Road Km6/000 to 10/000 by 40mm chipping carpet .	G.O.(Rt)No.300/2024/PWD dated, Thiruvananthapuram, 02-03-2024 for Rs. 80.00 L	31/01/2025 നു സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്..	July 2025
7	RM 2024-25/One Year RC/Kozhinjampara/Palakkad-	G.O.(Rt)No.920/2024/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 06-09-	കരാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	April 2026

	RC II One Year Running Contract for various PWD Roads under Roads section Kozhinjampara in Palakkad district 16 road stretches for a length of 33.179km	2024 for Rs. 50.00 L		
8	General - RM/2024-25 -RC2, Phase 2 - One year running contract Phase 2 for various PWD Roads under Chittur Roads section in Palakkad District 5 road stretches for a length of 37.25 km	G.O. (Rt) No. 1163/2024/PWD Thiruvananthapuram Dtd. 16/11/2024 for Rs. 82.82 Lakh	21/01/2025 നു കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി , പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.	February 2026
9	Improvi Road safetyfeatures in front of MuthalamadaGovt.Higher secondary school in Vadakkanchery-Pollachi road	AS/59C/23/33903 Dated: 13-03-2024 for Rs. 25.00 Lakh	25/01/2025 നു കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി , പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.	July 2025

എ & ബി) നെന്മാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ, ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതും, നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവയുമായ പൊതുമരാമത്ത് - കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലെ പ്രവൃത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	തൽസ്ഥിതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി/പ്രതീക്ഷിത പൂർത്തീകരണ തീയതി
1	നെന്മാറ ഐടിഐ - പുതിയ കെട്ടിടം - ഒന്നാം ഘട്ടം	330	പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ജോലികൾ 90% പൂർത്തിയായി, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ജോലികൾ, യാർഡ് ലെവലിംഗ്, ജീവനക്കാർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അധിക ട്രെയ് ലറുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	27-07-2025
2	ബജറ്റ് 2017-18 - കൊടുവായൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	300	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	12/03/2025
3	ബജറ്റ് 2023-2024 പല്ലാവൂർ ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം	100	സൂക്ചറൽ/മേസണറി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ചുറ്റുമതിൽ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	11-07-2025