

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5748

24-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ എട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി അനുവദിച്ച റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച റോഡുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
1	47	മണിയൂർ	നീലിയേടത്ത് കടവ് മഞ്ചയിൽ കടവ് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, ആരും പങ്കെടുത്തില്ല, റീ-ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	
2	972	മണിയൂർ	തുറശ്ശേരി മുക്ക് തേവരമ്പലം മണിയൂർ എച്ച് എസ് എസ് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, ആരും പങ്കെടുത്തില്ല, റീ-ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് അഞ്ച് മാസത്തിനകം	
3	1237	മണിയൂർ	സെന്റർ അയ്യപ്പൻ കണ്ടി റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, ആരും പങ്കെടുത്തില്ല, റീ-ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	
4	2498	മണിയൂർ	ഞാനോദയ കലാസമിതി അമ്പലപ്പാറ റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, ആരും പങ്കെടുത്തില്ല, റീ-ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് അഞ്ച് മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവി ലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
5	1303	തിരുവള്ളൂർ	കന്നി നട- ചരൽക്കടവ് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	
6	1890	തിരുവള്ളൂർ	പുതിയോട്ടം കാട്ടിൽ അംഗൻവാടി കണ്ടെത്താത്ത മൂക്ക് റോഡ്	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായ് എസ്കിമേറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	
7	1902	തിരുവള്ളൂർ	തിരിക്കോട്ട് താഴ - വലിയാണ്ടിമൂക്ക് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	
8	2906	തിരുവള്ളൂർ	കണിയോത്ത് താഴ - കനാൽ റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 28-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
9	235	വില്ലുപ്പള്ളി	കാവിൽ കുട്ടോത്ത് റോഡ്	വില്ലുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15, 16 ലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാവിൽ കുട്ടോത്ത് റോഡ് നിലവിൽ 4.5 വീതിയാണുള്ളത്. പ്രസ്തുത റോഡ് 7 M വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രാദേശിക റോഡ് കമ്മിറ്റി യുടെയും ഭരണ സ്ഥിതി യുടെയും താത്പര്യം ആയതിൽ വ്യക്തത വരുത്തി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഒരു ആഴ്ചക്കകം തീരുമാനം അറിയിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഏഴു മാസത്തിനകം	
10	1677	വില്ലുപ്പള്ളി	മയ്യന്നൂർ കസ്തൂരിമുക്ക് റോഡ്	റീ-ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ 18-03-2025 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു, പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഏഴു മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവി ലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
11	3466	വില്ലുപള്ളി	തട്ടാരിത്താഴ കൊല്ലറോത്ത് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് എട്ടു മാസത്തിനകം	
12	1541	ആയഞ്ചേരി	തുണ്ടിയിൽ മുക്ക് കണ്ടിയിൽ പൊയിൽ മുക്ക് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 27-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	
13	1990	ആയഞ്ചേരി	പേരാങ്കൽ കൊളക്കോട്ട് താഴ റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 27-03-2026	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	
14	2244	ആയഞ്ചേരി	വരിക്കോടി താഴഅയനി പിലാവുള്ളതിൽ റോഡ്.	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 27-03-2027	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	
15	2508	ആയഞ്ചേരി	ആയഞ്ചേരി ചേറ്റ് കെട്ടി ശിവക്ഷേത്രം റോഡ്.	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 27-03-2028	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാലു മാസത്തിനകം	
16	2081	തോടന്നൂർ BP	ചെമ്മരത്തൂർ ചെക്കോട്ടി ബസാർ റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 26-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവി ലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
17	1365	തോടന്നൂർ BP	വില്ലാപ്പള്ളി യു പി സ്കൂൾ പന്യള്ളിൽ മൂക്ക് റോഡ്	ആദ്യത്തെ ടെൻണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെൻണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി 26-03-2025	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആറു മാസത്തിനകം	
18	22	കുറ്റാടി	നരിക്കുട്ടംചാൽ കിഴക്കേ പറമ്പത്ത് റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്. 22/03/2025ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
19	156	കുറ്റാടി	പൂളത്തറ നീലേച്ചുകുന്നമ്മൽ റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്. 22/03/2025ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
20	303	കുന്നമ്മൽ	സാംസ്കാരിക നിലയം അമ്പ്രൂർ റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
21	638	വേളം	പുത്തലത്ത് ചാലിൽ മണിമല അംഗൻവാടി റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
22	929	വേളം	ഒറമുണ്ടാക്കൽ ഈങ്ങാത്തേരി റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവി ലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
23	1381	കുന്നമ്മൽ	തെങ്ങും തറ മേലാഞ്ചേരി റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
24	1627	പുറമേരി	പെരുവന കുന്നത്ത് റോഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് മാറ്റാൻ എം.എൽ.എ. ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്		
25	1687	വേളം	കന്നിവയൽ കൊയ്യാലക്കണ്ടം റോഡ്	ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
26	2063	കുറ്റാടി	നരിങ്കുട്ടം ചാൽ കരിങ്കൽ പാലം റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്. 22/03/2025ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
27	2133	പുറമേരി	തെക്കോലത്ത് താഴ പരവൻ മീത്തൽ റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
28	2437	കുന്നമ്മൽ	പനയന്റെ മുക്ക് സംസ്കൃതം സ്കൂൾ മലയിൽ പീടിക റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	

ക്രമ നമ്പർ	ഉത്തരവി ലെ ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്	റിമാർക്സ്
29	2901	കുന്നമ്മൽ	തുവരെയുള്ള പറമ്പത്ത് റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്.	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
30	3080	കുറ്റാടി	നിട്ടൂർ തൈവെച്ച കുന്നമ്മൽ റോഡ്	റീടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്. 22/03/2025ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
31	3176	വേളം	പെരുവയൽ മനാട്ടിൽ റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
32	3216	പുറമേരി	തയ്യിൽ മുക്ക് - പേരോർകണ്ടി റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	
33	3400	പുറമേരി	കപ്പിക്കണ്ടി മുക്ക് - മലയിൽ കുന്ന് റോഡ്	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു. എഗ്രമെന്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു	പ്രവർത്തി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് നാല് മാസത്തിനകം	