

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാതെ
ചോദ്യം നം. 1012**

**06-06-2018 ലെ
മറുപടി**

ജലവിഭവ വകുപ്പ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ

	ചോദ്യം		മറുപടി
	ശ്രീ.കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി		മാത്യു.ടി.തോമസ് (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ)	<p>ജലവിഭവ വകുപ്പ് 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റും ഇതിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയവയുടെ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചവ പണി തുടങ്ങിയവ പണി പൂർത്തീകരിച്ചവ ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാത്തവ എന്നിവയുടെ ക്രോഡീകരിച്ച ലിസ്റ്റും പ്രത്യേകം നൽകാമോ;</p>	(എ)	<p>കേരള ജല അതോറിറ്റി</p> <p>2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റിലും 2017-18-ലെ ബഡ്ജറ്റിലും ബഡ്ജറ്റിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെയും 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിൽ പദ്ധതികളുടെയും തൽസമിതി സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ജലസേചന വകുപ്പ്</p> <p>2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും 2017-18-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p> <p>പദ്ധതി വിഭാഗം 1</p> <p>2017-18 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഈ കാര്യലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്ററിലെ ചോർച്ച ഇല്ലാതാക്കി റെഗുലേറ്ററിന്റെ പൂർണ്ണ വിനിയോഗം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ചമ്രവട്ടം പദ്ധതിയുടെ 2017-18 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 10 കോടി രൂപയുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന കമ്പാലത്തറ, കുന്നംപിടാരി, വെങ്കലക്കയം എന്നീ ഏരികളുടെ നവീകരണത്തിനായി 2017-18 ബജറ്റിൽ 4702-00-101-64 ശീർഷകത്തിൽ 300 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഡീറ്റയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ്</p>

		<p>എഞ്ചിനീയറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതിയിലെ കാഡാ ചാനലുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി 10 കോടി രൂപയുടെ ഡി.പി.ആറും, മലമ്പുഴ ഡിവിഷൻ കീഴിലുള്ള പോത്തുണ്ടി, മംഗലം, ചേരമംഗലം പദ്ധതികളുടെ കാഡാ ഫീൽഡ് കനാലുകളുടെയും ഫീൽഡ് ബോത്തികളുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 700 ലക്ഷം രൂപയുടെ (പോത്തുണ്ടി-300 ലക്ഷം, മംഗലം-200 ലക്ഷം, ചേരമംഗലം-200 ലക്ഷം) പ്രൊപ്പോസലുകൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>പദ്ധതി വിഭാഗം 2</p> <p>2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 168-ൽ ഈ ഓഫീസിനു കീഴിൽ വരുന്ന ഇടമലയാർ, മൂവാറ്റുപുഴ, പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ട് എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന് 10 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി പദ്ധതിയുടെ 2017-18 വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 100% ഉം ലോ ലെവൽ കനാൽ 54.16% ഉം ലിങ്ക് കനാൽ 36.85% ഉം പൂർത്തിയായി.</p> <p>മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതിയ്ക്ക് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 9.35 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടി പദ്ധതിയുടെ 2017-18 വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ച് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാൽ 100% ഉം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ 99.9% ഉം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറികളുടെ 90% ഉം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ടിലെ പട്ടിശ്ശേരി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം 13 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം ലഭിച്ചിരുന്നു. പട്ടിശ്ശേരി ഡാമിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വന്നതിനാൽ പുതിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാമ്പാർ ബേസിൻ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണ-</p>
--	--	--

		<p>ത്തിനായി 40 കോടി രൂപ 2017-18 വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒറ്റമരം, അപ്പർചട്ട മൂന്നാർ, ലോവർചട്ട മൂന്നാർ എന്നീ ഡാമുകളുടെ പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.</p> <p>2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 169-ൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപതോളം നദികളിൽ റെഗുലേറ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 600 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഓഫീസിനു കീഴിൽ വരുന്ന മീനച്ചിൽ നദീതട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെംപ്ലാവ്, കുറ്റനാൽ കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിനിഡാമുകളുടെ പ്രൊപ്പോസൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ആയതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>ഐ.ഡി.ആർ.ബി</u></p> <p>2016-2017, 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് 4700-80-005-99-02-00 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 150 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിച്ചത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 41 പ്രവൃത്തികളുടെ പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 178.69 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനു 52 പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 4,26,73,085/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>Development of Kerala Engineering Research Institute - Stage II - 4701-80-800-99 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 85 ലക്ഷം രൂപയും 2017-18 ൽ 90 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ബജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സാമ്പത്തികാനുമതി, ഭരണാനുമതി, സാങ്കേതികാനുമതി തുടങ്ങിയവ നൽകിയ 36 പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.</p>
--	--	---

		<p>Dam Safety Organisation & Dam Safety Measures – 2701-80-800-92 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2016-17, 2017-18 ൽ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചത്. പരിശീലന പരിപാടികൾ, ഡാമുകളുടെ സാങ്കേതിക സന്ദർശനം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ നടത്തി വരുന്നത്.</p> <p>Dam Safety Organisation & Dam Safety Measures – 4700-80-800-97-01 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2016-17, 2017-18 ൽ 190 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചത്. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ഡാമുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തി വരുന്നു.</p> <p>Post Facto Evaluation Studies 4701-80-800-96 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2016-17, 2017-18 ൽ 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിച്ചത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഴശ്ശി, വാളയാർ, മലമ്പുഴ പദ്ധതികളുടെ പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ഇവാല്യൂവേഷൻ പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, ചീരക്കുഴി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ഇവാല്യൂവേഷൻ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p> <p>Formation of River Basin Organisation 4701-80-800-88 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2016-17, 2017-18 ൽ 100 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചത്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ ശീർഷകത്തിൽ 28 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് Study on Sand Budgeting in Chaliyar River Basin എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) 4701-80-800-77 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടു കൂടി 16 ഡാമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി 2020 ജൂൺ വരെയാണ്.</p> <p>Modernisation of Design Wing 2701-80-005-93 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി.യുടെ ആധുനിക വത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 32 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2016-17 ലെയും 2017-18 ലെയും പ്രവൃത്തികളുടെ തരം തിരിച്ച പട്ടിക അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
--	--	---

		<p>ഭൂജല വകുപ്പ് 2017-18 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ (പാഠ 174 പ്രകാരം) മഴവെള്ളക്കൊയ്തിനും ഭൂഗർഭജല റീചാർജ്ജിംഗിനും വേണ്ടി 18 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂജല വകുപ്പിന് 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി (പ്ലാൻ ഫണ്ട്) 157 ലക്ഷം രൂപ ഭൂജല സംരക്ഷണവും സംപോഷണവും പദ്ധതിയിൽ അനുവദിക്കുകയും ആയതിൻ പ്രകാരമുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന കിണർ വഴിയുള്ള 83 കൃത്രിമ ഭൂജല സംപോഷണ പദ്ധതികളും കുഴൽകിണർ വഴിയുള്ള 5 റീചാർജ്ജ് പദ്ധതികളും 18 പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും വിവിധ ജില്ലകളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കായി 124.32 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ജലനിധി 2016-17-ലെ പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും 2017-18-ലെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ജലനിധിയുടെ കീഴിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>																				
(ബി)	<p>ജല വിഭവ വകുപ്പ് 2016-17 , 2017 - 18 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്ലാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളുടെ മൊത്തം തുകയെത്രയാണെന്ന് വകുപ്പ് തിരിച്ചും വർഷം തിരിച്ചും നൽകാമോ; പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് മേൽനോട്ടം നൽകാൻ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(ബി) ജലസേചന വകുപ്പ് 2016-17, 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിൽ വിവിധ ജലസേചന പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" data-bbox="845 1394 1564 1973"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം</th> <th>2016-17</th> <th>2017-18</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(തുക ലക്ഷത്തിൽ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും</td> <td>18217</td> <td>22250</td> </tr> <tr> <td>ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 1</td> <td>2850.01</td> <td>3850</td> </tr> <tr> <td>ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 2</td> <td>5622.97</td> <td>10017</td> </tr> <tr> <td>ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഐ.ഡി.ആർ.ബി</td> <td>9995</td> <td>26310</td> </tr> <tr> <td>ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് ഫക്കേജ്</td> <td>17114</td> <td>10522 (additional authorization)</td> </tr> </tbody> </table>	ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം	2016-17	2017-18	(തുക ലക്ഷത്തിൽ)		ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും	18217	22250	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 1	2850.01	3850	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 2	5622.97	10017	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഐ.ഡി.ആർ.ബി	9995	26310	ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് ഫക്കേജ്	17114	10522 (additional authorization)
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം	2016-17	2017-18																				
	(തുക ലക്ഷത്തിൽ)																					
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചനവും ഭരണവും	18217	22250																				
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 1	2850.01	3850																				
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പദ്ധതി വിഭാഗം 2	5622.97	10017																				
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഐ.ഡി.ആർ.ബി	9995	26310																				
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടനാട് ഫക്കേജ്	17114	10522 (additional authorization)																				

		<p>പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി, ചെലവ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ജലസേചന വകുപ്പിന് കീഴിൽ മോണിറ്ററിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ "e-monitoring software" സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>കേരള ജല അതോറിറ്റി</p> <p>2016-17, 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റിയ്ക്ക് കീഴിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>2016-17 - 452.50 കോടി രൂപ 2017-18 - 438 കോടി രൂപ</p> <p>പ്രധാന പദ്ധതികൾ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനുകൾ വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ പ്രവൃത്തികൾ അതാത് മെയിന്റനൻസ് ഡിവിഷനുകൾ വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഹെഡ് ഓഫീസ് തലത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മോണിറ്ററിംഗിന് കീഴിൽ മോണിറ്ററിംഗ് വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ സർക്കാർ തലത്തിലും നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖേനയും നേരിട്ടും അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തി പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്.</p> <p>ഭൂജലവകുപ്പ്</p> <p>ഭൂജല വകുപ്പിന് 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3300.58 ലക്ഷം രൂപയും 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1951.0 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഭൂജലവകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസലുകളിന്മേൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി ഡയറക്ടറുടെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകി വരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്ലാൻ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.</p>
--	--	--

ജലനിധി			
ക്രമ നം	സാമ്പത്തിക വർഷം	പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ
1	2016-17	10.00 കോടി	<p>മഴകേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും, ജലനിധിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.</p>
2	2017-18	18.20 കോടി	
<p>ഇവയ്ക്കു പുറമെ ജലനിധി രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവരുന്നു.</p>			


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 4

ക്രമ നം	സാമ്പത്തിക വർഷം	സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര്	ടി പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ	പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ	പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ	ഒരു നടപടിയും കൈകൊള്ളാത്ത പണി ആണോ
1	2016-17	ജലസൗഹാർദ്ദ വിദ്യാലയ പദ്ധതി	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തുടങ്ങി. പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരിച്ചു	അല്ല
2	2017-18	മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല പരിപോഷണവും പദ്ധതി	ഉണ്ട്	ഉണ്ട്	തുടങ്ങി	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നു.	അല്ല


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പദ്ധതികളുടെ പേര്	ശീർഷകം	സാമ്പത്തിക വർഷം	പൂർത്തിയാക്കിയവ	പൂർത്തിയാക്കാത്തവ	ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊള്ളാത്തവ	ആകെ
Investigation of Irrigation Schemes	4700-80-005-99-02-00	2016-17	33	06	02	41
		2017-18	24	27	01	52
Development of Kerala Engineering Research Institute – Stage II	4701-80-800-99	2016-17	36	ഇല്ല	ഇല്ല	36
		2017-18		40	ഇല്ല	40
Investigation & Design	2701-80-005-97	2016-17	01	06	ഇല്ല	07
		2017-18			ഇല്ല	
Formation of River Basin Organisation	4701-80-800-88	2016-17				
		2017-18				
Benchmarking of Irrigation schemes	4701-80-800-81	2016-17				
		2017-18				
Dam & appurtenant work - Mullaperiyar Project	4700-29-800-97	2016-17				
		2017-18		*		

* 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ Dam & appurtenant work – Mullaperiyar Project 4700-29-800-97 എന്ന ശീർഷകത്തിലെ ഫണ്ട് ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ സമീപത്തുള്ള ആദിവാസി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകമാറ്റി


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

		<p>എം.എ. ക്ലാസ്സ് II നബാർഡ്</p> <p>കളങ്ങളുടെയും ടാങ്കുകളുടെയും പുനരധാരണം</p> <p>പി.എം.കെ.എസ്സ്.വൈ. (കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി)</p>	<p>2017-18-ൽ നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി 7 പദ്ധതികളിലായി 65.41 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 കളങ്ങളുടെ പുനരധാരണം -85.77 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെങ്കലക്കയം, കുന്നംപിടരി, കന്യാലത്തറ എന്നീ ഏരികളുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും പുനരധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ. സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല.</p> <p>ജലസേചന വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് CWC- യുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പി.എം.കെ.എസ്സ്.വൈ.യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി RRR-Scheme-ൽ Poomala Irrigation Scheme എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>PMKSY-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തികൾക്കായി 2017-18 ബഡ്ജറ്റിൽ 24 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയിരുന്നു. Poomala Irrigation Scheme എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് SLSC- അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.</p>
--	--	--	--	---


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

3	170	ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത തടയണകൾ പുനരധികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്		13.57 കോടി രൂപയുടെ 331 പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുതിയ ഡെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനും ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4	172	ലിഫ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനരധാരണം	50 പ്രവർത്തികൾക്ക് 11.68 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 5 പുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് 7.5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ

നം.	ഖണ്ഡിക	പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	172	എം.ഐ.ക്ലാസ്സ്----- I	ബാവിക്കര ഗെഗ്ഗേറ്റിൻറെ നിർമ്മാണത്തിനായി 27.75 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. കാളിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിലെ ചാഴയോട് വി.സി.ബി - 140 ലക്ഷം	ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	172	ഹരിതകേരളം പദ്ധതി എം.ഐ.ക്ലാസ്സ് I	7.46 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	172	എം.ഐ.ക്ലാസ്സ് II	തലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ 14 പ്രവർത്തികൾക്കും കൊല്ലംകോട് ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശത്തെ 24 പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി 24.83 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
4	172	എം.ഐ.ക്ലാസ്സ് II ഹരിതകേരളം പദ്ധതി ഹരിതകേരളം പദ്ധതി കളങ്ങളുടെയും ടാങ്കുകളുടെയും പുനരധാരണം ചെറുകിട ജലസേചന നിർമ്മിതികളുടെ പുനരധാരണം	9 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 4.846 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 530 കളങ്ങൾ പുനരധികരിക്കുന്നതിനായി 9.80 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 515.63 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	പ്രവർത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ 123 കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ

നം	ഖണ്ഡിക	പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	149	ആലപ്പുഴയിലെ മുതലപ്പൊഴി പുനരുദ്ധാരണം		51 പ്രവൃത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	148	ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ	2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	
			1. കാവേരിനദീ തടത്തിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതി-3526/- ലക്ഷം.	4 പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. 3 പ്രവർത്തികളുടെ ഇൻവെന്ററികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.
			2. ഭവാനി തടത്തിലെ പദ്ധതികൾ - 312/- ലക്ഷം.	3 പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.
			3. ലിറ്റി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - 817/- ലക്ഷം.	32 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
			3. എം. ഐ. ക്ലാസ് - I സ്കീം - 500/- ലക്ഷം.	2 പ്രവർത്തികളിൽ ഒരൊണ്ണം പുരോഗതിയിലാണ് ഒരു പ്രവർത്തി ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
			4. എം. ഐ. ക്ലാസ് I-നബാർഡ് സ്കീം - 2750/- ലക്ഷം.	ഒരു പ്രവർത്തി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു.
			5. എം. ഐ. ക്ലാസ് II-സ്കീം - 1000/- ലക്ഷം.	7 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി 11 പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ജലസേചനവകുപ്പിന് കീഴിൽ 2017-18 ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ

നം	ഖണ്ഡിക	പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ	സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
1	168	കബനി തടത്തിലെ പദ്ധതിയും വേണ്ടി 29 കോടി ഭവാനി തടത്തിലെ പദ്ധതികൾക്ക് 5 കോടി രൂപ	2017-18 ബഡ്ജറ്റിൽ കാവേരി ബേസിനിലെ എം. ഐ. പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി 22 കോടി രൂപയും ഭവാനി തടത്തിലെ പദ്ധതികൾക്കായി 5 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭവാനി തടത്തിലെ മൂന്നു പ്രവർത്തികൾ കായി 6.93 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പാമ്പാർ തടത്തിലെ 6 പ്രവർത്തികൾക്കായി 3.96 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.	പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	169	കേരളത്തിലെ ഇരുപതോളം നദികളിലായി ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂപ്പതോളം റെഗുലേറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണം		ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ SPV ആയ KIHDC ആണ്. 51 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്

KWA - KIIFB PROJECTS

1000000000 - 1

only

budget year	Category	SI No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
2016-17	KIIFB	1	Augmentation of Urban Water Supply to Shornur Municipality and Vaniyamkulam Panchayath	Administrative sanction recived from Government and approval received from KIIFB	2 packages - agreement executed	No. of packages-2 1 package(weir across Bharathappuzha) completed and 1 package in progress
		2	Augmentation of 24mld WTP at Kalliserry & Renovation of 33mld WTP at Thiruvalla for Thiruvalla & Changanaserry Municipalities & adjoining Panchayaths		2 packages - agreement executed	No. of packages- 4 2 packages in progress 1 package - land acquisition in progress 1 package - will be tendered later on progress of works of other packages
		3	Augmentation of Water Supply Scheme to Kollam Corporation Phase -II		1 package awarded and 2 packages tendered	No. of packages- 5 1 package awarded and 2 packages tendered 2 packages - will be tendered later on progress of works of other packages
		4	WSS to Kasargode Municipality and Chemmanad Panchayath - Phase - I		3 packages - agreement executed	No. of packages- 4 3 packages in progress 1 package - land acquisition in progress
		5	Comprehensive WSS to Ponnani & adjoining Panchayaths		1 package - agreement executed	No. of packages- 3 1 package in progress 1 package - tender under processing 1 package - will be tendered later on progress of works of other packages
		6	WSS to Koyilandy Municipality		1 package - agreement executed	No. of packages- 3 1 package in progress 1 package - tender under processing 1 package - land acquisition in progress
		7	Augmentation of Urban Water Supply Scheme to Thodupuzha Municipality in Idukki District		2 packages - agreement executed	No. of packages- 2 2 packages in progress

Sl No.	Category	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
8		Augmentation of UWSS to Kottayam Municipality		1 package - agreement executed 1 package tendered	No. of packages- 2 1 package - agreement executed
9		WSS to Thrissur Corporation and adjoining panchayaths Phase -1			No. of packages- 4 The package of this scheme cannot be executed after acquiring land for WTP - land acquisition in progress
10		WSS to Mattanur and Iritty Municipalities No. of Packages - 4		3 packages - agreement executed	No. of packages- 4 3 packages in progress 1 package - land acquisition in progress
11		Augmentation of WSS to Dharmadam panchayath in Dharmadam Constituency		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress
12		WSS to Kottayam Census Towns - Strengthening of Distribution system in Thalassery Taluk of Kannur District		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package completed.
13		Distribution Line Extension from ongoing WSS to Mananthavady, Edavaka and Nalloornadu villages in Wayanad District		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress
14		CWSS to Thiruvalli & Adjoining Villages - Phase I & II - Thiruvalli and Wandoor Part - I		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress

At year	Category	SI No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
		15	Augmentation of Nenmara, Ayilur & Melarcode Water Scheme in Chittur & Alathur Taluks in Palakkad District (Phase II)		2 packages - agreement executed	No. of package- 2 2 packages in progress
		16	Water supply Distribution strengthening of Kadamakkudi Panchayath		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress
		17	Water supply Distribution strengthening of Varappuzha Panchayath		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package agreement executed
		18	W.S.S. to Perunadu & Athikkayam Villages in Pathanamthitta District (Phase -2)		1 package - agreement executed	No. of packages - 2 1 package in progress 1 package - land acquisition in progress
		19	Improvements to Ramanattukara Water Supply Scheme by interlinking with WSS to Cheekode and adjoining villages - (Reply to Budget speech 2016-17)		2 packages - agreement executed	No. of packages - 2 2 packages in progress
		20	Water Supply Scheme to Kalluvathukkal Parippally and Velinalloor villages - Phase I (Reply to Budget speech 2016-17)		1 package - agreement executed	No. of packages - 5 1 package in progress 2 packages will be tendered after land acquisition which is in progress 2 packages of wells - Awaiting land estimate sanction from Irrigation Dept for tendering.

Budget year	Category	Sl No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
		21	WSS to Ambalappara Panchayath in Ottapalam Taluk, Palakkad District - Phase I (Reply to Budget speech 2016-17)		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress
		22	Comprehensive WSS to Thachanattukara, Alanallur and Kottopadam panchayaths in Mannarkkad taluk in Palakkad District.(Reply to Budget speech 2016-17)		1 package - agreement executed	No. of package- 1 1 package in progress
		23	Water Supply Scheme to Tanur Municipality and adjoining 4 Panchayaths - phase 1 (Reply to Budget speech 2016-17)		2-packages - agreement executed	No. of packages - 3 1 package will be tendered on progress of ither works.
		24	WSS to Kozhinjampara Panchayath		KIIFB approval not received since project cost is less than Rs. 10 crore	
2017-18		25	Thiruvananthapuram Neyyar Alternative Source	Administrative Sanction received from Government and DER submitted to KIIFB for approval. KIIFB has forwarded Technical appraisal reports(TAR) and submission of reply to TAR to KIIFB in progress.		
		26	Kizhakkannala Drinking Water Project			
		27	Developmental activities of Drinking Water Project at Mudhakkal Panchayat			
		28	Karode Comprehensive Drinking Water Project			
		29	Drinking Water Project in the coastal Panchayats of Chirayinkeezhu Constituency			
		30	Treated Drinking Water Project including Kottukal and Athiyannur Panchayats			
		31	Drinking Water Project for Nagaroor, Karavaram and Palimath Panchayats - (Reply to budget speech 2017-18)			
		32	WSS to Pattazhi, Pattazhy Vadakkekkara, Mylon and Thalavoor			

year	Category	SI No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
		33	Drinking Water Project in Ettumanoor			
		34	Karimbukayam Drinking Water Project			
		35	Drinking Water Project at Ala-Puliyoor, Buchanur, Pandanad			
		36	Extension of Angamaly Drinking Water Supply project			
		37	Karumallur Panchayat Fresh Water Distribution project			
		38	Ayyappankovil Drinking Water Project			
		39	Nattika Farkka Drinking Water Project			
		40	Chazhur Anthikkadu Thanniyam Drinking Water project			
		41	Drinking Water Projects for Kodassery-Pariyaram-Athirappally Panchayaths			
		42	To resolve the scarcity of Drinking Water in various Gramapanchayats in Malampuzha			
		43	Elavanchery - Pallassana Comprehensive Drinking Water Project			

Budget year	Category	SI No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
		44	Vandazhi, Kizhakkanchery - Vadakkanchery - Kannambra Comprehensive Fresh Water Distribution Project (IInd Phase)			
		45	Comprehensive Drinking Water Project, Karunba and Kongad panchayaths			
		46	Farook Karuvanthiruthi Drinking Water Project			
		47	Mangeri Suburban Drinking Water Project			
		48	Ramanchady-Aligar Drinking Water Project			
		49	Edavanna Panchayat Comprehensive Drinking Water Project (IInd Phase)			
		50	Edayur - Irambiliyam - Valancheri Drinking Water project			
		51	wss to Peravoor and adjoining Panchayaths in Kannur District			
		52	Drinking Water Project for Payam, Achankunnu Panchayats			
		53	Thalassery-Koothuparamba Comprehensive Drinking Water Project. (Water Supply to Chokli Panchayath and adjoining areas in Kannur District)			

Year	Category	SI No.	Name of Scheme	Status of AS	Tender status	progress
		54	Kuttanad Drinking Water Project - IInd Phase	DER submitted to Government of Kerala for according AS		
		55	Chathannur Drinking Water Project			
		56	Drinking Water Project at Puramattom, Kalluppara, Koyipuram, Ezhumattur -			
		57	Drinking Water Project in Thottappuzhassery, Koyipram, Iraviperoor Panchayats			
		58	WSS to Kunjimangalam, Cheruthazham, Ezhimala Naval Academy- Phase I (Reply to Budget speech 2017-18)			
		59	Water Supply Scheme to Ambalappara Panchayath in Ottappalam Taluk in Palakkad District (Phase - II) (Reply to Budget speech 2017-18)			
		60	WSS to Muvattupuzha Paingottoor (Reply to Budget speech 2017-18)			
		61	WSS to Kozhinjampara, Vadakarapathy, Eruthanpathy- (Reply to Budget speech 2017-18)			
		62	WSS to Perumatty, Pattanamcherry, Elappully, Nallepathy Phase II - (Reply to Budget speech 2017-18)			
		63	Comprehensive Drinking Water Project at A R Nagar Panchayat		DER to be prepared	
2018-19		63	Augmentation and modernization of Alappuzha Water supply scheme	DER submitted to Government of Kerala for according AS		

Total_2

STATE PLAN 2016-2017 (Major woks)

Budget Year	Category	Sl.No.	Name of work	A.S. amount (in crores)	Status	Remarks
2016-17	State Plan	1	Providing additional 100mld to Thiruvananthapuram and 20mld to adjoining panchayaths - Construction of 120mld water treatment plant at Neyyar	60.00	T.S.issued on 1.1.2018	Land under Irrigation Dept. Not handed over
		2	CRWSS to Mallappally, Anicaud and Kottangal(part) panchayath - Phase II	24.00	Tender evaluation under process	
		3	Kochi WSS-Shifting pipelines from Edappally to Kaloor	12.5	Road restoration charges not sufficient. Hence estimate being recasted.	Work not necessary now, since KMRL has already completed their work
		4	Modernisation of Aruvikkara Pumping Station	10.00	Tender evaluation under process	
		5	Water supply scheme to Pattuvam and adjoining villages	52.50	Work arranged in 16 packages. Work completed for Pattuvam pt and in progress for remaining packages. Pipe laid for- 178.21km out of 489.62 Km.	
		6	JNNURM/ADB works - Improvement of Water supply scheme to TVPM Municipal Corporation and adj. pts. - Strengthening distribution network - Supplying, laying, testing and commissioning of DI and PVC pipes for all zones	20.38	Tendering process in progress	
		7	ERP	10.00		
Total				189.38		

Total 2

GREEN BOOK 2017-18

2017-18

Green
Book

1	CWSS to Harippad and adjoining ten panchayats- Phase II	35.00	Work arranged as 4 packages. Pkg -I (Pallippad OH tank) tendered.
2	CWSS to Chittoor Thathamangalam Municipality and Vadavathoor Panchayat in Palakkad District -	15.00	Work arranged as a single package. Overall 50% completed.pipe fully supplied. RWPM- 350mm DI K9 pipe- 238.50m supplied; 206m laid. CWPM-250mm DI K9 pipe 8200m supplied; 7200m laid. CWPM- 250mm DI K9 pipe 2670m supplied; 2570m laid.Linking pipe 300mm DI K9- 198msupplied;150m laid.
3	CWSS to Kalliyoor Venganoor Panchayats in Thiruvananthapuram District Phase III -	14.66	Tender evaluation under process
4	CWSS to Ayroor-Kanjettukkara in Pathanamthitta-Phase II-	28.00	Work started
5	SAGY: WS Augmenttation of RWSS in Aryad Panchayat	4.99	Estimate sanctioning in progress
6	CWSS to Paramattom Kalliooppura, Ezhumattoor and Kunnantharam, Eraviperoor, Koippuram and Thottapuzhassery Panchayats in Pathanamthitta- Phase I -	42.35	Land aquisition for WTP and intake well cum pump house are in progress at Revenue department.
	Total	140.00	

