

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1740

08/06/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ലൈഫ് പദ്ധതി

<p align="center">ചോദ്യം</p> <p align="center">ശ്രീ.പി.കെ.ബഷീർ</p>	<p align="center">മറുപടി</p> <p align="center">ശ്രീ.കെ.റ്റി. ജലീൽ</p> <p align="center">(തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വവഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പദ്ധതിപ്രകാരം എത്ര വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വീട് വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി നാളിതുവരെ 39616 പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 31484 വീടുകൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3434 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ 4932 ഗുണഭോക്താക്കളുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 8 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 16477 പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ വീടുകളിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 2185 വീടുകളും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 28063 വീടുകളും വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1(a)(b)(c) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി) ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും കളക്ടർമാർ മുഖേന എത്ര അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതിൽ എത്രയെണ്ണം തീർപ്പാക്കി; തീർപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ചും തീർപ്പാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കാണിച്ചും അപേക്ഷകർക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) വിവരം ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.</p>

<p>(സി) ഭൂരഹിതരായവർക്കു പദ്ധതിയിലേക്ക് എത്ര ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; വേണ്ടി</p>	<p>(സി) ആകെ 334757 ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്കായി ഏകദേശം 3347 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്.</p>
<p>(ഡി) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിലവിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ; വീട്</p>	<p>(ഡി) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ജില്ലാ കളക്ടർമാരോടും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് യോഗ്യമായ, കൈവശമുള്ള വസ്തുവിന്റെ വിവരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയതിൻ പ്രകാരം 479 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അനുയോജ്യത പരിശോധിച്ച് വരുകയാണ്. പ്രാദേശികമായി സൗജന്യമായി ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഇ) ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള ഭൂരഹിത / ഭവനരഹിതരുടെ കണക്ക് ജില്ല തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(ഇ) ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഭൂരഹിത, ഭവന രഹിതരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(എഫ്) നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പുതുതായി എത്ര അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; ജില്ല തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എഫ്) ലൈഫിന്റെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

തൊഴിലിടം

പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി

- നവീകരണ വിഭാഗം പദ്ധതി - 2017-18

Annexure 1(a)

District Name	Status As on 01-11-2017					Completed	%	Balance to be Completed				
	No Basement	Basement	Lintel	Roof	Total			No Basement	Basement	Lintel	Roof	Total
കൊല്ലം	568	1312	1670	2718	6168	4511	73.14	48	383	562	664	1657
പാലക്കാട്	710	1386	1274	501	3871	2752	71.09	27	200	550	342	1119
പത്തനംതിട്ട	178	444	533	128	1283	1022	79.68	10	77	121	53	261
തൃശ്ശൂർ	728	769	728	633	2898	2369	81.75	42	206	218	63	529
കോട്ടയം	296	369	336	202	1203	901	74.9	19	100	136	47	302
ഇടുക്കി	469	703	987	1275	3434	2883	77.55	112	278	236	145	771
പുനർനാഥപുരം	162	380	333	203	1078	1000	92.76	2	21	39	16	78
തൃശ്ശൂർ	623	1908	1017	529	3177	2565	80.74	17	139	355	101	612
പാലക്കാട്	441	1650	2578	3742	8411	5564	66.16	52	444	1184	1167	2847
മലപ്പുറം	464	787	1106	487	2844	2182	76.72	25	152	400	85	662
കോഴിക്കോട്	955	1518	2415	2088	6976	4515	64.72	66	556	1275	564	2461
പാലക്കാട്	1346	2204	1749	3783	9082	5430	59.79	391	975	1123	1163	3652
കണ്യാർ	356	541	958	862	2717	2080	76.56	28	116	364	129	637
കാസർഗോഡ്	169	724	1445	613	2951	2062	69.87	6	123	543	217	889
Grand Total	7465	13785	17029	17814	58093	39616	70.63	846	3770	7106	4756	16477

നഗര വികസന - ഭൗതികപ്രവൃത്തി നിലവാര പരിശോധന
- നഗര

Annexure I (b)

Districtwise Physical Progress (Urban)					
District		Dist	Approved	Started	Completed
Alappuzha	KNR	KNR 53%	4712	2478	216
Eranakulam	TVM	TVM 43%	12984	5610	610
Idukki	TSR	TSR 37%	7099	2652	220
Kannur	IDK	IDK 36%	2310	833	231
Kasaragod	MLP	MLP 36%	11281	4045	33
Kollam	KLM	KLM 36%	6830	2439	624
Kottayam	KSD	KSD 35%	2198	779	50
Kozhikode	KTM	KTM 35%	2294	811	101
Malappuaram	PKD	PKD 35%	5672	1965	162
Palakkad	KZE	KZE 34%	7094	2413	141
Pathanamthitta	PTN	PTN 32%	1891	614	104
Thiruvananthapuram	ALP	ALP 32%	5740	1861	523
Thrissur	EKM	EKM 31%	8979	2816	338
Wayanad	WYD	WYD 26%	3403	901	81
			82487	30217	3434

നഗര വികസന - മൃഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതി - 2020

അനുബന്ധം :
I(c)

Sno.	District	No of beneficiary	Issued Building Permit	Agreement executed	1st Instal released	2nd Instal released	3rd Instal released	4th Instal released
1	Thiruvananthapuram	28935	385	93	47	0	0	0
2	Kollam	15605	81	197	35	11	0	0
3	Pathanamthitta	4213	49	33	4	0	0	0
4	Alappuzha	14601	547	359	203	3	0	0
5	Kottayam	7338	277	140	0	0	4	4
6	Idukki	17726	41	37	5	0	0	0
7	Ernakulam	10627	1895	1680	996	267	42	0
8	Thrissur	11316	299	310	87	45	2	2
9	Palakkad	21817	439	298	23	0	0	0
10	Malappuram	14843	1038	867	566	0	0	0
11	Kozhikkode	10242	327	454	35	8	0	0
12	Wayanad	7432	670	124	53	0	4	0
13	Kannur	4715	156	233	125	0	0	0
14	Kasargod	8344	53	107	6	0	0	0
15	All Districts (Total)	177754	6257	4932	2185	334	52	8

(Signature)
നഗര വികസന വകുപ്പ്