

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3561

11.12.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ.പി.കെ. ശശി		ശ്രീ.എ.സി.മൊയ്തീൻ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
എ	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് ഷൊർണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്; ഇതിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;	എ, ബി & സി	വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
ബി	ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ എത്ര; ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതർ എത്ര; ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കാമോ;		
സി	ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കാമോ?		



സംരക്ഷണ ഓഫീസർ

ശാസനം

ഷൊർണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള
 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം

ഘട്ടം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
ഘട്ടം 1	217
ഘട്ടം 2	324
ഘട്ടം 3	1131
ഘട്ടം 4	പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല
ആകെ	1672

ഘട്ടം 1 - പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം

LIFE Houses in Phase 1 Implementing by Gramapanchayaths						
SL NO	NAME OF LSGI	Total Houses	Houses completed	%	Balance	Expenditure
1	Ananganadi	1	1	100.00%	0	2,70,000.00
2	Chalavara	1	1	100.00%	0	40,000.00
3	Nellaya	9	9	100.00%	0	0.00
4	Thrikkadeeri	0	0	0.00%	0	0.00
5	Vaniamkulam	1	1	100.00%	0	2,00,000.00
6	Vellinezhi	0	0	0.00%	0	0.00
	Total	12	12	100.00%	0	5,10,000.00
LIFE Houses in Phase 1 Implementing by Municipalities						
1	Shornur	93	78	83.87%	15	1,62,97,671.00
2	Cherpulasserry	0	0	0	0	0.00
	Total	93	78	83.87%	15	1,62,97,671.00
LIFE Houses in Phase 1 Implementing by SC Department						
	NAME OF LSGI	Total Houses	Houses completed	%	Balance	Expenditure
1	Ananganadi	3	2	66.67%	1	7,68,750.00
2	Chalavara	6	5	83.33%	1	15,07,500.00
3	Nellaya	4	2	50.00%	2	11,63,500.00
4	Thrikkadeeri	2	2	100.00%	0	6,10,000.00
5	Vaniamkulam	17	3	17.65%	14	38,12,750.00
6	Vellinezhi	3	3	100.00%	0	0.00
7	Cherpulasserry MP	5	4	80.00%	1	2,40,000.00
8	Shornur MP	0	0	100.00%	0	0.00
	Total	40	21	52.50%	19	81,02,500.00
LIFE Houses in Phase 1 Implementing by Block Panchayaths						
SL NO	NAME OF LSGI	Total Houses	Houses completed	%	Balance	Expenditure

1	Ananganadi	16	16	100.00%	0	25,18,833.00
2	Chalavara	13	13	100.00%	0	26,35,900.00
3	Nellaya	14	14	100.00%	0	39,20,200.00
4	Thrikkadeeri	5	5	100.00%	0	8,25,500.00
5	Vaniamkulam	21	21	100.00%	0	51,46,499.00
6	Vellinezhi	3	3	100.00%	0	5,43,333.00
	Total	72	72	100.00%	0	1,55,90,265.00

ഘട്ടം-2 സാതമായി ഭൂമിയുള്ള വേനരഹിതരുടെ എണ്ണം വേനനിർമ്മാണ പുരോഗതിയും വിനിയോഗിച്ച തുകയും

SL No	LocalBody	BNF Approved	Eligible				Total fund given	Number of houses completed
			General	SC	ST	Total		
1	Ananganadi	76	45	4	0	49	4240000	0
2	Chalavara	122	44	13	0	57	4800000	0
3	Nellaya	127	31	0	0	31	1360000	0
4	Thrikkadeeri	98	50	4	0	54	4400000	0
5	Vaniamkulam	101	53	6	0	59	6520000	0
6	Vellinezhi	57	38	7	0	45	5480000	0
7	Cherpulassery Municipality	65	26	1	0	27	300000	0
8	Shomur Municipality	2	2	0	0	2	40000	0
	Total	648	289	35	0	324	27140000	0

ഘട്ടം-3 ഭൂമിയില്ലാത്ത വേനരഹിതരുടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം

No	Gramapanchayath/Municipality	GENERAL	SC	ST	Grand Total
1	Ananganadi	20	2	0	22
2	Chalavara	60	56	0	116
3	Cherpulassery muncp	171	44	0	215
4	Nellaya	104	34	2	140
5	Shornur muncp	352	70	1	423
6	Thrikkadeeri	78	16	2	96
7	Vaniamkulam	86	15	0	101
8	Vellinezhi	11	7	0	18
	Grand Total	882	244	5	1131