

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1181

04.02.2019 ൽ മറുപടിക്ക്


കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമാമത്ത് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം
ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ

മറുപടി
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പൊതുമാമത്ത് റോഡ് & ബ്രിഡ്ജ്സ്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾ വഴി കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയെന്നും പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ പുരോഗതി എന്തെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പൊതുമാമത്ത് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം വഴി കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു. കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ മാമ്പ്രകുന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല പദ്ധതിക്കായി സമ്പലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അർത്ഥനാപത്രം 24.12.2018 ന് അലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരക്ക് വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ
കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് അനുവദിച്ച ആകെ തുക 147.9616
കോടി രൂപ അവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ**

I. നിരത്തുകൾ

**1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ
(എ) ബഡ്ജറ്റ് 2016 -17**

2016-17 ൽ GO(MS) No. 18/2017 / PWD Dated: 16/3/2017 - AS- SS for 439 road പ്രകാരം 6 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 6.92 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സമിതി
1	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുകുളങ്ങര - കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി റോഡ് കി.മീ. 0/000-1/790 ബി എം ബി സി ചെയ്യൽ	1.20	ബി.എം&ബി.സി പൂർത്തിയായി മറ്റു പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു
2	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കെ പി എ സി ജംഗ്ഷൻ - എൻ എച്ച് ഡീവിയേഷൻ റോഡ് (കല്ലുമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ) പുനരുദ്ധാരണം	0.67	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കളരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ - മണിവേലി കടവ് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/200 വരെ ബി എം ആൻറ് ബി സി ചെയ്യൽ	2.30	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	പെരിങ്ങാല- കൊച്ചിക്കൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/400 വരെ പുനരുദ്ധാരണം	1.45	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	ടി ബി റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പാകുന്ന ജോലി	0.80	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	പാർക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പാകുന്ന ജോലി	0.50	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
		6.92	

(ബി) ബഡ്ജറ്റ് 2017 - 18

2017-18-ലെ GO(Rt)1632/2017/PWD dtd 01/11/2017 പ്രകാരം 4 പ്രവർത്തികൾക്കായി 9 കോടി രൂപയും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	ഒന്നാംകുറ്റി കുറ്റിപ്പുറം റോഡിന്റെ ചെ:0/000 മുതൽ 4/280 വരെ പുനരിദ്ധാരണം	1.50	ബഹു.എം.എൽ.എ-യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രവർത്തി ബി.എം&ബി.സി ആക്കി 2/580 മുതൽ 4/280 വരെ നോമൻക്ലേച്ചർ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ഫിനാൻസിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	തെയ്യിൻ പെരിങ്ങാല റോഡിന്റെ ചെ:0/000 മുതൽ 1/600 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി ചെയ്യൽ	2.50	പ്രാഥമിക ലെവൽസ് പൂർത്തിയാക്കി
3	ഒന്നാംകുറ്റി കുറ്റിപ്പുറം റോഡിന്റെ ചെ:0/000 മുതൽ 2/600 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി ചെയ്യൽ	3.00	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു പ്രാഥമിക ലെവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
4	ചെട്ടികുളങ്ങര-ചുനക്കര റോഡിന്റെ ചെ:0/000 മുതൽ 3/000 ഡി.ബി.എം&ബി.സി ചെയ്യൽ	2.00	പ്രാഥമിക ലെവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
	ആകെ	9.00	

(സി) ബഡ്ജറ്റ് 2018 - 19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19-ലെ GO(Rt)1842/2018/PWD dtd 27/11/2018 പ്രകാരം 2 പ്രവർത്തികളായി 4.00 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	കോയിക്കൽ-കട്ടച്ചിറ റോഡ് ചെ:0/000 മുതൽ 2/800 വരെ നവീകരണം	2.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു
2	പത്തയൂർ-എരുവ ആറാട്ടുപ്പുഴ റോഡ് ചെ: 0/000 മുതൽ 2/100 വരെ, എരുവ കാക്കനാട് റോഡ് ചെ:0/000 മുതൽ 1/297 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി ചെയ്യൽ	2.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു
	ആകെ	4.00	

2. കിഫ്ബി പ്രവർത്തികൾ

കിഫ്ബി 2016-17

കിഫ്ബി 2016-17 പ്രകാരം GO(Rt)1192/2016/PWD dtd 20/08/2016 പ്രകാരം ഭഗവതിപ്പടി - കരിലക്കുളങ്ങര ബാക്ക് വാട്ടർ മുതൽ മല്ലിക്കാട്ടുമെറി വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം - ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 20.24 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇനിഷ്യൽ ലെവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡ്രെയിനേജ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 215 കവർ സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി. ജി.എസ്.ബി & ഡബ്ല്യു.എം.എം-ന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

3. നബാർഡ് RIDF XXIII പ്രവർത്തികൾ

നബാർഡ് RIDF- XXIII ടെക്സ്റ്റോ ജെൻഷർ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് - മേടയിൽമുക്ക്- ഷെഹിദാർപള്ളി റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/100 വരെ പുനരുദ്ധാരണം- ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് GO(Rt) No. 1785/2017 / PWD Dated: 28/11/2017 5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവർത്തിയുടെ ഇനിഷ്യൽ ലൈവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കവർ സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തകൾ, സ്ക്യാരിഫൈയിംഗ് ജോലികൾ എന്നിവ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

4. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്

a. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്.2016-17

2016-17-ൽ 34 അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.845 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായി.

b. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്.2017-18

2017-18-ൽ 25 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 3.10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൽ 22 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. 2 എണ്ണം പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 1 എണ്ണം റീ-കാട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

c. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19 (ഫ്ലഡ് പ്രവൃത്തികൾ)

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2018-19 (ഫ്ലഡ് പ്രവർത്തികൾ) പ്രകാരം 16 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.264 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 12 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാക്കി 4 പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

5. ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ പ്രവർത്തികൾ

a. എസ്.എഫ്. 2016-17

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2016-17 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തിക്കായി 0.45 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി

b. എസ്.എഫ് .2017-18

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2017-18 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ 4 പ്രവർത്തിക്കായി 2.27 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായി


c. എസ്. എഫ് - 2018 - 19

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2018-19 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ 3 പ്രവർത്തിക്കായി 18.62 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2 പ്രവർത്തികളുടെ ഇനിഷ്യൽ ലൈവൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഒരു പ്രവർത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

II. പാലങ്ങൾ

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ 4 പാലങ്ങൾക്കായി 73.2526 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	റിമാർക്സ്
1	ബഡ്ജറ്റ് 2017-18 പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലം	4.50	വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പ്രവർത്തികൾക്കായി ഗവൺമെന്റിന്റേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 27.10.18
2	ബഡ്ജറ്റ് 17-18 കന്നീശക്കടവ് പാലം	11.20	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനുള്ള അർത്ഥനയും ഭരണാനുമതി ഉത്തരവും ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
3	ബഡ്ജറ്റ് 18-19 മുട്ടേൽ പാലം	7.5526	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു.
4	കിഫ്ബി 17-18 മുന്നമേൽ കടവ്-സൊസൈറ്റി കടവ് പാലം	50.00	ഇൻവെന്ററിയെഴുതൽ റിപ്പോർട്ട് ഡിസൈൻ വേണ്ടി DRIQ -ൽ സമർപ്പിച്ചു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Sl.No	Name of Work	AS No. & Amount	Status
1	Construction of class room building for Govt. HSS, Kayamkulam	GO(Rt) No. 4357/16/ Gl. Edn. dtd. 26/12/2016 for Rs. 155 L	<p>Soil Investigation was conducted at the location finalized in consultation with School authorities. As per the soil report pile foundation with depth is required. The estimated cost for G+1 with foundation for G+2 is Rs. 4.55 Cr. But the A.S amount is only Rs. 1.55 including electrical works.</p> <p>Now school authorities proposed a new site. Soil test for new site is arranged. After getting the report of soil test only can be prepared the detailed estimate</p>
2	Kayamkulam LAC- 13-14 Construction of a new building for Govt. B.H.S.S Kayamkulam	GO(Rt) No. 2830/2018/G.Edn, dtd. 25/7/2018 for Rs. 300 L	A.S received. Total station survey conducted. Survey report awaiting
3	Construction of Auditorium and Library building for Govt. Women's Polytechnic Kayamkulam	GO(Rt)No. 1349/2017/H.Edn dtd. 18/7/2017 for Rs. 575 L	Soil Investigation work to be tendered. Part T.S for Soil Investigation completed. Final drawing received. Structural design received. Estimate under preparation
4	Construction of Court Complex, Kayamkulam	GO(Rt)No. 785/2018/Home /Tvm dtd. 19.3.2018 for Rs. 1500 L	Work tendred.
5	Urgent spl. Repair works for the rest House, Kayamkulam	1951/2016-17 dtd. 1.11.16 for Rs. 791346/-	Work completed.
6	Gender Budgeting- Construction of Ladies friendly waiting room and toilet for THS Krishnapuram	Order No.ALP /2017/7629 dated 08.11.2017 for Rs. 16 L	Work completed
7	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at Govt. Girls HSS Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8057 dated 22.11.2017 for Rs. 15.50 L	Plastering work started.

8	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Kandallloor Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8059 dated 22.11.2017 for Rs. 15.50 L	Roof work completed.
9	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at Panchayath HS PathiyoorKayamkulam	Order No.ALP /2017/8058 dated 22.11.2017 for Rs. 15.50 L	Finishing work in progress
10	Gender friendly-construction of Ladies rest room and toilet at Block resource Center Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8089 dated 23.11.2017 for Rs. 15.50 L	Finishing stage
11	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Dhevikulangara Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8070 dated 24.11.2017 for Rs. 15.50 L	Agc. Electrical According Panchayat approval
12	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Chettikulangara Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8073 dated 24.11.2017	Completed
13	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Krishnapuram Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8079 dated 24.11.2017	Finishing work in progress
14	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at Police Station Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8086 dated 24.11.2017 for Rs. 15.50 L	Roof concreted.
15	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Bharanikavu Kayamkulam	Order No.ALP /2017/8082 dated 24.11.2017 for Rs. 15.50 L	Painting in progress

16	Construction of Gender friendly Ladies rest room and toilet at PHC Pathiyoor Kayamkulam	Order No.AL P /2017/8072 dated 24.11.2017 for Rs. 15.50 L	Work started. Obstructed by Panchayat
17	Construction of Gender Friendly Ladies rest room and toilet at Govt. Women Polytechnic College, Kayamkulam	Order No.AL P /2017/8125 dated 24.11.2017 for Rs. 15.50 L	Finishing stage
18	Construction of Gender friendly ladies waiting room and toilet at P.K.K.M Govt. Ayurveda Hospital, Kayamkulam	2307/2017-18 dtd. 19.1.18 for Rs. 15.50L	Agt. Executed. Not started. Land dispute
19	Urgent spl. Repair works for rooms in Ground floor at rest House, Kayamkulam	ALP/2017/638 dtd. 15.5.2017 of CE bldgs. Tvm	Work completed
20	Renovation of Rest House, Kayamkulam	GO(Rt) No. 161/2018/PWD dtd. 27/1/2018 for Rs. 180L	Agreement executed on 31/12/2018 by Contractor Sri. Ansanilesh
21	Muthukulam ICDS project - Construction of Anganavadi No. 84 in Kandailoor G.P	ICDS/A8/18498/14 dtd. 04/05/2016 for Rs. 11,65,000/-	Finishing work progress
22	Construction of new building for Old Age Home at Pathiyoor, Muthukulam, Haripad (Deposit 50,00,000/-)	P.1076/2017 dtd. 27.2.2017 for Rs. 7250000	Completed and inaugurated


 മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി