

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1075 06.02.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിച്ച തുക

ചോദ്യം


ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ

ഈ സർക്കാർ കാലയളവിൽ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴി റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയെന്നും ഇതിൽ ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലുള്ള പുരോഗതി എന്തെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ഈ സർക്കാർ കാലയളവിൽ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വഴി റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ദേശീയപാത വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**നിരത്തുകൾ**

**കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം  
പ്രവൃത്തികളുടെ സംഗ്രഹം**

**I. നിരത്തുകൾ**

**1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ**

a. ബഡ്ജറ്റ് 2016-17:-	6 പ്രവൃത്തികൾ	-	6.92 കോടി
b. ബഡ്ജറ്റ് 2017-18:-	4 പ്രവൃത്തികൾ	-	9.00 കോടി
c. ബഡ്ജറ്റ് 2018-19:-	1 പ്രവൃത്തി	-	2.00 കോടി
d. ബഡ്ജറ്റ് 2019-20:-	2 പ്രവൃത്തി	-	11.50 കോടി
a. വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി	1 പ്രവൃത്തി	-	2.00 കോടി

**2. കിഫ്ബി**

b. കിഫ്ബി 2016-17:-	1 പ്രവൃത്തി	-	20.24 കോടി
---------------------	-------------	---	------------

**3. നബാർഡ് പ്രവൃത്തി**

a. നബാർഡ RIDF XXIII :-	1 പ്രവൃത്തി	-	5.00 കോടി
------------------------	-------------	---	-----------

**4. എസ്എൽടിഎഫ്**

a. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 16-17	34 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.845 കോടി
b. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 17-18	25 പ്രവൃത്തികൾ	-	3.10 കോടി
c. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 18-19	20 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.2702 കോടി
d. എസ്.എൽടി എഫ് 18-19 ഫ്ളഡ് പ്രവൃത്തികൾ	9 പ്രവൃത്തികൾ	-	1.94 കോടി
e. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 19 --20(1-ാം ലിസ്റ്റ്)	9 പ്രവൃത്തികൾ	-	0.70 കോടി
f. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 19 --20(2-ാം ലിസ്റ്റ്)	6 പ്രവൃത്തികൾ	-	0.75 കോടി
g. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 19 --20(3-ാം ലിസ്റ്റ്)	10 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.50 കോടി

**5. ശബരിമല പ്രവർത്തികൾ**

1. എസ്.എഫ് 2016-17	1 പ്രവൃത്തി	-	0.45 കോടി
2. എസ്.എഫ് 2017-18	4 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.27 കോടി
3. എസ്.എഫ് 2018-19	3 പ്രവൃത്തികൾ	-	18.62 കോടി
4. എസ്.എഫ് 2019-20	2 പ്രവൃത്തികൾ	-	7.00 കോടി

**ആകെ**

**99.1052 കോടി**

**പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ**  
**കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകന**  
**റിപ്പോർട്ട്**

**I. നിരത്തുകൾ**

**1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ**

**(എ) ബഡ്ജറ്റ് 2016 -17**

2016-17 ൽ GO(MS) No. 18/2017 / PWD Dated: 16/3/2017 – AS- SS for 439 road പ്രകാരം 6 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 6.92 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇവയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുകുളങ്ങര - കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി റോഡ് കി.മീ. 0/000- 1/790 ബി എം ബി സി ചെയ്യൽ	1.20	M/s.കാവുങ്കൽ ബിൽഡേഴ്സ്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കെ പി എ സി ജംഗ്ഷൻ - എൻ എച്ച് ഡീവിയേഷൻ റോഡ് ( കല്ലുമുട് ഡീവിയേഷൻ) പുനരുദ്ധാരണം.	0.67	ബി.ശ്രീകുമാർ	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കളരിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ - മണിവേലി കടവ് റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 3/200 വരെ ബി എം ആൻറ് ബി സി ചെയ്യൽ	2.30	M/s.പാലത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	പെരിങ്ങാല- കൊച്ചിക്കൽ റോഡ് കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/400 വരെ പുനരുദ്ധാരണം.	1.45	M/s.പാലത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	ടി ബി റോഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പാകുന്ന ജോലി	0.80	M/s.പാലത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	പാർക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പാകുന്ന ജോലി	0.50	എം.കെ.ജയചന്ദ്രൻ	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

**ബി) ബഡ്ജറ്റ് 2017 - 18**

ബഡ്ജറ്റ് 2017-18-ൽ പ്രകാരം 4 പ്രവർത്തികൾക്കായി 9 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് നം.	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്	തൽസ്ഥിതി
1	ഒന്നാംകുറ്റി കുറ്റിപ്പുറം റോഡിന്റെ	1.50	GO(MS) 1632/2017/P WD dtd.01-				റീ-ടെ-റിംഗ് നടപടികൾ നടന്നു

	ചെ:2/580 മുതൽ 4/280 വരെ പുനരിദ്ധാരണം		11-2017 for Rs.150 L				വരുന്നു.
2	തൈയിൽ പെരിങ്ങാല റോഡിന്റെ ടി:0/000 മുതൽ 1/600 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി സിയൽ	2.50	GO (MS)9/2018 /PWD dtd. TVM 28/03/18, 250 L	199/SESC/18-19 dated 02/02/2019		M/s.പാ ലത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	പ്രവർത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.
3	ഒന്നാംകുറ്റി കുറ്റിപ്പുറം റോഡിന്റെ ടി:0/000 മുതൽ 2/600 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി സിയൽ	3.00	GO (MS)9/2018 /PWD dtd. TVM 28/03/18, 300 L	124/SESC/2018-19 dated 23/10/2018	1/8/2019	ഷഫറുദ്ദീൻ	WMM പുർത്തീകരിച്ചു.
4.	ടിട്ടികുളങ്ങര-ചുനക്കര റോഡിന്റെ ടി:0/00 മുതൽ 3/000 ഡി.ബി.എം&ബി.സി സിയൽ	2.00	GO (MS)9/2018 /PWD dtd. TVM 28/03/18, 200 L	Agmt no 83/SESC/2018-19 dt 03/09/2019		M/s.പാ ലത്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്	പ്രവർത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.

**(സി) ബഡ്ജറ്റ് 2018 - 19**

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19-ലെ GO(Rt)1842/2018/PWD dtd 27/11/2018- പ്രകാരം 1 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.00 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് നം.	തൽസ്ഥിതി
1	കോയിക്കൽ-കട്ടച്ചിറ റോഡ് ടി:0/000 മുതൽ 2/800 വരെ നവീകരണം	2.00	G.O(RT) 1842/2018 dtd.27/11/2018	210/SESC/2018-19	പ്രവർത്തി പുർത്തീകരിച്ചു.

**(ഡി) ബഡ്ജറ്റ് 2019-20**

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് നം.	തൽസ്ഥിതി
1	കൃഷ്ണപുരം ചുനാട് റോഡ് ടി: 2/800 മുതൽ 4/710 വരെ നവീകരണം	1.5	GO(RT) No. 966/2019 /PWD Dated: 02/08/2019		ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ബി എം ബി	10			സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സി /20 mm Chipping carpet വിവിധ റോഡുകൾ കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ദേവികുളങ്ങര ഭരണിക്കാവ് കണ്ടല്ലൂർ, ചെട്ടികുളങ്ങര, പത്തിയൂർ, കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്, കായംകുളം അസംബ്ളി മണ്ഡലം					
---	--	--	--	--	--

**(ഡി) വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 2018 - 19**

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19-ലെ GO(Rt)1978/2018/PWD dtd 22/12/2018- പ്രകാരം 1 പ്രവർത്തിക്കായി 2.00 കോടി രൂപ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തൽസ്ഥിതി
1	പത്തിയൂർ-എരുവ ആറാട്ടുകുളങ്ങര റോഡ് ചെ: 0/000 മുതൽ 2/100 വരെ , എരുവ കാക്കനാട് റോഡ് ചെ:0/000 മുതൽ 1/297 വരെ ഡി.ബി.എം&ബി.സി ചെയ്യൽ	2.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
	<b>ആകെ</b>	<b>2.00</b>	

**2. കിഫ്ബി പ്രവർത്തികൾ**

**കിഫ്ബി 2016-17**

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	ഭഗവതിപ്പടി - കരീലക്കുളങ്ങര ബാക്ക് വാട്ടർ മുതൽ മല്ലിക്കാട്ടുമ്പുഴ വരെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	20.24	APR3/337/2017/KIIFB dtd. 01/01/2018	18/PWD/004-93/PD/PMU-KRFB/2018-19 dtd. 25/06/2018	M/S.കെ.വി. ജേക്കബ് & സൺസ്	03/03/2020	0/00 മുതൽ 3/2000 വരെ WMM പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു 90% <b>3ാടയുടെ പ്രവൃത്തി</b> പൂർത്തീകരിച്ചു

**3. നബാർഡ് RIDF XXIII പ്രവർത്തികൾ**

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	നബാർഡ് RIDF-XXIII ടെക്സ് മോജംഗ്ഷൻ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് - മേടയിൽമുക്ക്-ഷെഹീദാർപള്ളി റോഡ് കി.മീ. 0/000	5.00	GO(Rt) No. 1785/2017 / PWD Dated: 28/11/2017	42/SESC/2018-19 dtd. 12/07/2018	മെഹ്ബൂബ്	12/07/2019	BM പൂർത്തീകരിച്ചു.

മുതൽ 3/100 വരെ പുനരുദ്ധാരണം						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

#### 4. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്

##### a. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്.2016-17

2016-17-ൽ 34 അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.845 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായി.

##### b. എസ്.എൽ.റ്റി എഫ്.2017-18

2017-18-ൽ 25 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 3.10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അതിൽ 23 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. 1 പ്രവർത്തി പ്രസ്തുത റോഡിൽ ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2017-18 -ൽ എഫ്എസ് കിട്ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. 1 എണ്ണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ടെണ്ടറും ക്വട്ടേഷനും കൊടുത്തിട്ടും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ടി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പുതിയ ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടറിനു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

##### c. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19

എസ്.എൽ. ടി.എഫ് 2018-19 പ്രകാരം 20 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.2702 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 17 പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. 3 പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്ര. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	രേണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	Reconstruction of damaged culvert at ONK Jn: - Prethangamoodu road	17.75	CE/R&B/T F/Alp-12/2018-19 dated 18/09/2018	Selection Notice issued on 5/11/2018	1 മാസം	പ്രവർത്തി പുരോഗമിയിലാണ്.
2	Providing side drain and covering slab to Kayamkulam - karthikapally road at Perath junction ch 3/200	20.00	CE/R&B/T F/Alp-12/2018-19 dated 18/09/2018	Selection Notice issued on 24/11/2018	1 മാസം	30% പൂർത്തിയായി വസ്തുതർക്കം മൂലം പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നു.
3	Construction of side drain to avoid water logging in Kayamkulam - Muttom road between ch 0/800 to 1/300	18.00	CE/R&B/T F/Alp-12/2018-19 dated 18/09/2018	Selection Notice issued on 5/11/2018	1 മാസം	പ്രവർത്തി പുരോഗമിയിലാണ്..
4	Cutting branches of trees in dangerous condition in variuos roads under kattanam	0.62	CE/R&B/T F/Alp-12/2018-19 dated	1/AEE/19-20 dated 30/5/2019	1 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	section		18/09/20 18			
--	---------	--	----------------	--	--	--

**d. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19 (ഫ്ളഡ് പ്രവൃത്തികൾ)**

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2018-19 (ഫ്ളഡ് പ്രവർത്തികൾ) പ്രകാരം 9 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 1.94 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 4 പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു 4 പ്രവർത്തി പുരോഗതിയിലാണ് 1 പ്രവർത്തി റീ ക്ലേശൻ ക്ഷണിക്കാനുള്ളതാണ്.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	Widening and providing MSS to Bhagavathypady-Olaketti Road Km 0/000 to 2/000	50.00	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019	350/EE/ALP /18-19 dated 08.03.2019	2 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	Urgent rectification of water logged areas near KPAC Junction - Lekshmi Theatere Road	18.00	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019	Selection Notice issued on 27/02/2019	2 മാസം	സൈദ്ധ്യം 20.06.2019ന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
3	Urgent rectification of water logged areas near Kariaythe Bridge Road	20.00	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019			റീക്ലേശൻ ക്ഷണിച്ചു
4	Providing name boards to various roads under Kattanam Sn	4.30	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019	Selection Notice issued on 27/06/2019	2 മാസം	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	Eviction of encroachments under various roads of Kattanam Sn	2.00	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019	3/AEE/19-20 dated 30.5.2019	2 മാസം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
6	Improvements and providing BM & BC to Kariyath Bridge Km 0/000 to 0/400 and old fish market Road Km 0/000 to 0/200	39.75	CE/R&B/TF/AI p-13/2018-19 dated 30/01/2019			ഇൻഷ്യർ ലെവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി

**e. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 19-20( ഒന്നാം ലിസ്റ്റ്)**

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 19-20 ഒന്നാം ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 9 പ്രവൃത്തികൾ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു 9 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി- 0.70 കോടി.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	പൂർത്തികരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	ടി.എം വർഗീസ് റോഡിലെ 0/000 മുതൽ 1/650 വരെയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	4	AS/59C/19/315Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	പള്ളിക്കൽ - കൃഷ്ണപുരം റോഡിലെ 0/000 മുതൽ 4/020 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	7	AS/59C/19/316Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കാമ്പിശ്ശേരി - കുറ്റാനം റോഡിലെ 7/200 മുതൽ 9/600 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	6	AS/59C/19/246Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ചെട്ടികുളങ്ങര - വടക്കേ തുണ്ടം - കരിപ്പൂഴ് റോഡിലെ 0/000 മുതൽ 4/000 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8	AS/59C/19/245Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	പരവൂർ മുക്ക് - രാമഞ്ചേരുകടവ് റോഡിലെ 0/950 മുതൽ 2/100 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	7	AS/59C/19/244Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ഏവൂർ മുട്ടം റോഡിലെ 0/800 മുതൽ 1/200 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	3	AS/59C/19/220Dated 20/09/2019			പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	പെരിങ്ങാല-കൊച്ചിക്കൽ റോഡിലെ 2/400 മുതൽ 8/800 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	13				ഉയർന്ന നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചു
8	കനകക്കുന്ന് - കൊച്ചീടെ ജെട്ടി റോഡിലെ 2/700 മുതൽ 4/400 വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	20				പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

**e. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 19-20( രണ്ടാം ലിസ്റ്റ്)**

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 19-20 രണ്ടാം ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 6 പ്രവൃത്തികൾ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു 6 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി- 0.75 കോടി.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	പൂർത്തികരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
-----------	--------------------	-------------	--------------------	----------



1	Providing Drainage facility to Eruva Kakkanad between the ch 0/550 to 0/800	10		No response
2	Providing Drinage facility to Eruva Kakkanad Ch.0/900 to 1/100	10		Agt. Executed. M.G Jacob
3	Providing BM BC to Eruva Arattukulangara Ch.1/940 to 2/100	15		പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.
4	Providing BM & BC to ONK Junction - Prethangamood Ch.0/000 to 0/400	22		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	Providing Drinage facility to Peringala - KochickalCh.0/800	10		പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്
6	Providing Bit BC to Kayamkulam - Karthikappally Ch.0/000 to 2/00	8		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

e.

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 19-20( മൂന്നാം ലിസ്റ്റ്)

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 19-20 മൂന്നാം ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 10 പ്രവൃത്തികൾ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു 6 പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി- 0.25 കോടി.

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷം)	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	Providing drainage facilities to Pallickal - punnamoodu road Km.0/000 to 2/000	15		Quotation no response
2	Providing drainage facilities to Pallickal Krishnapurm road Km.0/000 to 1/300	10		Quotation no response
3	Providing drainage facilities to Puthiyidom Govindamuttom Prayar road (left side) Km.3/500	15		Quotation no response
4	Providing drainage facilities to Puthiyidom Govindamuttom Prayar road (left side) Km.5/190	15		Quotation no response
5	Providing drainage facilities to Govindamuttom	15		Quotation no response

	Alumpeedika road (left side) Km.0/500 to 0/700			
6	Providing drainage facilities & side protection wall to Govindamuttom Alumpeedika road Km.4/800	10		Quotation no response
7	Providing drainage facilities and drainage raising to Govindamuttom Alumpeedika road Km.0/000 to 0/300	10		Quotation no response
8	Providing interlocking tiles in front of Kayamkulam KSRTC Bus Stand road	10		Quotation no response
9	Providing BM & BC to Eruva Muttanissery road Km 0/000 to 2/000	135		Estimate submitting for T.S
10	Construction of box type drainage in Kayamkulam - Thiruvalla road from Ch.6/090 to 6/165 in front of Chettikulangara Devi temple	15		Submitted to SE for AS
		250		

**ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ പ്രവർത്തികൾ**

**a. എസ്.എഫ്. 2016-17**

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2016-17 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തിക്കായി 0.45 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായി

**b. എസ്.എഫ്. 2017-18**

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2017-18 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ 4 പ്രവർത്തിക്കായി 2.27 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തിയായി

**c. എസ്.എഫ് - 2018 - 19**

ശബരിമല ഫസ്റ്റിവൽ 2018-19 പ്രകാരം മണ്ഡലത്തിൽ 3 പ്രവർത്തിക്കായി 18.62 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 2. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ക്ര. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	ഭരണാനുമതി നം.	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	കോൺട്രാക്ടർ	പൂർത്തീകരണകാലാവധി	തൽസ്ഥിതി
1	കായംകുളം - തിരുവല്ല റോഡ് റോഡ് ശബരിമല	1.63	GO(Rt)	183/SESC/	M/s.ബെഗോ		ബിസി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിയിലാ

	ഫെസ്റ്റിവൽ 2018-19 കി.മി0/000 മുതൽ 9/000 വരെ ബി സി പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്		1302/2018/PW D Dtd. 21/08/2018	2018-19 dtd.10/01/19	ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ	3 മാസം	ൺ.
2	കായംകുളം - പത്തനാപുരം റോഡ് ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2018-19 കി.മി0/000 മുതൽ 19/400 വരെ ബി സി പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്	12.00	GO(Rt) 1302/2018/PW D Dtd. 21/08/2018	200/SESC/2018-19 dtd. 04/02/2019	M/s. ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്.	6 മാസം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3.	മാവേലിക്കര രണ്ടാംകുറ്റി -കെ പി റോഡ് ശബരിമല ഫെസ്റ്റിവൽ 2018-19 മാവേലിക്കര കൃഷ്ണപുരം റോഡിൽ കി.മി0/000 മുതൽ 12/000 വരെ ബി സി പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്	4.99	GO(Rt) 1302/2018/PW D Dtd. 21/08/2018	181/SESC/2018-19 dtd.10/01/19	M/s.ബെഗോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ	6 മാസം	BC പൂർത്തീകരിച്ചു

**d. എസ്.എഫ് - 2019 - 20**

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	തൽസ്ഥിതി
1	കോട്ടപ്പുഴയ്ക്കൽ തഴവ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	4.50	ബി.എം.പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കൃഷ്ണപുരം ചുനാട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	2.50	ബി.എം.പൂർത്തീകരിച്ചു
	ആകെ	7.00	

## പാലങ്ങൾ

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (കോടിയിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കിഫ്ബി 2017-18- മുനമേൽകടവ്- സൊസൈറ്റി കടവ് പാലം	50	വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2	പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലം	5.46	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കാനായി അർത്ഥനസർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു.
3	കന്നിസ്സ് കടവ് പാലം	11.20	സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായി. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	മുട്ടേൽ പാലം	7.55	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	കരിപ്പൂഴ തോടിനുകുറുകെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	6.33	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

6. കൂട്ടുവാതുക്കൽ പാലം

40.00

പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

# ക്രമിക്രമം

## കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതിയുടെ തീയതി	സാങ്കേതികാനുമതിയുടെ തീയതി	കരാർ തീയതി	പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതി
1.	കായംകുളം ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്-ൽ പുതിയ ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നിർമ്മാണം	26/12/2016 155 ലക്ഷം			സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
2.	കായംകുളം ഗവ. വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	18/07/2017 1165 ലക്ഷം			പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.
3.	കൃഷ്ണപുരം റ്റി.എച്ച്.എസിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	08/11/2017 16 ലക്ഷം	20/11/2017	14/02/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4.	കൃഷ്ണപുരം പി.എച്ച്.സിയിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	24/11/2017 15.5 ലക്ഷം	18/12/2017	18/04/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5.	കണ്ടല്ലൂർ പി.എച്ച്.സിയിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	22/11/2017 15.5 ലക്ഷം	28/02/2018	12/10/2018	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്
6.	ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ കായംകുളം വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	23/11/2017	23/11/2017	28/02/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7.	പി.കെ.കെ.എം. ആയുർവേദ ആശുപത്രി, കായംകുളം വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	24/11/2017 15.5 ലക്ഷം	01/12/2017		സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
8.	പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്. പത്തിയൂർ വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	22/11/2017 15.5 ലക്ഷം	28/02/2018	14/06/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9.	ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കായംകുളം വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	22/11/2017 16.5 ലക്ഷം	28/02/2018	10/04/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10.	ഗവ. പോളിടെക്നിക്കിന് കായംകുളം വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ	24/11/2017 15.5 ലക്ഷം	01/12/2017	05/02/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

	കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം				
11.	പി.എച്ച്.എസ്.ി. ദേവികുളങ്ങര വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	24/11/2017 15.5 ലക്ഷം	01/12/2017	12/10/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12.	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കായംകുളം വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	24/11/2017 15.5 ലക്ഷം	01/12/2017	12/10/2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13.	കായംകുളം റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	27/01/2018 180 ലക്ഷം	22/10/2018	31/12/2018	നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്
14.	കായംകുളം കോടതി സമുച്ചയം നിർമ്മാണം	19/03/2018 1500 ലക്ഷം	16/12/2018	24/04/2019	പൈലിങ് വർക്ക് പൂരോഗമിക്കുന്നു
15.	പത്തിയൂർ പി.എച്ച്.സിയിൽ വനിതാ സൗഹൃദ ശുചിമുറിയുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം	22/11/2017 15.5 ലക്ഷം	28/02/2018	12/07/2018	പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു
16.	മുതുകുളം ഐ.സി.ഡി.എസ്. പ്രോജക്ട് കണ്ടലൂർ 84 നമ്പർ അംഗനവാടിയുടെ നിർമ്മാണം	04/05/2016 13 ലക്ഷം	03/02/2017	24/04/2017	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17.	ഭരണിക്കാവ് ഗവ. യു.പി.എസ്. കെട്ടിടനിർമ്മാണം	01/03/2018 100 ലക്ഷം	14/08/2018	28/09/2018	പ്ലാസ്റ്ററിങ് പണികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു


# ഭൂമിരൂപം

സി.ആർ.എഫ്	പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം	കി.മീ	തുക	തരംഗിതം
2016-17	ഇല്ല			
2017-18	സി.ആർ.എഫ് 2017-18 പുതിയീടം- ഗോവിന്ദമുട്ടം-പ്രയാഗ- ആലുവിക്ക റോഡിന്റെ പുതുക്കലാണ്	12	11.44	പുരത്തീകരിച്ചു
2018-19	ഇല്ല			
2019-20	ഇല്ല			
			<u>11.44 രൂപ</u>	
<b>കോർട്ടർ (പ്രവൃത്തികൾ എണ്ണം)</b>				

2016-17	ദേശീയപാത 66(പഴയത് 47) 2016-17 ഐ.ആർ.ക്യൂ.പി കേരളാ സ്ട്രോങ്ങ് കി.മി 444/000 മുതൽ 462/000 വരെ പീരിയോഡിക്കൽ റിന്യൂവൽ പ്രവൃത്തികൾ	18	17.28 കോടി	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	4 പ്രവൃ ത്തിക ൾ	55.41 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (സ്ട്രോങ്ങ് ഫണ്ട്)	4 പ്രവൃ ത്തിക ൾ	34.99 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
2017-18	<u>മോർത്തൽ ഫണ്ട്. (നോൺ പ്ലാൻ)</u>				
2016-17	ദേശീയപാത 66(പഴയത് 47) തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ടായ കെ.എൽ. 001, കെ.എൽ-002, കെ.എൽ. -003, കെ.എൽ.004-,കെ.എൽ.-032 ഭാഗങ്ങളിലെ പുനരുദ്ധാരണപ്രവൃത്തി.		642.4 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	6. നിയോജക മ ണ്ഡലങ്ങൾക്കും അ നുവദിച്ചതുക
	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	4 പ്രവൃ ത്തിക ൾ	12.42 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
			<u>654.82</u> ലക്ഷം		
	പ്രി-മൺസൂൺ വർക്കുകൾ	2	8.25 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	
	ട്രാഫിക് സെഫ്റ്റി വർക്കുകൾ	2	181.53 ലക്ഷം	1.പൂർത്തീകരിച്ചു .2. പൂർത്തീകരി ക്കാറായി	
			<u>189.78</u> ലക്ഷം		
2018-19	<u>മോർത്തൽ(സെൻട്രൽ ഫണ്ട്)</u>				



	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	3	31.14 ലക്ഷം	2 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി. 1 എണ്ണം റിടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
			<u>31.14 ലക്ഷം</u>	
	(സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്)			
	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	3	32.07 ലക്ഷം	
	ട്രാഫിക് സെഫ്റ്റി വർക്കുകൾ	2	27.55 ലക്ഷം	
			<u>59.62 ലക്ഷം</u>	
2019-20	മോർത്തം (സെൻട്രൽ ഫണ്ട്)			ഇല്ല
	(സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്)			
	സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2	3.814 ലക്ഷം	പൂർത്തീകരിച്ചു.
	ട്രാഫിക് സെഫ്റ്റി വർക്കുകൾ	2	25.86 ലക്ഷം	1. ടെൻഡർ ചെയ്തു. 2. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു.
			<u>29.67 ലക്ഷം</u>	

  
 മെമ്പർ ഓഫീസർ