

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1175


06.02.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

കഴക്കൂട്ടം-ചേർത്തല ദേശീയ പാത വികസനം

ചോദ്യം
ശ്രീ.ബി.സത്യൻ

മറുപടി
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| <p>(എ) കഴക്കൂട്ടം-ചേർത്തല ദേശീയ പാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നറിയിക്കാനോ; നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാനോ;</p> <p>(ബി) കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ചേർത്തല വരെയുള്ള വികസനം ഒറ്റഘട്ടമായാണോ നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് അറിയിക്കാനോ ;</p> <p>(സി) കഴക്കൂട്ടം മുതൽ കടമ്പാട്ടുകോണം വരെയുള്ള ദേശീയപാത വികസനത്തിന് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്;</p> <p>(ഡി) ഇനി ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാനോ ;</p> <p>(ഇ) എന്ന് മുതൽ റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കാനോ?</p> | <p>(എ) പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ LA Committee ക്ലിയറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ചേർത്തല വരെയുള്ള വികസനം 5 സെക്ഷനുകളായി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട 93.4183 HA ഭൂമിയുടെ 3A(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 24.01.2020 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3D സർവ്വേ പുരോഗതിയിലാണ്. കഴക്കൂട്ടം-ചേർത്തല ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു</p> <p>(ഇ) NHAI അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് കഴക്കൂട്ടം മുതൽ കടമ്പാട്ടുകോണം വരെയുള്ള സൂപ്പർ മാർച്ച് 2021 ഓട്ടുകൂടി അവാർഡ് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്</p> |
|---|--|


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1/30/2020

Project-wise LA Details

Sl. No.	PIU Name	Project	NH No	Length (in km)	NHDP/Bharatmala	Date of Award	Total Land required (in Hec)	Land already in Possession	Total additional land to be acquired (Hec)	Cumulative progress upto December 2019				Pending LA works (in Hec)				% of Total Land in Possession	Status of project/ land acquisition
										3A (Hec)	3B (Hec)	3C (Hec)	Possession (Hec)	3A (Hec)	3B (Hec)	3C (Hec)	Possession (Hec)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CHIRAMANATHAPURAM	4 laning of Thuravoor - Paravoor (Km 379.100 to Km 417.000) -HAM -NH-66 (Old NH-47)		37.9			170.550	123.750	46.800	22.240	22.240	0.000	0.000	24.560	24.560	46.800	46.8000	77.66%	Balance 3A notification uploaded in Bhoomi Rashi Portal
2		4 laning of Paravoor - Kottankulangara (Km 417.000 to Km 454.500) -HAM -NH-66 (Old NH-47)		37.5			168.750	112.500	56.250	24.280	24.280	0.000	0.000	31.970	31.970	56.250	56.2500	66.67%	
3		4 laning of Kottankulangara Km 454.500 - Start of Kollam Bypass Km 486.000		31.5			141.750	94.500	47.250	40.270	5.756	0.000	0.000	6.980	41.494	47.250	47.2500	66.67%	3 C Enquiry completed 3D Survey in progress
4		4 laning of Start of Kollam Bypass Km 486.000 - Kadambattukonam Km 517.800		31.25			143.100	110.150	32.9500	32.950	0.000	0.000	0.000	0.000	32.950	32.950	32.9500	76.97%	
5		Kadambattukonam Km 517.800 - Kazhakkuttam Km 547.320		29.83			138.610	61.960	76.650	0.000	0.000	0.000	0.000	76.650	76.650	76.650	76.650	44.70%	

[Handwritten signature]
3/1/2020

[Handwritten signature]
M. S. S. S. S.