

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(ഏഴാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:1313

10.08.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ ഹരി

മറുപടി

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കുട്ടിഅമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും

കുടുംബശ്രീ വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):


എ) കായംകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

ഉണ്ട്. 2010-11 വർഷം ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സമഗ്ര തീരദേശ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയ കണ്ടല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പുല്ലൂർകുളങ്ങൾ, കൂട്ടംവാതുക്കൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയും, റ്റി.എം. ചിറ ആയിരംതെങ്ങ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ബി) 2013 മുതൽ നാളിതുവരെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ; ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മാനവശേഷി വികസനവും എന്ന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന, കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 198.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കണ്ടല്ലൂർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


അനുബന്ധം

കായംകുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പു മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക ലക്ഷത്തിൽ	പ്രവൃത്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2012-13 സാമ്പത്തികവർഷം			
1	മുട്ടത്ത് മണ്ണേൽ എഫ്.എൽ.സി . റോഡ് - ദേവീകളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്.	14.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കണ്ണമംഗലം ആറാട്ടുകളങ്ങര പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത്.	29.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	എൻ.എച്ച്. പള്ളിമുക്ക് ശീലാന്തര ജംഗ്ഷൻ തെക്കൻകാവ് റോഡ്	31.20	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	പിള്ളേരകട ജംഗ്ഷൻ മുല്ലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് - കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	50.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2013-14 സാമ്പത്തികവർഷം			
5	തോപ്പിലയുത്ത് പനച്ചൂർ ജംഗ്ഷൻ - കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്	24.25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കിഴക്കേമംഗം ആൽത്തറ ശുശ്രൂണം റോഡ് ആറ്റുതീരം റോഡ് ചെട്ടികളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്	23.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	വലിയപെരുമ്പുഴ കീച്ചേരിക്കടവ് റോഡ് - ചെട്ടികളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്	23.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	കൊല്ലംനട തെക്ക് അമ്പിയിൽ മുക്ക് പുളിയൂർമുക്ക് ചെങ്കിലത്ത് കടവ് - ചെട്ടികളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്	44.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	പുല്ലുകളങ്ങര കൂട്ടംവാതുക്കൽ റോഡ് - കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്	52	05.07.2017-ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു
10	ദേവീകളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ നടാലയൂർ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ശങ്കരാലയം കടവ് റോഡ്	22.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

11	രാജീവ്ഗാന്ധി ഉമാശ്ലേരി കായൽവാരം റോഡ് (മെറ്റലിംഗ് , ടാറിംഗ്)	23.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	അമ്പിത്തറ കണ്ടംപുതുവൽ റോഡ് - കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്	29.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് - ഓണംപള്ളി ജംഗ്ഷൻ തരംഗിണി റോഡ്	26.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	തട്ടാരുമുക്ക് ലക്ഷംവീട് ഇടയോടിക്കടവ് ക്ഷേത്രം മുട്ടത്തുമുക്ക് റോഡ് കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	37.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് - സ്വിന്നിംഗിൽ ചക്കാലത്ത് ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	25.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2014-15 സാമ്പത്തികവർഷം			
16	തങ്കയുത്തിൽമുക്ക് റോഡ് മുതൽ തച്ചേത്തറപാലം - കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	43.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
17	നെടുവേലിൽ വയലിൽചിറ റോഡ് - കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്.	30.00	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.
2015-16 സാമ്പത്തികവർഷം			
18	കറ്റിക്കാട് ജംഗ്ഷൻ അഞ്ചുതെങ്ങിൽമുക്ക് കളിയൂൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	12.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
19	ഗുരുമന്ദിരം കൊച്ചയുത്ത് റോഡ്	18.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
20	കാപ്പിൽ കിഴക്ക് ചിറയ്ക്കുകുറ്റി ക്ഷേത്രം മുതൽ വേതാളം കാവ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ് കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
21	ആറുകറമ്പത്തോട് കടമ്പാട്ടുമുക്ക് റോഡ് കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	26.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
22	വെട്ടത്തേത്തു ജംഗ്ഷൻ റോഡിയോ ജംഗ്ഷൻ കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്.	37.00	60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കാലവർഷം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ടാറിംഗ് നടത്തി റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
23	പാത്രൂർ മോഴാട്ട് റോഡ് - പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത്	17.00	25% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്
24	അപ്രോച്ച് റോഡ് - റ്റി.എം.ചിറ ആയിരംതെങ്ങി ബ്രിഡ്ജ് റോഡ്	25.00	റ്റി.എം.ചിറ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി

			പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
2016-17 സാമ്പത്തികവർഷം			
25	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് - പറമ്പിൽ സഹൃദയ ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	35.51	പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
26	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് - ആലിൻറമുക്ക് വാത്തികളം റോഡ്	48.23	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
27	പുളിമുട്ടിൽ ജംഗ്ഷൻ വയൽ വരെയുള്ള റോഡ് - ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത്	18.55	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
28	ചാപ്രയിൽമുക്ക് പൊരുന്നില റോഡ് - പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത്	53.53	2 തവണ ടെണ്ടർ നടത്തിയിട്ടും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല. 3-മത് ഇപ്പോൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. നബാർഡ് പദ്ധതികൾ			
29	മുട്ടത്തമണ്ണേൽ ഫിഷ് ലാൻറിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മാണം	76.02	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
30	റ്റി.എം. ചീറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - ദേവീകളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്	260.00	റ്റി.എം. ചീറ പാലം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ലഭിക്കാത്തതു കാരണം പാലത്തിന്റെ Location മാറുകയുണ്ടായി. പുതിയ Location ലെ soil investigation നടത്തി പുതുക്കിയ design തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 348 ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക വരുന്ന. നബാർഡിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ