

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3224

15-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും എത്ര തുക ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) നിരത്ത് വിഭാഗം അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു .</p> <p>നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു .</p> <p>പാലങ്ങൾ</p> <p>നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ</p> <p>1. കായംകുളം കായലിനു കുറുകെ നിർമ്മിച്ച കൂട്ടംവായുക്കൽ കടവ് പാലം</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക - 40 കോടി</p> <p>ചിലവായ തുക - 27,37,14,433 രൂപ</p> <p>ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക കൂടി ഇനിയും ചിലവുവരും.</p> <p>2.. കരിപ്പൂഴ തോടിനു കുറുകെയുള്ള പുനർ നിർമ്മിച്ച പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലം</p> <p>ഭരണാനുമതി തുക - 5.46 കോടി</p> <p>ചിലവായ തുക - 3,76,41,691 രൂപ</p> <p>പാലം വൈദ്യുതീകരണത്തിനായി 6,67000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്</p> <p>നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ</p> <p>1.കരിപ്പൂഴ തോടിന് കുറുകെയുള്ള കന്നീസ്സ് കടവ് പാലം പുനർനിർമ്മാണം</p>

ഭരണാനുമതി തുക - 1120 ലക്ഷം.

2. കരിപ്പൂഴ തോടിന് കുറുകെയുള്ള കോയിക്കപ്പടി പാലം പുനർനിർമ്മാണം

ഭരണാനുമതി തുക - 459.65 ലക്ഷം.

3. കരിപ്പൂഴ തോടിന് കുറുകെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പാലം പുനർനിർമ്മാണം ഭരണാനുമതി തുക - 645 ലക്ഷം.

കെട്ടിട വിഭാഗം

പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവർത്തി

ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2021-22-കായംകുളം കീരിക്കാട് യു.പി സ്കൂളിന് ഒന്നാം നിലയുടെ നിർമ്മാണം- തുക- 50 ലക്ഷം.

പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ

1 കണ്ടല്ലൂർ പുതിയവിള ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം -തുക 10 ലക്ഷം-സാന്റ് പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (10%)

2 ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2020-21-കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം ശങ്കർ സ്റ്റാരക മ്യൂസിയം ആന്റ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റേയും പ്രവേശന കവാടത്തിന്റേയും നിർമ്മാണം -തുക 300 ലക്ഷം -ചുറ്റുമതിലിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.(65%)

3. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2020-21 -കായംകുളം എരുവ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.ബി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - തുക 300 ലക്ഷം

4. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2020-21- കൃഷ്ണപുരം യു.പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം -- തുക 100 ലക്ഷം- അവസാനവട്ട പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.(80%)

കെ.ആർ.എഫ്.ബി (പി.എം.യു)

നിലവിൽ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ച റോഡ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഭഗവതിപ്പടി കരീലകുളങ്ങര മല്ലികാടു കടവ് റോഡ്. ടി പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 10.07.2017 തീയതിയിലെ G.O (Rt) No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 20 കോടി .രൂപയുടെ തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതിയും 01.01.2018 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയുടെ 20.24 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് M/s K.V. Jacob and Sons എന്ന കരാറുകാരൻ 25.06.2018 തീയതിയിൽ 19.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തു.

നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്തിയൂർ ബ്രിഡ്ജിന്റെയും അനുബന്ധ റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം ഒഴികെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KSEB, KWA യൂട്ടിലിറ്റികൾ എന്നിവയുടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പെ കാലതാമസം കാരണം 29.10.2022 തീയതിയിൽ കിഫ്ബി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി കരാർ ഫോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് പത്തിയൂർ പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനായി 2,78,00,000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 03.02.2024 തീയതിയിൽ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈൻ

പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക	ചിലവഴിച്ച തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	SLTF Premonsoon 2021-22-Clearing side drain and the chocked culvert, cutting leaned and damaged branches of tree, removing water from stagnated area by providing earthen drain, etc under Roads Section Kayamkulam under Kayamkulam & Haripad LAC	5.00	5.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	EVICITION OF HOARDINGS, ADVERTISEMENTS, FLAG POLES AND OTHER UNANUTHORISED IN STRUCTURES VARIOUS ROADS UNDER KAYAMKULAM ROADS SECTION	0.5	0.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
3	General-Road safety plan work 2021-22 Providing crash barrier to Kayamkulam Muttom Road Ch. 5/000 Km LHS & RHS	11.24	11.24	പൂർത്തീകരിച്ചു
4	GENERAL-Road safety Non-plan work 2021-22-Providing traffic safety, sign boards to various roads under Kayamkulam Section	5.00	5.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	GENERAL-Premonsson 2022-23 Clearing the chocked culvert and existing drainage, clearing grass and light jungles, cutting leaned and damaged branches of tree, removing water from stagnated area by providing earthen drain, replacing damaged cover slab, filling stray potholes etc under Roads	6.5	6.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
6	GENERAL-RM 2022-23 /Cluster II/ One year RC/ Kayamkulam Section/Alappuzha-RM 2022-23-Zone-V-one year Running contract for various PWD Roads under Road Section Kayamkulam in Alappuzha District-5 road stretches for a length of 19.27 Km.	31.5	31.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
7	GENERAL-Road Safety Non-Plan work 2021-22 Providing traffic safety sign boards to various roads under Kayamkulam Section	5.00	5.00	പൂർത്തീകരിച്ചു
8	GENERAL-Budget work 2022-23-Improvements by providing MSS to various connectivity roads under Kayamkulam Municipality, Chettikulangara, Pathiyoor, Bharanikkavu, Devikulangara and Kandalloor Panchayath in Kayamkulam LAC	1053.5		പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
9	GENERAL-Premonsson work 2023-24-Clearing light jungles, clearing chocked culverts and drain, cutting down dangerously overhanging branches of trees, etc in kayamkulam and Haripad LACs under PWD Roads Section Kayamkualm	3.00	1.5	പൂർത്തീകരിച്ചു
10	EVICITION 2023-24-EVICITION OF HOARDINGS, ADVERTISEMENTS, FLAG POLES AND OTHER UNAUTHORISED STRUCTURES IN VARIOUS ROADS UNDER KAYAMKUALM ROADS SECTION	1.00	1.00	പൂർത്തീകരിച്ചു

അനുബന്ധം 2

പൂർത്തിയാക്കിയ റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാർ നം. & തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക
പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ		
RM -2021-22 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ മാവേലിക്കര സെക്ഷൻ, 3 റോഡുകൾ (14.50 കി.മീ)	08/EE/2022-23 Dtd. 28.05.2022	48.90 ലക്ഷം
RM -2021-22 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ കായംകുളം സെക്ഷൻ, 8 റോഡുകൾ (16.40 കി.മീ)	05/EE/2022-23 Dtd. 21.05.2022	68.80 ലക്ഷം
RM -2021-22 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ- കറ്റാനം സെക്ഷൻ 2 റോഡുകൾ (5 കി.മീ)	03/EE/2022-23 Dtd. 19.05.2022	20.71 ലക്ഷം

നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാർ നം. & തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ മാവേലിക്കര സോൺ-1, 3 റോഡുകൾ (14.50 കി.മീ)	33/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 06/01/2024	58.70 ലക്ഷം
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ മാവേലിക്കര സോൺ-3, 1 റോഡ് (3 കി.മീ)	35/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 06/01/2024	15.39 ലക്ഷം
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ കായംകുളം സോൺ-1, 7 റോഡ് (10.20കി.മീ)	31/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 06/01/2024	73.60 ലക്ഷം
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ കായംകുളം സോൺ-2, 3 റോഡുകൾ (9.40 കി.മീ)	23/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 21/12/2023	95.70 ലക്ഷം
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ കായംകുളം സോൺ-3, 5 റോഡുകൾ (10.33 കി.മീ)	32/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 06/01/2024	67.30 ലക്ഷം
RM -2023-24 പരിപാലന പ്രവൃത്തികൾ കറ്റാനം സോൺ- 1 റോഡ് (1.50 കി.മീ)	30/EE/RMD/ALPY/2023-24 Dtd. 04/01/2024	10.93 ലക്ഷം

അനുബന്ധം 3

	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കായംകുളം എരുവ ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്. പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	സബ് സൂപ്പർ രൂപകല്പന തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് റിസൽട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ രൂപകല്പന അന്തിമമാക്കുന്നതാണ്
2	കായംകുളം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ കൂട്ടികളുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള സിമ്മിംഗ് പൂൾ നിർമ്മാണം	ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
3	കായംകുളം ഗവ. വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി ടെൻഡറീവ് അളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
4	കായംകുളം ഗവ. ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	ടെൻഡറീവ് ഡ്രോയിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പുതുക്കിയ സോയിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിംഗ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്