

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1233**

**19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം				
<b>ശ്രീ. എ. പി. അനിൽ കുമാർ</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>				
(എ)	2016-2017 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ വകുപ്പിൽ നിന്നും വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക എന്നിവ തരം തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	<p>2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക അവയുടെ പുരോഗതി എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><b>RBDCK</b></p> <p><b>വാണിയമ്പലം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കൽ</b></p> <p>തുക 7 ലക്ഷം + 18% GST</p> <p>പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൺസൾട്ടന്റായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള M/s RITES എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് അലൈൻമെന്റ് സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി, ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.</p> <p><b>NATIONAL HIGHWAYS</b></p> <p>CRIF 2022-23 കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ <b>വണ്ടൂർ - കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ്</b> എന്നിവയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ. 12 കോടി രൂപ.</p> <p>വണ്ടൂർ - കാളികാവ് റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 40 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><b>BRIDGES</b></p>			
		<table border="1"> <tr> <td align="center">ക്രമ നം</td> <td align="center">പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്</td> <td align="center">തുക</td> </tr> </table>		ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക
ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക				

1.	കാക്കത്തോട് പാലം നിർമ്മാണം	5.00 കോടി രൂപ
2.	ചെള്ളിത്തോട് പാലം	4.20 കോടി രൂപ

കാക്കത്തോട് പാലം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ചെള്ളിത്തോട് പാലം കരാറുടമ്പടി വെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**BUILDINGS**

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**ROADS**

നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**KRFB-PMU**

1. മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളിക്കാവ് - കരുവാരകുണ്ട്- ചിറക്കൽ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 29.06.2018 തീയതിയിലെ PWD013-10-PA-01 ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 103.11 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 19.09.2022 തീയതിയിൽ PWD013-10/APR-1/2022/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി രണ്ട് ഫേസുകളായാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്

ഫേസ് 1- കാളിക്കാവ് മുതൽ കരുവാരകുണ്ട് -ചിറക്കൽ വരെ. (Ch 60/200 മുതൽ Ch 62/900 വരെ)

പ്രവൃത്തിക്ക് 24/09/2020 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ടാറിങ് പ്രവൃത്തികളും റോഡ് മാർക്കിങ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു

ഫേസ്-2 പുകോട്ടംപാടം മുതൽ കാളിക്കാവ് വരെ (Ch 47/800 മുതൽ 60/200 വരെ)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കോട്ടപ്പുഴ മുതൽ കാളിക്കാവ് വരെയുള്ള 10.3 കിമീ ആണ് വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പ്രവൃത്തിക്ക് 28/02/2023 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. 36 കലിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും 9 കലിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണം 53 % വും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ 70% നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനുകളുടെ നിർമ്മാണവും റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്.

2. ചിറക്കൽ - മേലാറ്റൂർ - ഉചാരക്കടവ് കാഞ്ഞിരംപാറ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 12.04.2023 തീയതിയിൽ PWD013-47/TE-4/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 40.60 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധിക തുക ആവശ്യമായതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയത് പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി വരികയാണ്. തിരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

3. പൂളമണ്ണ -താളിയാങ്കണ്ട് - വാണിയമ്പലം റോഡ്

പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ "G.O.(Rt)No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 18.09.2019 തീയതിയിലെ PWD 015-09/APR-1/2019/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 21.4 കോടിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തി FDR സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടീം ലീഡറുടെ കാര്യലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആയത് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ

അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

4. മുണ്ടങ്ങര- ഓടായിക്കൽ - വീട്ടിക്കുന്ന് റോഡ് (കി.മീ 0/000 -15/350)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിന് 10/07/2017 തീയതിയിലെ "G.O. (Rt)No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം മിനിമം 10 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലാൻഡ് റീ ലിങ്കിഷ്യെന്റ് ഫോറം സ്വീകരിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം മുണ്ടങ്ങര മുതൽ ഓടായിക്കൽ (കി മീ 0/ 000 -8 / 200) വരെയുള്ള പരമാവധി വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലാൻഡ് റീലിങ്കിഷ്യെന്റ് ഫോറം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കിഫ്ബി- കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി.എം.യു സംയുക്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ മുണ്ടങ്ങര മുതൽ ഓടായിക്കൽ വരെ (കി മീ 0/000 -8/200) യുള്ള റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ DPR തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ട്.

5. മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - കരുവാരക്കുണ്ട് റോഡിന്റെ ഭാഗമായ **കല്ലാമൂല ചെങ്കോട് പാലങ്ങൾ** -

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O (Rt) No.942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 18.10.2023 തീയതിയിലെ PWD013-51/TE-1/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 9.17 കോടിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ആയത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയശേഷം ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

6. പല്ലിശ്ശേരി അമ്പലക്കടവ് ഉദിരംപൊയിൽ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ DPR പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് മുഖേന കിഫ്ബി മാനദണ്ഡ

പ്രകാരം റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 10 മീറ്റർ RoW ലഭ്യമല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലെ വീതിയിൽ FDR പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക അവയുടെ പുരോഗതി എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**RBDCK**

**വാണിയമ്പലം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കൽ**

തുക 7 ലക്ഷം + 18% GST

പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൺസൾട്ടന്റായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള M /s RITES എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് അലൈൻമെന്റ് സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി, ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

**NATIONAL HIGHWAYS**

CRIF 2022-23 കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ **വണ്ടൂർ - കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ്** എന്നിവയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ. 12 കോടി രൂപ.

വണ്ടൂർ - കാളികാവ് റോഡിൽ ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 40 ശതമാനത്തോളം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**BRIDGES**

ക്രമ. നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക
1.	കാക്കത്തോട് പാലം നിർമ്മാണം	5.00 കോടി രൂപ
2.	ചെള്ളിത്തോട് പാലം	4.20 കോടി രൂപ

കാക്കത്തോട് പാലം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ചെള്ളിത്തോട് പാലം കരാറുടമ്പടി വെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**BUILDINGS**

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**ROADS**

നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

**KRFB-PMU**

1. മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളിക്കാവ് - കരുവാരകുണ്ട്- ചിറക്കൽ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 29.06.2018 തീയതിയിലെ PWD013-10-PA-01 ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 103.11 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 19.09.2022 തീയതിയിൽ PWD013-10/APR-1/2022/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം 131.61 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി രണ്ട് ഫേസുകളായാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്

ഫേസ് 1- കാളിക്കാവ് മുതൽ കരുവാരകുണ്ട് -ചിറക്കൽ വരെ. (Ch 60/200 മുതൽ Ch 62/900 വരെ)

പ്രവൃത്തിക്ക് 24/09/2020 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ടാറിങ് പ്രവൃത്തികളും റോഡ് മാർക്കിങ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു

ഫേസ്-2 പൂക്കോട്ടംപാടം മുതൽ കാളിക്കാവ് വരെ (Ch 47/800 മുതൽ 60/200 വരെ)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കോട്ടപ്പുഴ മുതൽ കാളിക്കാവ് വരെയുള്ള 10.3 കിമീ ആണ് വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പ്രവൃത്തിക്ക് 28/02/2023 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. 36 കലിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും 9 കലിംഗുകളുടെ നിർമ്മാണം 53 % വും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ 70% നിർമ്മാണവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈനുകളുടെ നിർമ്മാണവും

റോഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്.

2. ചിറക്കൽ - മേലാറ്റൂർ - ഉചാരക്കടവ് കാഞ്ഞിരംപാറ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 12.04.2023 തീയതിയിൽ PWD013-47/TE-4/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 40.60 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധിക തുക ആവശ്യമായതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കിഫ്ബിയിലേക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയത് പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി വരികയാണ്. തിരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

3. പൂളമണ്ണ -താളിയാങ്കണ്ട് - വാണിയമ്പലം റോഡ്

പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ "G.O.(Rt)No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 18.09.2019 തീയതിയിലെ PWD 015-09/APR-1/2019/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 21.4 കോടിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പ്രവൃത്തി FDR സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടീം ലീഡറുടെ കാര്യాలയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്. പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആയത് കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

4. മുണ്ടങ്ങര- ഓടായിക്കൽ - വീട്ടിക്കുന്ന് റോഡ് (കി.മീ 0/000 -15/350)

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിന് 10/07/2017 തീയതിയിലെ "G.O. (Rt)No. 942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 15 കോടി

രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം മിനിമം 10 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലാൻഡ് റീലിങ്കിംഗ് ഫോറം സീകരിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം മുന്നേങ്ങര മുതൽ ഓടായിക്കൽ (കി മീ 0/ 000 -8 / 200) വരെയുള്ള പരമാവധി വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ലാൻഡ് റീലിങ്കിംഗ് ഫോറം സീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കിഫ്ബി- കെ.ആർ.എഫ്.ബി- പി.എം.യു സംയുക്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ മുന്നേങ്ങര മുതൽ ഓടായിക്കൽ വരെ (കി മീ 0/000 -8/200) യുള്ള റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ DPR തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ട്.

5. മലയോര ഹൈവേ പൂക്കോട്ടംപാടം - കരുവാരക്കുണ്ട് റോഡിന്റെ ഭാഗമായ **കല്ലാമൂല ചെങ്കോട് പാലങ്ങൾ** -

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O (Rt) No.942/2017/PWD ഓർഡർ പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 18.10.2023 തീയതിയിലെ PWD013-51/TE-1/2023/KIIFB ഓർഡർ പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 9.17 കോടിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ആയത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയശേഷം ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.

6. പല്ലിശ്ശേരി അമ്പലക്കടവ് ഉദ്ദേശപൊയിൽ റോഡ്

ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 10/07/2017 തീയതിയിലെ G.O(Rt) No. 942/2017/PWD പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ DPR പരിശോധിച്ച് കിഫ്ബി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രൈസൽ റിപ്പോർട്ട് മുഖേന കിഫ്ബി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 10 മീറ്റർ RoW ലഭ്യമല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ഈ സ്ഥലത്ത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലെ വീതിയിൽ FDR പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.





**അനുബന്ധം 1**

**കെട്ടിട വിഭാഗം**

(എ) & (ബി) 2016 -17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2023 -24 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ വകുപ്പിൽ നിന്നും വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെയും അവയുടെ പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sl. No.	Name of work	Amount	Status
1	Construction Lab and Library at Govt. HSS Karuvarakkundu	100 Lakhs	Work completed
2	Budget 2017-18 Construction of a building for Govt. LP School kattumunda Malappuram District	100 lakhs	Work completed
3	Construction of building for Govt. Girls Higher Secondary School Wandoor at Malappuram District	442.53 Lakhs	Pile work ongoing
4	GENERAL- Construction of School building GHSS Thiruvalli - Construction of School building of GHSS Thiruvalli in Malappuram District	200 Lakhs	1 <sup>st</sup> floor column work ongoing
5	GENERAL - Construction of building for Govt. Ayurveda Hospital Thiruvalli in Malappuram District- Aurveda Hospital New Block	100 Lakhs	Work completed
6	NABARD -XXII-C Construction of New Block for Govt. Vocational Higher Secondary School at Wandoor, Malappuram	123.65 Lakhs	Work completed

**അനുബന്ധം 2 നിരത്ത് വിഭാഗം**

<b>LA No. 1233</b>				
ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വർഷം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2016-17 - വൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തിരുവാലി-കോട്ടാല-കാട്ടുമു റോഡ് കി.മീ 0/500 മുതൽ 0/770 വരെയും 1/900 മുതൽ 2/900 വരെയും ബി.എം&ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	2017-18	100 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്- 2016- 17- വൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉദിരംപൊയിൽ- മാളിയേക്കൽ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 2/400 വരെ ബി.എം& ബിസി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	2017-18	200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക്-2016-17-വൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ-കാളികാവ് റോഡ് കി.മീ 23/750 മുതൽ 25/100 വരെ വീതി കൂട്ടി ബി.എം&ബിസി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും സി.സി ഡ്രെയിനും ഫുട്ട്പാത്തും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	150.88 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2017-2018- വൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലെ തച്ചങ്ങോട്-കൂരാട് -കല്ലാമൂല റോഡ് കി.മീ 9/000 മുതൽ 11/158 വരെ (പ്രവൃത്തി കി.മീ 9/208 നും 11/158 ൽ) ബി.എം &ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	150 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	LAC-ADS വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കലങ്ങോട് -വൂർ-കാളികാവ് റോഡിൽ ഗവൺമന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കറി സ്കൂൾ മുതൽ വൂർ ടൗൺ വരെ (കി.മീ 12/900 മുതൽ 14/000) സൗന്ദര്യവൽകരണം (സി.സി ഡ്രൈൻ & ഫുട്ട്പാത്ത്) ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	90 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	എൽ.എ.സി- എഡി.എ.സ് 2018-19-മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൃക്കലങ്ങോട് -വൂർ-കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 16/800 മുതൽ 17/000 വരെ വാണിയമ്പലം ടൗണിൽ രൂ വശങ്ങളിലും ഇന്റർലോക്ക് കട്ട പതിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	15 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	എസ്.ആർ 2016-17 തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ-കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 15/ലെ കൾവെർട്ട് വീതി കൂട്ടുകയും , 15/500 മുതൽ 16/300 വരെ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	എസ്.ആർ 2016-17- പെരുമ്പിലാവ്-നിലമ്പൂർ റോഡ് കി.മീ 81/300-ൽ കൾവെർട്ടും ഡ്രെയിനേജും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്. ആർ 2017-18 തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 5/200 മുട്ടിത്തലയിൽ നീളവും വീതിയും കൂട്ടി കൾവെർട്ടും ഡ്രെയിനേജും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	19.61 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്. ആർ 2017-18-പാറക്കുളം-കൂട്ടു മു-ശാന്തിനഗർ റോഡ് കി.മീ 1/1000 മുതൽ 01/600 വരെ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	15 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	എസ്എൽടിഎഫ്-ആർപി-2017-18 വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുളിപ്പറമ്പ്-കൂരാട്-പള്ളിപ്പടി - മമ്പാട്ടുമൂല റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/300 വരെ അടിയന്തിരമായി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	16 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12	എസ്എൽടിഎഫ്-ആർപി-2017-18 വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പാറക്കുളം -കൂറ്റുമു-ശാന്തിനഗർ റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 3/വരെ അടിയന്തിരമായി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2017-18	30 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

13	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2017-18 തിരുവാലി കോട്ടാല-കാട്ടുമു-റോഡ് കി.മീ. 2/900 മുതൽ 5/000 വരെയും വീതികൂട്ടി നവീകരിച്ച് ബി.എം & ബി.സി. ചെയ്യുകയും കി.മീ. 5/000 മുതൽ 5/500 വരെ ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	300 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	എൽ.എ.സി-എഡി.എ.സ് 2018-19-വുൾ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കരുവാരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജോട്-തരിശ്-കിഴക്കേതല റോഡ് വീതി കൂട്ടി ബിഎം&ബിസി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തി 2018-19 :- തൃക്കലങ്ങോട് -വുൾ-കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 11/700 മുതൽ 12/700 വരെ വീതി കൂട്ടി ബിഎം & ബിസി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും കി.മീ 12/800 മുതൽ 14/000 വരെ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽസ് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	എസ്.ആർ 2018-19 പരിക്കാട്-വുൾ വടപുറം റോഡിൽ കി.മീ 9/400 നും 9/700 നും ഇടയിൽ ചെറുകോട് ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	13 ലക്ഷം രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17	തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 17/100 നും 17/300 നും ഇടയിൽ ഡ്രയിനേജ്, കൾവെർട്ട്, ഫുട്പാത്ത് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 17/300 നും 17/600 നും ഇടയിൽ ഡ്രയിനേജ്, കൾവെർട്ട്, ഫുട്പാത്ത് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി നടന്നു കെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിപൂർത്തിയായി
19	തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 24/370 (ഇടത് ഭാഗം) റോഡരികിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി , കരുവാരക്കുളം-കൂട്ടത്തി -നീലാഞ്ചേരി -കാളികാവ് റോഡ് കി.മീ 7/100 മുതൽ 7/200 വരെ ബി എം & ബി.സി ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
20	നടുവത്ത്-വടക്കുമ്പാടം റോഡ് കി.മീ 5/900-ലെ കൾവെർട്ട് പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	നടുവത്ത്-വടക്കുമ്പാടം റോഡ് കി.മീ 2/000-ലെ തകർന്ന കൾവെർട്ടും പാർശ്വഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
22	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 08/000(വലത് ഭാഗം) റോഡരികിലെ തകർന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി,	2018-19	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
23	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്. ആർ 2018-19 തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 3/000 നും 3/150 നും ഇടയിലും, കി.മീ 3/600 നും 3/750 നും ഇടയിലും തകർന്ന കൾവെർട്ടുകൾ പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബി.ടി റിന്യൂവലും	2018-19	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 13/000 മുതൽ 14/000 വരെ റോഡിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഫുട്പാത്തിൽ കൈവരി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	15 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 14/700 മുതൽ 15/000 വരെ (നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ) വീതി കൂട്ടലും ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
26	പരിക്കാട്-വുൾ-വടപുറം റോഡ് കി.മീ 11/000-ൽ തോട്ടുപുറത്ത് കൾവെർട്ടും ഡ്രയിനേജും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	6 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 ഫ്ലഡ് ഡാമേജ് -പെരുമ്പി ലാവ്-നിലമ്പൂർ റോഡ് കി.മീ 75/800 മുതൽ 76/100 വരെ (പുന്നക്കാട് ജംഗ്ഷൻ) നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
28	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 തൃക്കലങ്ങോട്-വുൾ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 08/200 മുതൽ 08/300 വരെ കൾവെർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനും ബി.ടി റിന്യൂവലും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
29	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 വാണിയമ്പലം-അമരമ്പലം റോഡ് കി.മീ 1/000 നും 1/200 നും ഇടയിൽ മാട്ടക്കുളത്ത് ഡ്രയിനേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2018-19	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

30	ഫ്ലാറ്റ് ഡാമേജ്സ് ആർപി 2018-19-പാക്കോട്-വൂർ-വടപ്പുറം റോഡ് കി.മീ 7/500 മുതൽ 22/410 വരെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ-ഉപരിതലം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	2018-19	600 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
31	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 -തുവൂർ-പുറ്റമണ്ണ റോഡ് കി.മീ. 5/400 നും 5/500 നും ഇടയിൽ (വലത് ഭാഗം) കൾവെർട്ടിലേക്കുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	2 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 ഫ്ലാറ്റ് ഡാമേജ്-പെരുമ്പി ലാവ്-നിലമ്പൂർ റോഡ് കി.മീ 71/000 തുവൂരിൽ കൾവെർട്ടും ഡ്രെയിനേജും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
33	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 ഫ്ലാറ്റ് ഡാമേജ്- തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡ് കി.മീ 20/000 മുച്ചിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാർശ്വഭിത്തിയും പാർപ്പറ്റുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
34	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 13/250 മുതൽ 13/600 വരെ വലതു ഭാഗം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിന് മുൻവശം ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
35	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2018-19 മമ്പാട് ഫെറി-തൃക്കൈ കുത്ത് ഫെറി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 0/350 വരെ കൾവെർട്ടും ഡ്രെയിനേജും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
36	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 ഫ്ലാറ്റ് ഡാമേജ്- തുവൂർ-പുറ്റമണ്ണ റോഡിൽ കി.മീ 6/500 മുതൽ 6/700 വരെ ഡ്രെയിനേജും പാർശ്വഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	7 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
37	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്.ആർ 2019-20 തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 06/500-ൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
38	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20- ഫ്ലാറ്റ് ഡാമേജ്- തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 09/950-നും 10/100 നും ഇടയിൽ കൾവെർട്ടും ഡ്രെയിനേജും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
39	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്.ആർ 2019-20-തിരുവാലി-കോട്ടാല-കാട്ടുമു റോഡ് കി.മീ. 0/000 ത്തിനും 0/500 നും ഇടയിൽ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണവും സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികളും	2019-20	24 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
40	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്.ആർ 2019-20-പാറക്കുളം-കൂട്ടുമു-ശാന്തിനഗർ റോഡ് കി.മീ 1/200 (ഏമങ്ങാട്)ൽ ഡ്രെയിനേജും കവർ സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണവും	2019-20	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
41	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് എസ്.ആർ 2019-20 തൃക്കലങ്ങോട്-വൂർ കാളികാവ് റോഡിൽ കി.മീ 18/500-ൽ(മരുതുങ്ങൽ) ഡ്രെയിനേജ് കൾവെർട്ട് പുനർ നിർമ്മാണം, റോഡ് ഉയർത്തൽ പ്രവൃത്തികൾ	2019-20	41 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
42	എസ്.എൽ. ടി. എഫ് 2019-20 -കരുവാരക്കു-കൂട്ടത്തി-നീലാഞ്ചേരി റോഡ് കി.മീ 0/700 മുതൽ 0/900 വരെ ഡ്രെയിനേജും സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രവൃത്തികളും	2019-20	15 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
43	എസ്എൽടിഎഫ്-2019-20 വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നടവത്ത്-വടക്കുമ്പാടം കി.മീ 6/000 തകർന്ന കൾവെർട്ട് പുനരുദ്ധാരണവും, അരികുചാൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	12 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
44	എസ്.എൽ.ടിഎഫ്-2019-20 വൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തച്ചങ്ങോട്-കൂരാട്-കല്ലാമൂല റോഡ് കി.മീ 8/700 മമ്പാട്ടു മൂല ടൗണിൽ ഡ്രെയിനേജും കവർസ്റ്റാബും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	2019-20	3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
45	KIIFB-2017-18 Improvements and providing BM&BC Works between km 4/350-11/900 of Poolamanna-Thaliyamkundu-Vaniyambalam Road in Malappuram DT:- Boundary stone fixing for land acquisition.	2020-21	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
46	-Road Safety works 2020-21:- Road safety works on various roads under PWD Road section Wandoor in Malappuram District	2020-21	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

47	SLTF-SLTF 2020-21 Providing Stripped BT and BT Patch works between Km 0/000 to 6/000 of ThiruvalliHigh school Padi - Meppadam - Mampad PHC road, Km 3/000 to 5/200 Edavanna Thiruvalli road, And Km 0/000 to 1/900 Thiruvalli – Kottala Kattumunda road inWandoor LAC-	2020-21	3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
48	R/P 2020-21 Surface renewal to Perumbilavu Nilambur Road Km 68/500 to 77/100 in Wandoor LAC,Malappuram District	2020-21	40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
49	SLTF 2020-21 Providing stripped BT and BT Patch works to Mampad ferry Thrikkekuth ferry 0/000 to 2/500 and Kappil Thrikkekuth road 0/000 to 2/000 in Wandoor LAC	2020-21	2.50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
50	SLTF 2020-21 Providing Stripped BT and BTPatch works between Km 68/500 to 77/100 of Perumpilavu - Nilambur road and Km 0/000 to 7/200 of Karuvarakundu- Kuttathi-Neelancheri- Kalikavu roadin Wandoor LAC –	2021-22	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
51	SLTF 2020-21 Providing stripped BT and BT patch works in Thrikkalangode Wandoor Kalikavu road Km 14/000 to 23/750 and 25/100 to 25/252 ,Vaniyambalam - Amarambalam road Km 0/000 to 5/000 and Wandoor Bypass 0/000 to 0/800 in Wandoor LAC	2021-22		പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
52	R/P 2020-21 Surface renewal to Pandikkad-Wandoor-Vadapuram road km 6/600 to 7/500 in Wandoor LAC, Malappuram DT	2021-22	40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
53	SLTF 2020-21 Providing stripped BT and BTpatch works between Km 2/400 to 6/000 of Udirampoyil- Maliyekkal road and Thachankode – Koord -Kallamoola road Km 0/000 to 7/000 in Wandoor LAC-	2021-22	8 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
54	SLTF-SLTF 2020-21 Providing Stripped BT and BT Patch works between 68/500 to 77/100 of Perumpilavu - Nilambur road and Km 0/000 to 7/200 of Karuvarakundu-Kuttathi- Neelancheri- Kalikavu roadin Wandoor LAC -- General Civil Work	2021-22	4.5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
55	SLTF-SLTF 2020-21 Providing Stripped BT and BT Patch works toThrikkalangode - Wandoor - Kalikavu road Km 0/000 to 11/700 in Wandoor LAC	2021-22	14 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
56	SLTF-SLTF 2019-20 Providing drainage facilities and side protection works between Km 0/700 to 0/900 in Karuvarakundu-Kuttathi- Neelancheri-Kalikavu road in Wandoor LAC	2021-22	13 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
57	Providing srtripped BT and BT patch works in Koolipparamba-Koorad Pallippadi- Mampattumoola km 0/000 to 5/000 in Wandoor LAC	2021-22	6 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
58	GENERAL-Urgent Pothole filling works 2020-21 on various roads under PWD Roads section Wandoor-Work	2021-22	4 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
59	SLTF 2020-21 Providing Stripped BT and BT Patch worksbetween Km 0/000 to 9/200 of Naduvath Vadakkumpadam road in Wandoor LAC	2021-22	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
60	Construction of Retaining wall between Km 8/000 and 8/500 of Thachankode – Koorad-Kallamoola Road in Wandoor LAC	2021-22	10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
61	Construction of Retaining wall between km 20/900 and 21/000 ofThrikkalangode-Wanoor-Kalikavu Road in Wandoor LAC	2022-23	4.5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

62	Budget work 21-22-Improvements and providing BM&BC works between km4/650 to 6/750 of Naduvath - Vadakkumpadam Road in Wandoor LAC in Malappuram district	2022-23	200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
64	Providing drainage facilities at Pulikkalodi between Km 20/700 to 20/850 in Pandikkad-Wandoor-Vadapuram road in Wandoor LAC	2022-23	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
65	Providing drainage facilities retaining wall and raising of the roadway at Thodayam Between Km 5/800 and 6/100 of in Thrikkalangode - Wandoor – Kalikavu road in Wandoor LAC	2022-23	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
66	Construction of Retaining wall & Drainage facilities between Km 21/500 and 21/800 at Palaparamb of Pandikkad-Wandoor-Vadapuram road Road in Wandoor LAC	2022-23	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
67	GENERAL-: Budget Work 2021-22:- Widening, Providing BM&BC Works between km 9/850 -11/700 in Thrikkalangod- Wandoor- Kalikavu Road in Wandoor LAC-Work-General Civil work	2022-23	300 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി 85% പൂർത്തീകരിച്ചു
68	GENERAL-Re Construction of collapsed Retaining wall at Km7/500 of Thachangode -Koorad -Kallamoola Road in Wandoor LAC	2022-23	40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
69	- GENERAL-RM 2022-23-Cluster II-Zone 8- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Wandoor in Malappuram District 3 nos of Road stretches for a length of 12.550 km (Udhirampoyil-Maliyekkal- (km0/000-6/000), Poolamanna-Vaniyambalam Road(km0/000 4/350) & Thuvvur-puttamanna (km 0/000-2/200)General Civil Work	2022-23	45 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
70	GENERAL-RM 2022-23 Cluster- II Zone 3 one year running contract for various PWD roads under roads section Wandoor in Malappuram District Four No of road streches for a lenght of 19.60 Km - Edavanna Thiruvali 0/000 –5/200,Thiruvali School Padi Mepadam Mampad PHC road km 0/000 to 5/700, Parakkulam Kuttumunda Shanthi Nagar road 0/000 to 3/300,Vaniyambalam - Amarambalam road Km 0/000 to 5/400	2022-23	60 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
71	GENERAL-GENERAL-RM 2022-23-Cluster II-Zone 5- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Wandoor in MalappuramDistrict 4 no of Road stretches for a length of 16.10 km(Thiruvali-Kottola-Kattumunda Road km (km0/000-5/500), Wandoor bypass(km 0/000-0/800),Mampad ferry-thrikkaikuth ferry-(km 0/000-2/500)&Naduvath-vadakkumpadam (km0/000-4/650,6/750-9/400))General Civil Work	2022-23	58 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
72	GENERAL-Reconstruction of collapsed culvert and side walls at Km 2/550 of Parakkulam- Kuttumunda-Santhinagar Road (Kootampara Bridge	2022-23	18 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
73	Providing drainage and retaining wall at the Dangerous curve at Thadivalave (ch 10/400) in Pandikkad Wandoor Vadapuram road in Wandoor LAC	2022-23	16 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
74	GENERAL-Improvements and Reconstruction of culvert and drainage facilities at KM 14/900 (Ambalappadi junction) of Pandikkad-Wandoor –Vadapuram road in Wandoor LAC Improvements	2022-23	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

75	LAC-ADS-Renovation works to Cherukode Town between Km 9/500 and 9/700 of Pandikkad -Wandoor -Vadapuram Road in Wandoor LAC	2022-23	22 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
76	GENERAL-Providing drainage facilities at Km 2/300 of Thuvvur – Puttamanna Road in Wandoor LAC.-Providing drainage facilities at Km 2/300 of Thuvvur-Puttamanna Road in Wandoor LAC	2022-23	3.50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
77	LAC-ADS- Wandoor Constituency Renovation works in Wandoor town General Civil Work	2022-23	89,57,500/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
78	RM 2022-23-Cluster II-Zone 4- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Wandoor in Malappuram District 2 no of Road stretches for a length of 24.41 km(Kappil -Thrikkaikuth Road km 0/000-2/000&Pandikkad-Wandoor-Vadapuram Road km 0/000-22/410)	2023-24	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി 90% പൂർത്തീകരിച്ചു
79	GENERAL-RM 2022-23 Cluster II -Zone 1 One year running contract for various PWD roads under roads section Wandoor In Malappuram District One Number of road streches for a lenght of 16.480 Km -Thrikkalangode – Wandoor - Kalikavu road (Km 0/000 to 9/850, 11/700 to 18/330)-	2023-24	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
80	GENERAL-RM 2023-24-Zone 2- One Year Running Contract 2/phase 1/for various PWD Roads under Road section Wandoor in Malappuram District 3 nos of Road stretches for a length of 16.40 km(Edavanna-Thiruvalli Road-(km0/000-5/200),Thiruvalli-Kottala-Kattumunda Road(km0/000-5/500)&Thiruvalli High schoolpadi-Meppadam -Mampad PHC Road (km 0/000-5/700)-work-General	2023-24	40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
81	GENERAL-RM 2023-24-RC2 Phase1 /Zone 3- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Wandoor in Malappuram District 5 nos of Road stretches for a length of 24.00km Naduvath-Vadakkumpadam Road- (km0/000-4/650) & (6/750-9/400),Thiruvalli-Kottala- Kattumunda Road(km 0/000-5/500) & Vaniyambalam-Amarambalam Road (km 0/000-5/400),Parakkulam-Kuttumunda-Sanathi Nagar (km 0/000-3/300),Mampadferry-Thrikkaikuth ferry road (km0/000-2/500)-Work-General Civil Work	2023-24	40 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
82	GENERAL-RM 2023-24/RC2 /Phase-1 One year Running contract for various PWD roads under road section Wandoor in Malappuram district one number of road stretches for a length of 12.150 Km in Thrikkalangode-Wandoor-Kalikavu road (Km 0/000 to 9/850,11/700-14/000)-RM 2023-24 One year Running contract for various PWD roads under road section Wandoor in Malappuram district one number of road stretches for a length of 12.150 Km in Thrikkalangode-Wandoor-Kalikavu road (Km 0/000 to 9/850,11/700-14/000)-General Civil Work	2023-24	35 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
83	GENERAL-RM 2023-24-RC2 Phase 1/Zone 4- One Year Running Contract for various PWD Roads under Road section Wandoor in Malappuram District 2nos of Road stretches for a lengthof 13.50km Thuvvur- Puttamanna Road-(km0/000-9/150), Poolamanna-Vaniyambalam Roadkm(0/000-4/350)-Work-General Civil Work	2023-24	21.69 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു



84	SLTF – SLTF 2020-21 OR Providing stripped BT to PPPN road Km 86/112 to 95/112 in Wandoor LAC – Work – General Civil work – 25 Lakhs	2020-21	25 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
85	SLTF – 2019-20: Providing drainage facilities on Mampad Ferry – Thrikkekuth Ferry road in between Km 0/000 & Km 0/550 in Wandoor LAC	2020-21	20 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
86	SLTF – OR – 2017 – 18 in Wandoor LAC – Urgent BT Patch works between Km 86/112 to 95/000 in Perumpilavu – Pattambi – Perinthalmanna – Nilambur road	2020-21	5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
87	Budget work 2017-18 – Wandoor LAC – Improvements and Providing BM & BC work in between Km 12/560 – 14/560 – Mnajeri – Elamkur – Wandoor road	2020-21	250 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
88	Budget work 2019 – 20 – Improvements and Providing BM & BC works in between Km 09/900 – 12/560 – Manjeri – Elamkur – Wandoor road	2020-21	200 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു