

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3779

27-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കായിക വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം മുരുകേഷ്		ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹീമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വെഫ് ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കായിക വകുപ്പ് പ്ലാൻ, നോൺ പ്ലാൻ , കിഫ്ബി എന്നീ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏതെല്ലാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കായിക വകുപ്പ് പ്ലാൻ, നോൺ പ്ലാൻ , കിഫ്ബി എന്നീ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കായിക വകുപ്പ് മുഖേന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

1. പ്ലാൻ ഫണ്ട്

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം. & തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ഘടകങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കരീപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുഴിമതിക്കാട് ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഗ്രൗണ്ട് കായിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 257/2022/ എസ് & വൈ എ തീയതി 12.10.2022	150 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, 2 ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്, 2 ക്രിക്കറ്റ് പിച്ച്, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ചുറ്റുമതിൽ, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	55% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിആർ റീടെനിംഗ് വാൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആർ.സി.സി റീടെനിംഗ് വാൾ പ്രവൃത്തി 50% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു.
2	വെളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂടവട്ടൂർ ഗ്രൗണ്ട് കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 257/2022/ എസ് & വൈ എ തീയതി 12.10.2022	100 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, ഓഫീസ് കം ടോയ്ലറ്റ് കെട്ടിടം, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ഡിആർ റീടെനിംഗ് വാൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	30% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
3	കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 257/2022/ എസ് & വൈ എ തീയതി 12.10.2022	100 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, വോളിബോൾ കോർട്ട്, ഓഫീസ് കം ടോയ്ലറ്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ആർആർ സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	63% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.

4	നെടുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 257/2022/ എസ് & വൈ എ 12.10.2022 തീയതി	150 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, വോളീബോൾ കോർട്ട്, ഓഫീസ് കം ടോമ്പ്ലറ്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ആർആർ സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ചുറ്റുമതിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽപ്രവൃത്തി	60% പൂർത്തിയായി ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
5	വാളുകു ആർവിവിഎച്ച്എസ്എസ്-ൽ സിന്ററിക് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട് നിർമ്മാണം	ഇ6 - 3329/2023/ കാ.യു.ക. 16.06.2023 തീയതി	30.8 ലക്ഷം	സിന്ററിക് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്	ബഹു. എം. എൽ. എ. യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
6	മൈലം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലെ കായിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 328/2022/ എസ് & വൈ എ 30.12.2022 തീയതി	200 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, ഇൻഡോർ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ട്, കുളം നവീകരണം, ചുറ്റുമതിൽ, ഇന്റർലോക്ക്	5% പൂർത്തിയായി. താത്കാലികമായി കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു.
7	മീനാട് നേതാജി സ്മാരക നിലയം ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 251/2023/ എസ് & വൈ എ 26.08.2023 തീയതി	40.36 ലക്ഷം	ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റിൽ ഒപ്പ് വച്ചു. അതിർത്തി തർക്കം സംബന്ധിച്ച് കേസ് നില നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
8	ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എം.സി.പുരം ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 251/2023/ എസ് & വൈ എ 26.08.2023 തീയതി	28.78 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ലിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	55% പൂർത്തിയായി. ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.

9	പരവൂർ തെക്കുംഭാഗം ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 251/2023/ എസ് & വൈ എ 26.08.2023 തീയതി	106.81 ലക്ഷം	മൾട്ടി പർപ്പസ് മഡ് കോർട്ട്, ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	30% പൂർത്തിയായി. ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ് എന്നിവ നടന്നു വരുന്നു.
10	കല്ലുവാതുക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 251/2023/ എസ് & വൈ എ 26.08.2023 തീയതി	197 ലക്ഷം	മഡ് കോർട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, റീഓയിനിംഗ് വാൾ, ഓഫീസ് റൂം, ടോയ്ലറ്റ്, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	6% പൂർത്തിയായി. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
11	ഭൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനിസ്റ്റേഡിയം നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 251/2023/ എസ് & വൈ എ 26.08.2023 തീയതിയിലെ	180 ലക്ഷം	ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	22% പൂർത്തിയായി. ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി, ഡ്രെയിനേജ്, ഫെൻസിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
12	ജില്ലാ സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 1/2023/ എസ് & വൈ എ 04.01.2023 തീയതി	250 ലക്ഷം	ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം	കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
13	ജില്ലാ സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 107/2023/ എസ് & വൈ എ 31.03.2023 തീയതിയിലെ	24 ലക്ഷം	ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണം, ബിൽഡിംഗ് നവീകരണം	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

14	വിളക്കുടി മനം മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് എസ്. സിന്ററിക് വോളിബോൾ കോർട്ട് നിർമ്മാണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 161/2023/എസ് & വൈ എ 31.03.2023 തീയതി	64.94 ലക്ഷം	സിന്ററിക് വോളിബോൾ കോർട്ട്	ബഹു. എം. എൽ. എ. യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
15	കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 89/2021/ എസ് & വൈ എ 06.03.2021 തീയതി	39.92 ലക്ഷം	നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	26.10.2022 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
16	ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കിച്ചണിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണം (എലൈറ്റ് പദ്ധതി)				76 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 12.09.2023 ന് കായിക യുവജന കാര്യాలയത്തിൽ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	2024- 2025 ബഡ്ജറ്റ് - ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യം				ഭരണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് എം.എൽ. എ. യുമായ പ്രാഥമിക ചർച്ച നടന്നു വരുന്നു.
18.	2023- 2024 ബഡ്ജറ്റ് - ഗവ. കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം, ചവറ				1 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് 09.02.2024 ലെ എ എസ് കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്.

19	2024- 2025 ബഡ്ജറ്റ് - ഗവ. കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം, ചവറ				രേണാനുമതിയ്ക്കായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
20.	2023- 2024 ബഡ്ജറ്റ് - കൊട്ടാരക്കര ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകളുടെയും, കളിസ്ഥലങ്ങളുടേയും നവീകരണം				2 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 14.06.2024 ന് കായിക യുവജന കാര്യാലയത്തിൽ രേണാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
21	2024- 2025 ബഡ്ജറ്റ് - എഴുകോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം, കൊട്ടാരക്കര				150 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ്. ആയത് എഴുകോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമെ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

2. എം.എൽ.എ-എഡിഎസ് ഫണ്ട്

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം. തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ഘടകങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പുനലൂർ അഞ്ചൽ ഇറസ്സിലെ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ മീനി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം.	ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓർഡർ നം. ഡി 6 - 812/2022/ എം.എൽ.എ-എഡിഎസ്	103 ലക്ഷം	ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം	ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓർഡർ നം. എൽ. എസ് ജി ഡി/ജെഡി/കെ എൽ എം./5420/2023 ഡി5 / എം.എൽ.എ-എഡിഎസ് 23.12.2023 തീയതി	99.00 ലക്ഷം	മഡ് ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	കൈരളി ലൈബ്രറിയും റീഡിംഗ് റൂം, ഇടവട്ടം വാർഡ്, ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഓർഡർ നം. എൽ. എസ് ജി ഡി/ജെഡി/കെ എൽ എം./5379/2023 ഡി3 /05.03.2024 തീയതി	30.00 ലക്ഷം	ലൈബ്രറി നിർമ്മാണം	ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു കളിക്കളം പദ്ധതി - എം.എൽ.എ. / പ്ലാൻ ഫണ്ട്

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തീയതി / നം.		ഭരണാനുമതി തുക		ഘടകങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
		എം.എൽ.എ.	പ്ലാൻ	എം.എൽ.എ.	പ്ലാൻ		
1	ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ. ഹൈസ്കൂളിലെ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	ഓർഡർ നം. ഡി 6 - 3539/2022/ എം.എൽ.എ- എഡിഎസ് 30.12.2022 തീയതി		50.00 ലക്ഷം		മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, വോളീബോൾ കോർട്ട്, ഡ്രെയിനേജ്, ഡിആർ റീടൈനിംഗ് വാൾ, ചുറ്റുമതിൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം, ഫെൻസിംഗ്	65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു, ഡ്രെയിനേജിന്റെ പ്രവൃത്തി 70% പൂർത്തിയാക്കി, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, റീട്ടൈനിംഗ് വാൾ, ആർ.സി സി സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി മുതലായവ പൂർത്തിയാക്കി
		ഓർഡർ നം. എ3-6611/22/ഡി എസ് വൈ എ. 05.01.2023 തീയതി			50.00 ലക്ഷം	ഓഫീസ് റൂം കം ടോയ്ലറ്റ്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് റൂം കം ടോയ്ലറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 80% പൂർത്തിയാക്കി

എം.എൽ.എ. / പ്ലാൻ ഫണ്ട്  
 എം.എൽ.എ. / പ്ലാൻ ഫണ്ട്  
 എം.എൽ.എ. / പ്ലാൻ ഫണ്ട്



2	അയ്യൻകോയിക്കൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	ഓർഡർ നം. ഡി 4 - 170/2023/എം.എൽ.എ-എഡിഎസ് 17.01.2023 തീയതി (കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ)	50.00 ലക്ഷം	മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, നടപ്പാത ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഗേറ്റ്	5% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട്.
		ഓർഡർ നം. എ3-101/23/ഡി എസ് വൈ എ. 17.01.2023 തീയതി	50.00 ലക്ഷം	ആർ. ആർ സ്റ്റേപ്പ് ഗ്യാലറി, ഡ്രെയിനേജ് & കെർബ്, ഫെൻസിംഗ്	20% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എം. എൽ. എ. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമെ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
3	ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	ഓർഡർ നം. ഡി 6 - 3829/2022/എം.എൽ.എ-എഡിഎസ് 30.12.2022 തീയതി	50.00 ലക്ഷം	ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, മഡ് മൾട്ടി കോർട്ട്, ഫെൻസിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു

	ചടയമംഗലം ശ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം		ഓർഡർ നം. എ3-4311/22/ഡി എസ് വൈ എ 05.01.2023 തീയതി		50.00 ലക്ഷം	ആർ.ആർ. സ്റ്റേജ് ഗ്യാലറി, ഡ്രെയിനേജ്, ഗേറ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രെയിനേജ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കി
4	ഉമ്മന്നൂർ ശ്രാമപഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥല നവീകരണം						44 ലക്ഷം രൂപയുടെ 13.12.2023 ന് കായികയുവജന കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5	അഞ്ചൽ ശ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം						1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർക്കും/കായിക യുവജന കാര്യാലയം ഡയറക്ടർക്കും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. കിഫ്ബി പദ്ധതി

ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നം. തീയതി	ഭരണാനുമതി തുക	ഘടകങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ്ബാബു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, കൊല്ലം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 35/2019/എസ് & വൈ എ 16.02.2019 തീയതി	40 കോടി	ഇൻഡോർ കോർട്ട്, ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ, സെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, 8 ലെയ്ൻ 400 മീറ്റർ ട്രാക്ക്, ടെന്നീസ് കോർട്ടിന് അടുത്തായി ചെയഞ്ച് റൂം, സമ്പ് & പമ്പ്, ഒ.എച്ച്.ടി, ബോർവെൽ, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി	72% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.  ട്രാക്കിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്. പി. വി യായ M/s.കിറ്റ്കോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2.	പുനലൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം	സ.ഉ. (സാധാ)നം. 89/2018/എസ് & വൈ എ 05.05.2018 തീയതി	10 കോടി	ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, മേപ്പിൾ വുഡ് ഫ്ളോറിംഗ്, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി 14.06.2023 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

*Signature*  
*മെമ്പർമാർ*

*Signature*