

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**12 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1591**

**11-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. തുക ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീ പി പ്രസാദ് (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.) തുക ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൃഷിവകുപ്പ് മുഖാന്തരം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഓരോന്നിനും ചെലവാക്കിയ തുകയും പ്രവർത്തികളുടെ തൽസ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	(ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.) തുക ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൃഷിവകുപ്പ് മുഖാന്തരം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ അനുബന്ധം-I ആയും, മണ്ണ് പരുവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ അനുബന്ധം - II ആയും ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം വരും വർഷങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	പുതിയ പദ്ധതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം - I

കൃഷിവകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവായ തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ട്രാഞ്ചെ XXII - വെള്ളായണി കായൽ പാടശേഖരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾ (കല്ലിയൂർ കൃഷി ഭവൻ)	350.00	341.38	കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ട്രാഞ്ചെ XXII - പെരിങ്ങമ്മല ജില്ലാ കൃഷി തോട്ടത്തിലെയും ബനാന നല്ലൂറി പെരിങ്ങമ്മലയിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾ	300.00	275.37	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ട്രാഞ്ചെ XXI - പള്ളിപ്പുറം ഏലായുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ (അണ്ടൂർക്കോണം കൃഷിഭവൻ)	105.93	38.06	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ട്രാഞ്ചെ XXVII - പെരിങ്ങമ്മല ജില്ലാ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾ	662.94	61.77	പ്രവൃത്തികൾ കെ.എൽ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ട്രാഞ്ചെ XXVII - പെരിങ്ങമ്മല ബനാന നല്ലൂറിയിലെ പെരിങ്ങമ്മലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾ	671.94	70.42	പ്രവൃത്തികൾ കെ.എൽ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.	213.70	0	പ്രവൃത്തികൾ

	ഭാഗം XXVII - പുളിമാത്ത് ബ്ലോക്കിലെ നഗരസഭ സ്റ്റാർട്ട് കൃഷി ഭവൻ			കെ.എൽ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
7	നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. ഭാഗം XXVII - ആനയറയിലെ ഇൻസ്ട്രൂമെന്റ് പാക്ക് ഹൗസ്	499.00	0	പ്രവൃത്തികൾ കെ.എൽ.ഡി.സി. മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം - II**

**മണ്ണ് പരുവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികൾ**

ക്രമ നം.	ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	ചെലവാക്കിയ തുക (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)	തൽസ്ഥിതി
1	ഭാഷ്യ XXI	മംഗലയ്ക്കൽ നീർത്തട പദ്ധതി	150	134.95230	90% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 30.09.2022 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ഭാഷ്യ XXI	തേവൻകോട് നീർത്തട പദ്ധതി	198.25	109.33862	55.15% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 30.09.2022 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ഭാഷ്യ XXI	കളിവിളാകം നീർത്തട പദ്ധതി	130	80.32782	61.79% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 30.09.2022 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ഭാഷ്യ XXI	കീഴാപേരൂർ നീർത്തട പദ്ധതി	245.70	222.05	30.09.2022 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഭാഷ്യ XXII	ചിലമ്പറത്തോട് നീർത്തട പദ്ധതി	98	53.34	54.43% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. 30.09.2022 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

6	ഭാഷാ XXII	വലിയവയൽ നീർത്തട പദ്ധതി	160	141.93	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 30.09.2023 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
7	ഭാഷാ XXII	തറട്ടു നീർത്തട പദ്ധതി	282.5	147.26	30.09.2023 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	ഭാഷാ XXII	മീനമ്പള്ളി ത്തോട് നീർത്തട പദ്ധതി	-	57.99	30.09.2023 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
9	ഭാഷാ XXV	ആറ്റുമൺപുറം നീർത്തട പദ്ധതി	106.65	96.61	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 30.09.2023 ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ഭാഷാ XXIV	കൊല്ലുവിള നീർത്തട പദ്ധതി	100.68	51.68	പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
11	ഭാഷാ XXIV	പാൽകുളങ്ങര നീർത്തട പദ്ധതി	99.71	79.72433	79.96% പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ