

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 632

26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എച്ച്. സലാം		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും തുകയും അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഇന്നു തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ കൈതവന-പഴയനടക്കാവ് റോഡ് പ്രവൃത്തി കായി 20.20 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും നിലവിൽ 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.
(ബി)	ഏതെങ്കിലും റോഡ് പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരത്തു പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ - ആലപ്പുഴ കണക്ടിവിറ്റി റോഡ് 10.07.2017 തീയതിയിലെ G.O. (Rt)No.942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും. ടി ഉത്തരവ് 12/02/2021 തീയതിയിലെ G.O. (Rt)No.188/2021/PWD പ്രകാരം പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബിയിൽ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കിഫ്ബി മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ROW ആയ 10 മീറ്റർ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ഡി.പി.ആർ പുനർസമർപ്പിക്കാൻ കിഫ്ബി കെ.ആർ.എഫ്.ബി യ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലം
പ്രവൃത്തികളുടെ സംഗ്രഹം

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

(എ)ബഡ്ജറ്റ് 2017-18	3 പ്രവൃത്തികൾ	-	97.35 കോടി
(ബി)ബഡ്ജറ്റ് 2018-19	1 പ്രവൃത്തി	-	90.825 കോടി
(സി) വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി	1 പ്രവൃത്തി	-	1.50 കോടി
(ഡി)-ബഡ്ജറ്റ് 2019-20 (20%)	4 പ്രവൃത്തികൾ	-	85.00 കോടി

2. കിഫ്ബി

(എ) കിഫ്ബി 2016-17	3 പ്രവൃത്തികൾ	-	1089.04 കോടി
(ബി) കിഫ്ബി 2018-19	1 പ്രവൃത്തി	-	77.36 കോടി

3. കെ.ആർ.എഫ്.ബി പ്രവൃത്തികൾ

കെ.ആർ.എഫ്.ബി	1 പ്രവൃത്തി	-	55.21 കോടി
--------------	-------------	---	------------

4. നബാർഡ്

നബാർഡ്പ്രവൃത്തികൾ	2 പ്രവൃത്തികൾ	-	15.00 കോടി
-------------------	---------------	---	------------

5. എസ്.എൽ.ടി.എഫ്

a. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 17-18	1 പ്രവൃത്തി	-	0.75 കോടി
b. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 18-19	2 പ്രവൃത്തികൾ	-	0.55 കോടി
c. എസ്.എൽ.ടി.എഫ് 19-20	7 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.72 കോടി

6. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ്

a. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 17-18	2 പ്രവൃത്തികൾ	-	0.45 കോടി
b. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 18-19	10 പ്രവൃത്തികൾ	-	2.785 കോടി
c. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 19-20	4 പ്രവൃത്തികൾ	-	0.71 കോടി

7. പ്രീ മൺസൂൺ 2021- 22

1 പ്രവൃത്തി	-	0.5 കോടി
-------------	---	----------

ആകെ

1519.55 കോടി

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം, ആലപ്പുഴ
അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകന
റിപ്പോർട്ട്

1. ബഡ്ജറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

(എ) ബഡ്ജറ്റ് 2017 - 18

2017-18-ലെ GO(Rt)1889/2017/PWD dtd 19/12/2017 പ്രകാരം 1 പ്രവർത്തിക്കായി 25.00 കോടി രൂപയുടെയും GO(Ms) No.9/2018/PWD Dtd. 28/03/2018 പ്രകാരം 4 പ്രവർത്തികൾക്കായി 70 കോടി രൂപയുടെയും GO(Rt)399/2018/PWD dtd 11/03/18 പ്രകാരം 1 പ്രവർത്തിക്കായി 70.00 കോടി രൂപയുടെയും GO(Rt)1849/2017/PWD dtd 08/12/2017 പ്രകാരം 1 പ്രവർത്തിക്കായി 1.00 കോടി രൂപയുടെയും ഒരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 4 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തസ്ഥിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ-ചിറക്കോട് -കാണിപ്പാറ-എസ്.എൻ കവല റോഡ്	25.00	65% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ആലപ്പുഴ-അമ്പലപ്പുഴ റോഡ് നെറ്റ് വർക്ക്	70.00	99% പ്രവൃത്തി കൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷി ക്കുന്നവ പുരോഗതിയിലാണ്.
3	ചുങ്കത്ത് കോമൗഷ്യൽ കനാലിനു കുറുകെ ബോക്സ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	2.35	നിലവിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ള കൾവെർട്ടിനു പകരം ഉയരം കൂടിയ പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ബോക്സ് കൾവെർട്ടുകൾക്കു പകരം സിങ്കിൾ സ്പാൻ ബ്രിഡ്ജ് ആയി ഡിസൈൻ മാറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് സി.ഇ ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
	ആകെ	87.35	

(ബി) ബഡ്ജറ്റ് 2018-19:

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19 പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് - കരുമാടികുട്ടൻ എസ്.എച്ച് 12 മുതൽ കൊട്ടാര വളവ് എൻ.എച്ച് 68 വരെ	90.625	ടെണ്ടർ ചെയ്തു
	ആകെ	90.625	

(സി) വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 2018-19

വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 2018-19 പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	കോസ്റ്റൽ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ചെറു/000 മുതൽ 2/000 വരെ	1.50	ഈ വർഷിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാടാ പൊഴി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് മുതൽ മത്സ്യഗന്ധി വരെയുള്ള റോഡ് പോർഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്കായി 27.3 ആർസ് ലാൻ്റ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് സ്റ്റഡി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുശേഷം സർവ്വേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സബഷ്യൂൽ തഹസീൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലാൻ്റ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവ്വേ നടത്തി സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഒരു വർഷമായി കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി വാടാ പൊഴി പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് വെച്ച് നിർമ്മിതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി വേറൊരു പ്രവൃത്തിയിലുൾപ്പെടുത്തി സ്ഥലം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.
	ആകെ	1.50	

(സി) ബഡ്ജറ്റ് 2019-20(20% Provision)

ബഡ്ജറ്റ് 2019-20 പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ-ആലപ്പുഴ കൺക്ടീവിറ്റി പാലങ്ങൾ	20.00	29/01/2021 ൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേറ്ററുടെ മേൽസമവേഷൻ അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുത്തി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 19/01/2021 ൽ submit ചെയ്ത hard copy ബഹു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഗവൺമെന്റിനോട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ AS കട്ടുന്ന മുറക്ക് TS സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
2	ആലപ്പുഴ-കളർകോട് റിംഗ് റോഡ്	25.00	രേണാനൂരതി ലഭിച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും റെസോലുഷൻ ലഭ്യമായ റോഡുകളുടെ 8.3 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പാർട്ട് റീഎസ് ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കരാറുകാർ ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് റി-ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളുടെ റെസോലുഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകി. റെസോലുഷനുവേണ്ട നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	തോട്ടപ്പള്ളി കളർകോട് കൺക്ടീവിറ്റി റോഡ്	30.00	25% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	പറവൂർ-പുത്തൂരം റോഡും പാലവും, പുനപ്രവേശ് പഞ്ചായത്ത്	10.00	25% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
	ആകെ	85.00	

2. കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

(എ) കിഫ്ബി 2018 - 17

ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗ്രഹിത
1	അമ്പലപ്പുഴ തിരുവല്ല റോഡ്	69.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. RE-അനുരതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	കൈതവന - പഴയനടക്കാവ് അമ്പലപ്പുഴ വടക്കെ നട റോഡ്	19.54	97% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. RE അനുരതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	പള്ളാത്തുരുത്തി കിഴക്കൻ ബൈ പാസിന്റെ പ്രവൃത്തി	1000	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. വർക്കും റിപ്പോർട്ടും KRFB ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു.
	ആകെ	1089.04	

(ബി) കിഫ്ബി (2018 -19)

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗ്രഹിത
1	അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല റോഡിന്റെ ഫേസ് 2 ന്റെ സ്റ്റാൻഡൈസേഷനും ഇംപ്രൂവ്മെന്റും സ്ട്രച്ച് - 1 ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 22/580, സ്ട്രച്ച് - 2 ചെയിനേജ് 22/580 മുതൽ 26/750	77.36	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു, വർക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാലങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. റോഡ് വർക്കിന്റെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കു ശേഷം ബെഗാന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കരാർ ഏറ്റെടുത്തു. ലെവൽസ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡ്രെയിൻ റിടെയിനിംഗ് വാൾ, വീതി കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. KRFB ക്ക് ഫയൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി എടുക്കുന്നു.
	ആകെ	77.36	

3. കെ.ആർ.എഫ്.ബി പ്രവൃത്തി

ക്രമ.നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തസ്ഥിതി
1	സിറ്റി ബോർഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് - ആലപ്പുഴ	55.21	40% പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈറ്റ് ടോപ്പിംഗ് ബി.എം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ഡ്രെയിൻ വർക്ക്, WMM, ഇന്റർ ലോക്ക് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
	ആകെ	55.21	

4. നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തസ്ഥിതി
1	NABARD RIDF XXIV മാത്തരി - ഇരണ്ടച്ചാൽ റോഡ്	10.	36% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സംരക്ഷണഭിത്തിനിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	NABARD RIDF XXV അമ്പലപ്പുഴ നിരയാലകമണ്ഡലത്തിലെ മൂക്കയിൽ - ആറ്റുതീരം റോഡിന്റെ വികസനം	5.00	ലൈവൽസ് അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.
	ആകെ	15.00	

5. എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ്

(എ) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2017 - 18

2017 - 18 ൽ 22 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 5.98 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 21 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പനയന്നാർക്കവ് ചെറിയ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പ്രദീപ് ആർ പിള്ള എന്ന കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി മരഗതിയിലാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Sl No	Name of work.	Amount in Crores	Remarks
1	Reconstruction of Minor Bridge along Panayannarkavu Road.	0.75	Work ongoing, pipe work and PCC bed completed.
	Total	0.75	

ബി) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് - 2018 - 19

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2018-19 37 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 8.962 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇതിൽ 35 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, 1 പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 പ്രവൃത്തി റീ ബിൽഡ് കേരള യിൽ വർക്ക് ഡെഡ് ലെജമാകുന്നതിനാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

Sl No	Name of work.	Amount in	Remarks
1	FDR/2018-19 Urgent repairs to Panayanarkavu Road	0.45	Work ongoing
2	FDR/2018-19 Urgent Repairs to Krishibhavan to Kalarcodu Road	0.10	ബി.സി. ഡെ.പി.എ. മന്ത്രി ശ്രീ ജി. സുധാകരൻ അവർകളുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 05/11/2021 നൽകിയ കത്ത് പ്രകാരം പ്രസ്തുത റോഡ് 04/11/2020 ൽ വന്ന Re-build Kerala പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നു കരാറുകാരൻ കരാറിൽ നിന്നു പിൻമാറ്റം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
	ആകെ	0.55	

(സി) എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2019 - 20

എസ്.എൽ.റ്റി.എഫ് 2019-20-ൽ 9 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 3.47 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 1 പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2 ഓടയും പാർക്കിങ്ങും പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്തു. 2 പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു. സിംഗിൾ ബിഡ്, എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 1 പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 3 പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തിരുത്തലിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Sl No.	Name of work.	Amount	Remarks
1	Providing drain and parking facilities to Scooter factory road Ch;0/000 to 0/300.	0.50	Tendered many times. No response from the Contractors

2	Providing drain and parking facilities to Scooter factory road Ch:0/8000 to 1/100.	0.50	Tendered many times. No response from the Contractors
3	Providing Shoulder protective works for Kalappurakkal temple to Malsyagandhi Road (Coastal road) from ch: 0/000 to 3/000	0.47	Levels reported to CTE, material supply in progress.
4	Providing Shoulder protective works for Kalappurakkal temple to Malsyagandhi Road (Coastal road) from ch: 4/000 to 7/000.	0.50	Levels taken
SLTF 2019-20 4th Allotment			
1	FDR 2019 - 20 Reconstruction of damaged drain in Alappuzha - Madura road at ch: 1/100 to 1/223 and Alappuzha Madura link road at ch: 0/000 to 0/287 in Ambalapuzha LAC	0.25	TS cancelled and estimate returned to AE for correction.
2	FDR 2019 - 20 Reconstruction of damaged drain in Cullen road 2 nd bit at ch: 0/000 to 0/400 in Ambalapuzha LAC	0.25	TS cancelled and estimate returned to AE for correction.
3	FDR 2019 - 20 Reconstruction of damaged drain in Nethaji Subhsh Chandrabose road at ch: 0/000 to 0/ in Ambalapuzha LAC	0.25	TS cancelled and estimate returned to AE for correction.
Total		2.72	

2. എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് 2017-18

എം.എൽ.എ - എ.ഡി.എസ് 2017-18 പ്രകാരം 25 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 7.33 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 23 പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. 2 പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരിയത്ത് തെക്ക് പാലത്തിന്റെ കളക്ട് നിർമ്മാണം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.30	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ആമയിട കരിലാൻറ് പുത്തൻപുര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.15	95% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
	ആകെ	0.45	

b. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 2018-19

എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 2018-19 പ്രകാരം 14 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2.785 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ; പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തത്സംഗിതി
1	അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പത്തിൽ പാലം മുതൽ പറയക്കോടം പാടശേഖരം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.39	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
2	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനച്ചിറ-അച്ചന്റെ പറമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.47	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അറയ്ക്കൽ കരിലാൻഡ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.12	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു

4	പുന്നപ്ര മാർക്കറ്റ് - പഴയനടക്കാവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	0.15	പി.ആർ.എഫ് - പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയപാത വികാസം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ പ്രവൃത്തി റീ-അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
5	എൻ.എച്ച്-കണ്ടയിട പറമ്പ് - വലയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുറക്കാട് പഞ്ചായത്ത്	0.25	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു, വസ്തു തർക്കം നില നിൽക്കുന്നു.
6	പറവൂർ - അമൃത ജംഗ്ഷൻ കാപ്പിത്തോട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.25	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
7	അറവുകാട് ക്ഷേത്രം ഗുരുസാഗര ജംഗ്ഷൻ പുഴ നിവാസ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.4	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
8	എച്ച്.ഐ.എൽ.പി.എസ് ജംഗ്ഷൻ-ആഞ്ഞിലി പ്പറമ്പ് കാവ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.35	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. (കാനയുടെ മുകളിൽ സ്റ്റാമ്പ് നിർമ്മാണം, GSB പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു).
9	വളഞ്ഞവഴി-റെയിൽക്രോസ് - കമ്പിവള്ളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.20	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 12.5 മീറ്റർ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.
10	ഉള്ളാടൻ പറമ്പ് - തൈവേലിക്കകം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.205	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
	ആകെ	2.785	

C. എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 2019- 20

എം.എൽ.എ- എ.ഡി.എസ് 2018-19 പ്രകാരം 4 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 0.80കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രവൃത്തികളുടെ പിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ.നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (കോടി)	തസ്ഥിതി
----------	--------------------	------------	---------

1	ഒനിയപുരം- തൃവേണി റോഡ് അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.19	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2	വാടയ്ക്കക്കം- വടക്കേപ്പള്ളി റോഡ് അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്	0.20	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. (GSB, interim level reported)
3	മാതൃഭൂമി - പഴയനടക്കാവ് റോഡ് പുനഃപ്രവർത്തിപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	0.10	Initial level taken
4	മടപ്പുറമ്പ് - അംഗൻവാടി റോഡ് പുനഃപ്രവർത്തിപ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	0.22	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
	ആകെ	0.71	

പ്രീമൺസൂൺ 2021 - 2022

Sl No	Name of work.	Amount in Crores	Remarks
1	Premonsoon 2021-22 clearing of grass in berms and cutting down dangerously overhanging branches of trees, clearing choked culvert, drains in Ambalappuzha LAC under various roads in Ambalappuzha Section.	0.5	Work in progress
	Total	0.5	