

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1192

07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമാതത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	130m കാമ്പ നിർമ്മാണം, ഒരു കല്പക് നിർമ്മാണം എന്നിവ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും 4.5 km, BM പ്രവൃത്തിയും മെയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.9km, BM പ്രവൃത്തിയും മൊത്തം 8.4km. BC പ്രവൃത്തിയും റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഇനിയും ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	130m കാമ്പ നിർമ്മാണം, ഒരു കല്പക് നിർമ്മാണം എന്നിവ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും 4.5 km, BM പ്രവൃത്തിയും മെയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.9km, BM പ്രവൃത്തിയും മൊത്തം 8.4km. BC പ്രവൃത്തിയും റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
(സി)	2020 മാർച്ച് 14 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി കാലാവധി വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	ബി.എം. പ്രവൃത്തിയുടെ ബാക്കി ഭാഗവും & ബി.സി പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷ കാലാവസ്ഥ, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. 31.10.2021 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ഡി)	കരാർ കാലാവധി വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;	(ഡി)	ബി.എം. പ്രവൃത്തിയുടെ ബാക്കി ഭാഗവും & ബി.സി പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷ കാലാവസ്ഥ, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ

		<p>സാധിക്കാത്തത്. 31.10.2021 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
(ഇ)	<p>അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>(ഇ) ബി.എം. പ്രവൃത്തിയുടെ ബാക്കി ഭാഗവും & ബി.സി പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷ കാലാവസ്ഥ, കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. 31.10.2021 വരെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ