

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1237

07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ്-തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാത വികസനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാസർഗോഡ്-തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര പ്രവൃത്തികളാണ് (റീച്ചുകൾ) ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഇനിയും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയെന്നും ജില്ലയിൽ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കാസർഗോഡ്- തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും ടെൻഡർ നടപടികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	ദേശീയപാത 66 ന്റെ വികസന പ്രവൃത്തികളിൽ അത്രർ തുറപ്പ് റീച്ച് ഒഴികെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവർഡ് ചെയ്യാനാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

30002100

Annexure - A

Sl. No.	PIU Name	UPC Code	Project	NH No	Length (in km)	NHDP/Bharat mala	Date of Award	Total Land required (in Hec)	Land already in Possession	Total additional land to be acquired (Hec)	Cumulative progress				Pending LA works (in Hec)				% of Total Land in Possession	Status of project/ Land acquisition	
											3A (Hec)	3D (Hec)	3C (Hec)	Provision along (Hec)	3A (Hec)	3D (Hec)	3C (Hec)	Provision along (Hec)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Kerala																					
1	KOZHINODE	N/04002/03001/KL	Package I - Section I - 6-laning of Kerala / Karnataka Border- Thalappady to Chengala (Km 17.200 to Km. 57.200) (De. Ch: 17.200 to De Ch. 56.200)	66	39.000		23.03.2021	175.5000	139.9894	35.5106	35.5106	35.5106	35.5106	30.4901	0.0000	0.0000	0.0000	5.0205	97.14%	100 % 3G Completed. LoA issued on 23.03.2021. CA signed on 06.05.2021.	
2		N/04002/06001/KL	Package I - Section II - 6-laning of Chengala to Nilashwaram Town Railway Gate (Km. 57.200 to Km.95.650) (De. Ch: 56.200 to De Ch. 93.468)		37.268		15.10.2020	167.7060	126.7789	40.9271	40.9271	40.9271	40.9271	38.8196	0.0000	0.0000	0.0000	2.1075	98.74%	100 % 3G Completed. LoA issued on 15.10.2020. CA signed on 21.12.2020	
3		N/04002/07001/KL	Construction of 4-lane ROB near Nilashwaram Town (Pallikare Railway Gate) from Km. 93.468 (Existing Km. 93.650) to Km. 94.248 (Existing Km. 96.450)		0.780		13.04.2018	3.5100	2.7576	0.7524	0.7524	0.7524	0.7524	0.7524	0.7524	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	Work in Progress.
4		N/04002/08001/KL	Package II - Section I - 4/6-laning of Perols (End of Nilashwaram ROB) (Km. 96.450) to Thalipparamba (Km. 137.900)		40.110		15.10.2020	181.5660	76.0430	105.5230	105.5230	105.5230	105.5230	103.9282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5948	99.12%	100 % 3G Completed. LoA issued on 15.10.2020. CA signed on 21.12.2021
5		N/04002/09001/KL	Package II - Section II - 4/6-laning of Thalipparamba Km. 137.900 to Muzhiliangadu (Start of Thalassery - Mabe Bypass) Km. 170.600		29.948		08.02.2021	135.9450	24.1272	111.8178	111.8178	111.8178	111.8178	102.0642	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.7536	92.83%	100 % 3G Completed. LoA issued on 08.02.2021. CA signed on 31.03.2021
6		N/04002/10001/KL	Package III - Thalassery - Mabe Bypass (1km 170.600 to 188.000) (De. Ch: 170.600 to De Ch. 188.200)		18.600		25.10.2017	82.8046	45.7486	37.0560	37.0560	37.0560	37.0560	37.0560	37.0560	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	Work in Progress.
-		N/04002/11001/KL	Package IV - 4/6-laning of Ashlyur to (Km. 188.000) to Vengalazh (Km. 230.400)		40.800		12.01.2021	183.6000	77.125	106.4748	106.4748	106.4748	106.4748	103.301	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1742	98.27%	100 % 3G Completed. LoA issued on 12.01.2021. CA signed on 31.03.2021
8		N/04002/11002/KL	Bridge (Paloli Palam) at Km 203.150, Major Bridge (Moodadi) at Km 204.895 & allied works like 4 lane Main Carriageway with Service Road in the State of		2.100		17.09.2020	9.4500	5.6895	3.7605	3.7605	3.7605	3.7605	3.7605	3.7605	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	Work in Progress.
9		N/04002/12001/KL	4/6-laning of Kozhikode Bypass from Vengalazh to Ramanattukaram (Km. 230.400 to Km. 258.800)		28.400		18.04.2018	127.8000	127.0331	0.7669	0.7669	0.7669	0.7669	0.7669	0.7669	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	Agreement Signed on 18.04.2018. Appointed date declared on 22.02.2021
Tamil Nadu																					
10	CINCHIN	New UPC as per the repackaging yet to be generated	6-laning of Ramanattukaram to Start of Velachery Bypass of NH-17 (New NH-66) (from De: Ch. km 258.818 to Km 298.500)	39.682		-	178.5690	64.7549	113.8141	113.8141	113.8141	113.8141	113.8141	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100% 3G completed.	
11			6-laning of Velachery to Kapprikkad of NH-17 (New NH-66) (from De: Ch. km 298.500 to Km. 322.850)	37.350		-	168.0750	77.6591	90.4159	90.4159	90.4159	90.4159	90.4159	90.4159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	
12			Thalikulam (from De: Ch. Km. 335.850 to from De: Ch. Km. 369.015) Section of NH-66 (Old)	33.163		-	169.7387	60.3310	109.4077	109.4077	109.4077	109.4077	109.3721	1.8795	0.0000	0.0000	0.0356	107.5282	36.63%		Land possession is in progress.
13			Kodungalur (from De: Ch. Km. 369.015 to from De: Ch. Km. 397.850) Section of NH-66 (Old)	28.833		-	144.6404	47.9914	96.0600	96.0600	96.0600	96.0600	96.0099	0.4414	0.0000	0.0000	0.0501	95.6186	33.89%		
14			Edappally (from De: Ch. Km. 397.850 to from De: Ch. Km. 423.000) Section of NH-66 (Old)	25.150		-	112.5304	74.0085	38.5219	37.0623	30.1538	22.1398	0.0000	1.4596	8.3681	16.3821	38.5219	65.77%		GD is in progress	
15	THIRUVANANTHAPURAM	N/04002/17001/KL	4 laning of Thuravoor - Paravoor (Km. 379.100 to Km. 417.000) - HAM -NH-66 (Old NH-47)	37.9		-	170.550	124.720	45.8297	45.8297	42.569	36.693	36.693	0.0000	3.2607	9.1368	9.1368	94.64%			
16			N/04002/18001/KL	4 laning of Paravoor - Kottankulangaram (Km. 417.000 to Km. 454.500) -HAM -NH-66 (Old NH-47)	37.5		-	168.750	114.109	54.642	54.397	54.642	43.720	43.720	0.0449	0.0000	10.9215	10.9215	93.53%		3G in progress.
17			N/04002/19002/KL	4 laning of Kottankulangaram Km. 454.500 - Start of Kollam Bypass Km. 486.000	31.5		-	141.750	102.102	39.648	39.648	39.648	38.119	38.119	0.0000	0.0000	1.5290	1.5290	98.92%		
18			N/04002/19003/KL	4 laning of Start of Kollam Bypass Km. 486.000 - Kadambattukonam Km. 517.800	31.25		-	143.100	118.602	24.4980	24.4980	24.4980	24.498	24.498	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%		3G in progress.
19			N/04002/19004/KL	Nadambattukonam Km. 517.800 - Kazhakkuttam Km. 547.320	29.83		-	138.610	69.163	69.4475	69.448	69.048	49.578	49.578	0.0000	0.4000	19.8700	19.8700	85.66%		3G in progress.

Converted into Bharatmala Scheme from NHDP


 സമകാലിക പദ്ധതികൾ