

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1069

24-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ		Shri Saji Cherian (മത്സ്യബന്ധനം, സാംസ്കാരികം, യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ 2018-ന് ശേഷം നാളിതുവരെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ 2018 ന് ശേഷം നാളിതുവരെ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് വഴി ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ 2018-ന് ശേഷം നാളിതുവരെ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

**ലിസ്റ്റ് (എ)
തീരദേശ റോഡുകൾ**

നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നമ്പരം തുകയും	സാങ്കേതികാനുമതി നമ്പരം തുകയും	കരാർ വച്ച തീയതി	നിലവിലുള്ള പുരോഗതി
2018-19					
1	ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 2 ൽ ഇടയക്കാട്ടുമുക്ക് മേച്ചേരി തോട്ടച്ചിറ റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 331/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-04-2018 24.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2018-2019/2018/2 തീയതി 27-07-2018 24.00 ലക്ഷം	15-10-2018	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13, 14 ൽ മണ്ണാമുറി വലിയ വീട്ടിൽ മുക്ക് ഇലമ്പടത്ത് മുക്ക് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 798/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 08-10-2018 29.00 ലക്ഷം			മറ്റ് ഏജൻസി മുഖേന ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല
3	ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിപ്പാലം ചേന്നിലത്ത് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 823/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 16-10-2018 54.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2019-2020/2018/536 തീയതി 25-05-2019 54.00 ലക്ഷം	05-03-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ കോഴിപ്പാലം ചാണകക്കുന്നേൽ റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 796/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 08-10-2018 57.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2019-2020/2018/538 തീയതി 12-12-2019 49.00 ലക്ഷം	14-08-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ൽ സൂതിയിൽ ജംഗ്ഷൻ വടക്കൻ കോയിക്കൽ റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 693/18/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 29-08-2018 36.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2018-2019/2018/515 തീയതി 01-01-2019 35.00 ലക്ഷം	23-02-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ൽ പുത്തൻപുരയിൽ	ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നമ്പർ 845/18/എഫ് ആന്റ്	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2019-2020/2018/523	07-09-2019	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	കന്നേൽ റോഡ്	പി.ഡി തീയതി, 25.10.2018 72.00 ലക്ഷം	തീയതി 30-05-2019 67.00 ലക്ഷം		
2019-20					
7	കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം. 6 ലെ ക്ലാപ്പന മരങ്ങാട്ട് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 409/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 12-06-2019 42.40 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2018/497 തീയതി 27-08-2020 42.40 ലക്ഷം	09-10-2020	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 7 ലെ വാത്തിപ്പറമ്പ് മുക്ക് തണ്ടശ്ശേരി മുക്ക് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 682/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-09-2019 61.60 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2019-2020/2019/411 തീയതി 21-12-2019 60.40 ലക്ഷം	12-03-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 31 ലെ കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി ജംഗ് ഷൻ - മുത്തരമ്മാൻ ക്ഷേത്രം - കൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്രം - കൃഷ്ണപുരം യു. പി. എസ്. റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 781/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 24-10-2019 61.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2019/410 തീയതി 16-04-2020 61.00 ലക്ഷം	23-07-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉമ്മാശ്ശേരി മുക്ക് - വല്ലയിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 781/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 24-10-2019 61.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2019/464 തീയതി 15-04-2020 59.80 ലക്ഷം	07-08-2020	ഓടയുടെ അലൈൻമെന്റ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വേലംചിറ പട്ടോളി മാർക്കറ്റ് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 682/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 19-09-2019 194.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2019/348 തീയതി 20-05-2020 192.00 ലക്ഷം	07-08-2020	ഓട സംബന്ധിച്ച് തർക്കം മൂലം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഓടയുടെ അലൈൻമെന്റിൽ BSNL കേബിളും KWA പൈപ്പ് ലൈനും ഉള്ളതിൽ ഇവ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
12	കൃഷ്ണപുരം മണ്ണാമുറി വയൽ വീട്ടിൽ മുക്ക് ഇലമ്പടത്ത് മുക്ക് റോഡ് കായംകുളം ചെറുകാവ് ഇല്ലത്ത് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 112/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 28-02-2020 120.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2019/667 തീയതി 04-05-2020 110.00 ലക്ഷം	15-07-2020	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇടക്കിയെടുക്കേണ്ട കുന്ന പ്രാദേശിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം പലപ്പോഴും പ്രവൃത്തി നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്.
13	കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 12 ൽ ഒറ്റത്തെങ്ങിൽ ജംഗ് ഷൻ - തച്ചിശേരിൽ റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 458/2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 27-06-2019 37.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2019-2020/2019/104 തീയതി 07-02-2019 37.00 ലക്ഷം	30-07-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 32 ലെ ആലക്കമുറി - പട്ടശ്ശേരി റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 867//2019/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി,	ഇഇഎഎൽപി വ ട്റ്/2020-2021/2019/581 തീയതി 17-04-2020 45.00 ലക്ഷം	23-07-2020	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

		27-11-2019 45.00 ലക്ഷം			
2020-21					
15	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 17 ലെ പഞ്ചവടി മുക്ക് ചെമ്പകശ്ശേരി മുക്ക് തോട് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 353/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 21/2020 91.50 ലക്ഷം			മറ്റ് ഏജൻസി മുഖേന ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടു ള്ളതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല.
16	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നം. 4 ലെ കോട്ടേക്കാട്ട് തച്ചന്റെ മുക്ക്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 252/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 14-05-2020 70.50 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020- 2021/2019/927 തീയതി 09-08-2020 70.50 ലക്ഷം	21-12- 2020	WMM വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	കായംകുളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നം. 21, 22 ഒന്നാംകുറ്റി - ഗുരുമന്ദിരം തെക്കടത്ത് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 336/2020/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 18-06-2020 55.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020- 2021/2019/668 തീയതി 28-08-2020 55.00 ലക്ഷം	05-11- 2020	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
18	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് -അമ്പലത്തുറ നട - വിളയിശ്ശേരിൽ റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 150/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-02-2021 31.00 ലക്ഷം			LSGD മുഖേന ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ തിനാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
19	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം. 1 ലെ കുറിച്ചിതടി മുക്ക് ചെറുവള്ളി ക്ഷേത്രം റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 150/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-02-2021 52.00 ലക്ഷം	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020- 2022/2019/582 തീയതി 06.02.2022 52.00 ലക്ഷം		ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം. 21 ലെ ദീപം ആഡിറ്റോറിയം മായംപുരയ്ക്കൽ റോഡ്	ഇഇഎഎൽപി വൈ/2020/897 തീയതി 17-02-2021 32.60 ലക്ഷം			സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു

					വരുന്ന.
21	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുറിപ്പാമുട്ടിൽ ജംഗ് ഷൻ നടയേശ്വേരി ജംഗ് ഷൻ റോഡ്	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി വൈ/2020/550 തീയതി 19-02-2021 30.70 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി .വൈ/2020- 2021/2020/550 തീയതി 22.02.2021 30.70 ലക്ഷം		ഇനിഷ്യൽ ലൈവൽസ് എടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതി നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021-22					
22	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്പഴമുക്ക് വട്ടുതലമുക്ക് റോഡും -ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണവും	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 569/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 45.10 ലക്ഷം	ഇ.ഇ.എ.എൽ.പി .വൈ/ 2021- 2022/2020/507 തീയതി 20.02.2022		ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
23	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴങ്ങോടിക്കാവ് ക്ഷേത്രം കിളിമുക്കേൽ കടവ് റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 601/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 76.00 ലക്ഷം			സ്ഥലലഭ്യത കിട്ടാത്ത തിനാൽ സാങ്കേതി കാനമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
24	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമന വയൽ മധുവനം റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 565/2021/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 26-10-2021 94.00 ലക്ഷം			സാങ്കേതികാനമ തി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന.
25	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നമ്പർ 22 ലെ മുരിക്കുട്ട് കാലയി റോഡ്	ജി. ഒ. (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 24/2022/എഫ് ആന്റ് പി.ഡി തീയതി, 15-01-2022 58.00 ലക്ഷം			സ്ഥലലഭ്യത കിട്ടാത്ത തിനാൽ സാങ്കേതി കാനമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 2

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ 2018-ന് ശേഷം നാളിതുവരെ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കണ്ടല്ലൂർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, പുതിയ കെട്ടിടം (2017-18)	198.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന് സമീപം തീരസംരക്ഷണം പദ്ധതി (2018-19)	242.00	മോഡൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് പ്രകാരം പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തുക അധികരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
3	കരിപ്പൂ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് (2021-22)	147.478	പ്രവൃത്തികൾക്ക് 04.10.2021-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 15.08.2021-ൽ റേറ്റ് റിവിഷൻ 2018 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനാൽ അതിൻപ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പുതുക്കിയ ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നപക്ഷം ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കിഫ്ബി നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകുന്ന തുക ലോണാണെന്നും ആയതിനാൽ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുക 5 ശതമാനം പലിശയോടുകൂടി 12 വർഷ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന് കിഫ്ബിയുമായി ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്