

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1049**

**30-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജലജീവൻ മിഷൻ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.</b>		<b>ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രകാരം നാളിതുവരെ എത്ര കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നതിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിപ്രകാരം നൽകിയ കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം പഞ്ചായത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിപ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശം അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (1)

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇത് വരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം (22.06.2022 വരെ)
1	തച്ചമ്പാറ	3535	1993.65	822
2	മങ്കര	3900	2470.06	207
3	കേരളശേരി	4140	2641.85	0
4	കരിമ്പ	4261	3413.94	591
5	കരകുറിശ്ശി	4423	1863.95	1187
6	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	6235	2271.26	1599
7	മണ്ണൂർ	6719	2649.43	0
8	പറളി	6953	8619.98	0
9	കോങ്ങാട്	10513	3342.55	0
<b>ആകെ</b>		<b>50679</b>	<b>29266.67</b>	<b>4406</b>

**അനുബന്ധം (2)**

ക്രമ നമ്പർ	പഞ്ചായത്ത്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ കടിയുടെ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇനി നൽകാനുള്ള കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	തച്ചമ്പാറ	3535	1993.65	2713	ടെൻഡർ പരിശോധന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
2	മങ്കര	3900	2470.06	3693	എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്തുവരികയാണ്.
3	കേരളശേരി	4140	2641.85	4140	ടെൻഡർ ചെയ്തുവെങ്കിലും കരാറുകാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
4	കരിമ്പ	4261	3413.94	3670	പ്രവർത്തി 38 % പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തി 31 .12 .2022 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ശാല മുതലായ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
5	കരകുറിശ്ശി	4423	1863.95	3236	പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു. പ്രവർത്തി 31.12 .2022 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
6	കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	6235	2271.26	4636	കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിച്ചു പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രവർത്തി

					10 .12 .2022 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
7	മണ്ണു	6719	2649.43	6719	ടെൻഡർ പരിശോധന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
8	പറളി	6953	8619.98	6953	WTP ലേക്കുള്ള വഴിക്കായുള്ള 10 സെൻറ് സ്വകാര്യ ഭൂമിയും OH ടാങ്കിനു വേണ്ടിയുള്ള 15 സെൻറ് വന ഭൂമിയും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
9	കോങ്ങാട്	10513	3342.55	10513	പ്രവർത്തി 38 % പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തി 31.12 . 2022 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ ശാല മുതലായ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
	ആകെ	50679	29266.67	46273	